

J. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

01 GIU. 2006

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

31 MAG. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 394 del _____

Oggetto: S. P.LE EX SS 87 "SANNITICA" INTERVENTO SUL PONTE DEL FIUME VOLTURNO NEL COMUNE DI AMOROSI. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. - IMPORTO COMPLESSIVO € 359.238,41 GIÀ IMPEGNATO CON DETERMINA N. 853/06 DEL 07/07/2005.

L'anno duemilasei il giorno trecentos del mese di luglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dr. Pietro GIALONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 6700 del 26.05.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO:

- **che** con Delibera della G.P. n. 768 del 29.12.2004 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di **€ 450.000,00** così distinto :

A - Importo totale lavori soggetti a ribasso	€ 360.047,88
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>1.952,12</u>
Totale	€ 362.000,00

B - Somme a disposizione dell'A.P.		
per I.V.A. sui lavori 20%	€ 72.400,00	
per progettazione (art. 18 legge 109/94)	€ 7.240,00	
per pubblicazioni e varie	€ 5.000,00	
per imprevisti	€ 3.360,00	
Totale somme a disposizione		€ 88.000,00
Importo totale Generale		€ 450.000,00

-che il progetto approvato prevedeva un primo intervento di sistemazione del ponte sul fiume Volturno finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza, attraverso il ripristino di una parte dell'impalcato del predetto ponte, in quanto presentava un tratto di marciapiede a sbalzo in precarie condizioni di stabilità.

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 853/06 del 07.07.2005 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa **C.M.S. s.r.l.** la quale aveva offerto un ribasso del 34,525 % per un importo complessivo di € 237.693,47 di cui € 1.952,12 per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 359.238,41, come in appresso riportato:

A) - Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 360.047,88
Da cui dedotto il ribasso del 34,525%	€ 124.306,53
Restano	€ 235.741,35
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.952,12
Sommano	€ 237.693,47

B) - Somme a disposizione dell' A.P.		
- Per I.V.A. sui lavori 20%	€ 47.538,69	
- Per progettazione e direzione art 18	€ 7.240,00	
- Per accantonamento 7% +I.V.A.	€ 19.966,25	
- Per Spese Gen.li e Tecniche+I.V.A.+CNPAIA	€ 43.440,00	
- Per Imprevisti	€ 3.360,00	
Totale Somme a disposizione		€ 121.544,94
TOTALE IMPORTO GENERALE		€ 359.238,41

- che la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 478 del 04.11.2005 ha assegnato in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 359.238,41 per l'esecuzione del più volte menzionato intervento ed ha disposto con Decreto Dirigenziale n. 580 del 5.12.2005 l'erogazione della 1^ anticipazione di € 17.961,92 pari al 5% dell'assegnazione definitiva.

-che i lavori, sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 19.12.2005 come da verbale in pari data e successivamente sospesi come da verbale del 18.01.2006.

CIO PREMESSO:

Con l'inizio dei lavori, si è manifestata la assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere progettate, data la impossibilità di procedere alla chiusura al transito della importante arteria, indispensabile a consentire la realizzazione di una soletta armata sull'impalcato del ponte così come previsto in fase progettuale.

Infatti la prevista chiusura al transito dell'arteria, non essendoci nelle vicinanze un percorso alternativo idoneo, avrebbe prodotto numerose proteste degli utenti in quanto si sarebbe determinato un allungamento del percorso di circa Km. 30,00 attraverso il territorio di Limatola e la Ex SS. 265 con conseguenti numerosi inconvenienti e situazioni di pericolo sia al transito locale che a quello proveniente dalla Provincia di Caserta e diretto nella valle Telesina e viceversa.

Dette varianti, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale ed il cui costo, resta contenuto nell'importo dei lavori principali e pertanto nelle somme del finanziamento assegnato.

Essenzialmente le varianti rese necessarie ed indispensabili, riguardano la realizzazione in due fasi della nuova soletta, al fine di consentire il senso unico alternato sul ponte, utilizzando pannelli prefabbricati in C.A.V. in sostituzione della prevista cassaforma in legno per una più veloce realizzazione della parte a sbalzo e un migliore impatto visivo.

Come indicato nel progetto principale, si procederà altresì al risanamento del piano viabile, mediante pavimentazione con Binder dello spessore cm. 5 e tappetino dello spessore cm. 3.

Per quanto sopra, tenuto conto che i lavori erano già sospesi per le avverse condizioni atmosferiche, il protrarsi di tale sospensione è da ritenersi connesso alla esigenza di provvedere alla redazione della presente Perizia di variante tecnica e suppletiva.

L'importo della predetta Perizia di variante tecnica e suppletiva ha comportato un maggior importo netto, nell'ambito del 5% consentito dalle normative vigenti, pari ad € 11.827,40.


L'importo complessivo della perizia, resta comunque invariato rispetto a quello originario finanziato e così distinto nel nuovo quadro economico :

A) - Importo Lavori		€ 370.099,77
Di cui:		
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti:		€ 20.848,78
- specifici della singola lavorazione	€ 2.510,99	
- per oggettive caratteristiche di cantiere	€ 18.337,79	
- per lavori soggetti a ribasso		€ 349.250,99
A dedurre ribasso del 34,525%		€ 120.578,90
Restano netti		€ 228.672,09
Importo complessivo compreso oneri sicurezza		€ 249.520,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
per I.V.A. sui lavori 20%	€ 49.904,17	
per progettazione e direzione art.18 L. 109/94	€ 7.402,00	
per spese generali e tecniche	€ 43.440,00	
per residuo accantonamento	€ 8.971,37	
Totale somme a disposizione		€ 119.717,54
TOTALE GENERALE		€ 359.238,41
Importo netto perizia	€ 249.520,87	
Importo contrattuale	€ 237.693,47	
Maggior importo netto	€ 11.827,40	

Pertanto la perizia di variante tecnica e suppletiva che si sottopone per l'approvazione determina maggiori lavori per l'importo netto di € 11.827,40, i quali sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa **C.M.S. S.r.l.**, aggiudicataria dei lavori principali, la quale sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale, ed ai nuovi prezzi desunti sia dall'elenco della Regione Campania anno 2003 ed utilizzati anche nel progetto originario sia dalle nuove analisi allegate da sottoporre allo stesso ribasso offerto in sede di gara pari al 34,525";

RITENUTO doversi provvedere in merito.


Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____


Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muallo)



LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRUPPO

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei "lavori di sistemazione ed adeguamento del p.v. sulla S.P. EX SS. 87 "SANNITICA" – Intervento sul Ponte del fiume Volturno nel Comune di Amorosi, per l'importo complessivo già impegnato con determina n. 853/06 del 07/07/2005, pari ad € 359.238,41, avente il seguente quadro economico:

A) - Importo Lavori		€ 370.099,77	
Di cui:			
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti:			€ 20.848,78
- specifici della singola lavorazione	€ 2.510,99		
- per oggettive caratteristiche di cantiere	€ 18.337,79		
- per lavori soggetti a ribasso		€ 349.250,99	
A dedurre ribasso del 34,525%		€ 120.578,90	
Restano netti			€ 228.672,09
Importo complessivo compreso oneri sicurezza			€ 249.520,87
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
per I.V.A. sui lavori 20%	€ 49.904,17		
per progettazione e direzione art.18 L. 109/94	€ 7.402,00		
per spese generali e tecniche	€ 43.440,00		
per residuo accantonamento	€ 8.971,37		
Totale somme a disposizione			€ 119.717,54
TOTALE GENERALE			€ 359.238,41

Importo netto perizia	€ 249.520,87
Importo contrattuale	€ 237.693,47
Maggior importo netto	€ 11.827,40

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa C.M.S. S.r.l. di Falascina Roberto, P.I. n° 01843090612, ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania;

- di confermare la spesa di € 359.238,41 sul cap n° 12331/2, prog n°3038/3/04;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

Carmine Nardone

N. 404 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 01 GIU. 2006

IL NESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 01 GIU. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 20 GIU. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 GIU. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

20 GIU. 2006
BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanza e C.
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. ES 4268
il 1200 prot. n. 22.606
il 6-6-06 prot. n. _____
il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

907
20-6-06

Prot. n. 4768

Benevento, li... **22 GIU. 2006**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

M. N. J. S. A.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
S E D E

OGGETTO: DELIBERA GIUNTA PROV.LE N. 324 DEL 31.5.2006 AD OGGETTO:
S.P. EX SS. 87 "SANNITICA" - INTERVENTO SUL PONTE DEL
FIUME VOLTURNO NEL COMUNE DI AMOROSI.-
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E
SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED
ADEGUAMENTO DEL P.V., SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.- IMPORTO
COMPLESSIVO € 359.238,41 GIA' IMPEGNATO CON DETERMINA
N. 853/06 DEL 7.7.2005.-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,
esecutiva.

Federici

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

804
1.6.06

Prot. n. 6300

Benevento, li 6 GIU. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 324 DEL 31.05.2006 AD OGGETTO: S.P.LE EX SS 87 "SANNITICA" INTERVENTO SUL PONTE DEL FIUME VOLTURNO NEL COMUNE DI AMOROSI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - IMPORTO COMPLESSIVO €. 359.238,41 GIA' IMPEGNATO CON DETERMINA N. 853/06 DEL 07.07.2005 -

Per quanto di competenza si rimette, copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia ~~TARANTO~~

Qui



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità

Prot. S.I. n. 6700 del 26 MAG. 2005

RAPPORTO U.O.
Comprensorio Valle Telesina - Tammaro

Oggetto : S. P.le Ex SS 87 "Sannitica" Intervento sul ponte del fiume Volturno nel Comune di Amorosi.
Perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile.
Importo complessivo € 359.238,41 già impegnato con Determina n. 853/06 del 07/07/2005
Cap. 12331/2 Progr. 3038/3/04.

ALL'UFFICIO LL.PP.
SEDE

PREMESSO:

- che con Delibera della G.P. n. 768 del 29.12.2004 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 450.000,00 così distinto :

A - Importo totale lavori soggetti a ribasso	€ 360.047,88
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.952,12</u>
Totale	€ 362.000,00
B - Somme a disposizione dell'A.P.	
per I.V.A. sui lavori 20%	€ 72.400,00
per progettazione (art. 18 legge 109/94)	€ 7.240,00
per pubblicazioni e varie	€ 5.000,00
per imprevisti	<u>€ 3.360,00</u>
Totale somme a disposizione	€ 88.000,00
Importo totale Generale	€ 450.000,00

-che il progetto approvato prevedeva un primo intervento di sistemazione del ponte sul fiume Volturno finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza, attraverso il ripristino di una parte dell'impalcato del predetto ponte, in quanto presentava un tratto di marciapiede a sbalzo in precarie condizioni di stabilità.

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 853/06 del 07.07.2005 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa C.M.S. s.r.l. la quale aveva offerto un ribasso del 34,525 % per un importo complessivo di € 237.693,47 di cui € 1.952,12 per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 359.238,41, come in appresso riportato:

tecnica e suppletiva.

L'importo della predetta Perizia di variante tecnica e suppletiva ha comportato un maggior importo netto, nell'ambito del 5% consentito dalle normative vigenti, pari ad € 11.827,40.

L'importo complessivo della perizia, resta comunque invariato rispetto a quello originario finanziato e così distinto nel nuovo quadro economico :

A) - Importo Lavori	€ 370.099,77
Di cui:	
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti:	€ 20.848,78
- specifici della singola lavorazione	€ 2.510,99
- per oggettive caratteristiche di cantiere	€ 18.337,79
- per lavori soggetti a ribasso	€ 349.250,99
A dedurre ribasso del 34,525%	€ 120.578,90
Restano netti	€ 228.672,09
Importo complessivo compreso oneri sicurezza	€ 249.520,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
per I.V.A. sui lavori 20%	€ 49.904,17
per progettazione e direzione art.18 L. 109/94	€ 7.402,00
per spese generali e tecniche	€ 43.440,00
per residuo accantonamento	€ 8.971,37
Totale somme a disposizione	€ 109.717,54
<u>TOTALE GENERALE</u>	€ 359.238,41

Importo netto perizia	€ 249.520,87
Importo contrattuale	€ 237.693,47
<u>Maggior importo netto</u>	€ 11.827,40

Pertanto la perizia di variante tecnica e suppletiva che si sottopone per l'approvazione determina maggiori lavori per l'importo netto di € 11.827,40, i quali sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa C.M.S. S.r.l., aggiudicataria dei lavori principali, la quale sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale, ed ai nuovi prezzi desunti sia dall'elenco della Regione Campania anno 2003 ed utilizzati anche nel progetto originario sia dalle nuove analisi allegate da sottoporre allo stesso ribasso offerto in sede di gara pari al 34,525%

Fanno parte della Perizia Variativa i seguenti allegati:

- 1 RELAZIONE TECNICA
- 2 PLANIMETRIA DI PROGETTO
- 3 SEZIONI
- 4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- 5 CALCOLI STRUTTURALI
- 6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- 7 ANALISI PREZZI
- 8 QUADRO COMPARATIVO
- 9 STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E PER LA MANODOPERA
- 10 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Salvatore Minicozzi)



Il Dirigente S.I.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE
"INTESA DI PROGRAMMA-ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA'

DELIBERA CIPE 17/2003

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO

S.P.LE EX SS 87 "SANNITICA" INTERVENTO SUL PONTE DEL FIUME
VOLTURNO NEL COMUNE DI AMOROSI

PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

ELENCO ALLEGATI

- 1 RELAZIONE TECNICA
- 2 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
- 3 SEZIONI
- 4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 5 CALCOLI STRUTTURALI
- 6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E
QUADRO ECONOMICO
- 7 ANALISI PREZZI
- 8 QUADRO COMPARATIVO
- 9 STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA
SICUREZZA E PER LA MANODOPERA
- 10 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZI

ALLEGATO:

10- SCHEMA ATTO DI
SOTTOMISSIONE E VERBALE
DI CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZI

PROGETTAZIONE:
ING. S. MINICOZZI

COLLABORAZIONE TECNICA:
AGR. TEC. M. CARACCIO
GEOM. S. GENITO

RESPONSABILE ATTIVITA' AMM.VA:
RAG. A. FELEPPA

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI:
SIG. A. L. RICCIARDI
SIG. A. R. M. FUSCO

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER
LA PROGETTAZIONE:
GEOM. G. RAFFA

Benevento, Maggio 2006

R.P.
(Dott. Ing. ANGELO FUSCHINI)



PROVINCIA DI BENEVENTO
ASSESSORATO AI LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE

**Fondi: INTESA DI PROGRAMMA – ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA'
DELIBERA CIPE 17/2003**

**OGGETTO : Strada Prov.le Ex SS 87 “Sannitica” Intervento sul ponte del fiume Volturno
nel Comune di Amorosi.**

Lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile.

- PERIZIA DI VARIANTE TECNICA

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemilasei il giorno _____ del mese di _____ in Benevento, alla Rocca Dei
Rettori, si sono riuniti i sottoscritti, ciascuno nella qualità:

- 1) Ing. **Angelo FUSCHINI**, nato a Solopaca il 14/02/1943 ed ivi residente alla Via Palombi, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico Prov.le, domiciliato per la carica presso gli Uffici Prov.li - C. F. 92002770623;
- 2) Sig. **Roberto FALASCINA** nato a Capua (CE) il 06/09/1973 - C.F. FLS RRT 73P06 B715U – nella qualità di amministratore unico della **C.M.S. Srl** con sede in Cancellò ed Arnone (CE) alla via provinciale per Cappella Reale – codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Caserta **01179550619 – R.E.A. n. 125654;**

PREMESSO:

- che con Delibera della G.P. n. 768 del 29.12.2004 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 450.000,00.

- che il progetto approvato prevedeva un primo intervento di sistemazione del ponte sul fiume Volturno finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza, attraverso il ripristino di una parte dell'impalcato del predetto ponte, in quanto presentava un tratto di marciapiede a sbalzo in precarie condizioni di stabilità.

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 853/06 del 07.07.2005 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa C.M.S. s.r.l. la quale aveva offerto un ribasso del 34,525 % per un importo complessivo di € 237.693,47 di cui € 1.952,12 per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 359.238,41.

- che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 478 del 04.11.2005 ha assegnato in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 359.238,41 per l'esecuzione del più volte menzionato intervento ed ha disposto con Decreto Dirigenziale n. 580 del 5.12.2005 l'erogazione della 1^ anticipazione di € 17.961,92 pari al 5% dell'assegnazione definitiva.
- che i lavori, sono stati consegnati sotto riserva di legge alla Ditta aggiudicataria in data 19.12.2005 come da verbale in pari data e successivamente sospesi, per avverse condizioni atmosferiche, come da verbale del 18.01.2006.
- che in data 15/02/2006 venne stipulato il relativo contratto Rep. n. 76, registrato a Benevento il 07/03/2006 al n. 1246, Mod. 1,

CIO PREMESSO:

Con l'inizio dei lavori, si è manifestata la assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere progettate, data la impossibilità di procedere alla chiusura al transito della importante arteria, necessaria a consentire la realizzazione di una soletta armata sull'impalcato del ponte così come previsto in fase progettuale.

Infatti la prevista chiusura al transito dell'arteria, non essendoci nelle vicinanze un percorso alternativo idoneo, avrebbe prodotto numerose proteste degli utenti in quanto si sarebbe determinato un allungamento del percorso di circa Km. 30,00 attraverso il territorio di Limatola e la Ex SS. 265 con conseguenti numerosi inconvenienti e situazioni di pericolo sia al transito locale che a quello proveniente dalla Provincia di Caserta e diretto nella valle Telesina e viceversa.

Dette varianti, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale ed il cui costo, resta contenuto nell'importo dei lavori principali e pertanto nelle somme del finanziamento assegnato.

Essenzialmente le varianti rese necessarie ed indispensabili, riguardano la realizzazione in due fasi della nuova soletta, al fine di consentire il senso unico alternato sul ponte, utilizzando pannelli prefabbricati in C.A.V. in sostituzione della prevista cassaforma in legno per una più veloce realizzazione della parte a sbalzo e un migliore impatto visivo.

Come indicato nel progetto principale, si procederà altresì al risanamento del piano viabile, mediante pavimentazione con Binder dello spessore cm. 5 e tappetino dello spessore cm. 3.

Per quanto sopra, tenuto conto che i lavori erano già sospesi per le avverse condizioni atmosferiche, il potersi di tale sospensione è da ritenersi connesso alla esigenza di provvedere alla redazione della presente Perizia di variante, contenuta nell'importo originario complessivo già finanziato di € 359.238,41 di cui € 249.520,87 per lavori (€ 228.672,09 al netto del ribasso del 34,525% + € 20.848,78 per oneri di sicurezza) ed € 109.717,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

-Tale Perizia è stata approvata con _____ n. _____ del _____

TUTTO,CIO' PREMESSO

Si addivene all'odierna riunione per la stipula del presente Atto di Sottomissione.

Art.1

L'impresa C.M.S. Srl, come sopra rappresentata, presa visione della Perizia di Variante dichiara e si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori in essa previsti agli stessi prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale, ed ai nuovi prezzi concordati ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni da assoggettare allo stesso ribasso offerto in sede di gara, pari al 34,525%.

I nuovi prezzi utilizzati sono:

E 06 008 h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi.

Per ogni 100 Kg Euro Quarantanove/34

100Kg € 49,34

N.P.. 01 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99), modificata per essere idonea al montaggio anche a bordo ponte, da utilizzare come separatore di corsia nel senso unico alternato a protezione dei lavori in corso, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di ancoraggio e di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, compreso tutto quanto necessario per lo smontaggio ed il rimontaggio ad inversione della corsia di transito con quella dei lavori..

Al ml. Euro Ottanta/53

ml. € 80,53

N.P.. 02 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a.v. dello spessore di cm. 5, confezionati con calcestruzzo Rck 3 50, compresa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio alla struttura da eseguire, in sostituzione di cassa forme ed armature di sostegno..

Al mq. Euro Quarantanove/56

mq. € 49,56

N.P.. 03 Fornitura e posa in opera di velette laterali costituite da pannelli prefabbricati in c.a.v. dello spessore di cm. 5, confezionati con calcestruzzo Rck 350, compresa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e ogni altro onere per l'aggancio dello stesso alla struttura orizzontale anch'essa prefabbricata in c.a.v., in sostituzione di casseforme ed armature di sostegno.

Al mq. Euro Quarantuno/89

mq. € 41,89

S 01 44 e Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese di lato 90 cm, rifrangenza classe II.

Cad/mese Euro Cinque/86

cad/mese € 5,86

S 01 45 d Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese di diametro 90 cm, rifrangenza classe II.

Cad/mese Euro Tredici/64

cad/mese € 13,64

S 01 46 a Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese di dimensioni 90x135 cm.

Cad/mese Euro Tredici/56

cad/mese € 13,56

S 01 49 b Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2.

Cad/mese Euro Uno/07

cad/mese € 1,07

S 01 60 a Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie, posizionamento e nolo per il primo mese.

Cad Euro Settantasei/22

cad. € 76,22

S 01 60 b Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie, nolo per mese successivo al primo.

Cad Euro Cinquantuno/75

cad. € 51,75

S 01 62 a Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena, posizionamento e nolo per il primo mese.

Cad Euro Undici/10

cad. € 11,10

S 01 62 c Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo.

Cad Euro Otto/01

cad. € 8,01

U 02 011 a Rck 25 N/mm².

Al mc Euro Ottanta/66

mc € 80,66

U 02 030 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Al mc Euro Quattordici/41

mc € 14,41

U 02 161 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1500 m.

Al mc Euro Cinque/38

mc € 5,38

I 02166 Rimozione di basolati, spessore fino a 18 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Al mc Euro Otto/52

mc € 8,52

Art. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui alla perizia di che trattasi ammonta a € 249.520,87 di cui € 228.520,87 per lavori al netto del ribasso del 34,525% offerto in sede di gara ed € 20.848,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3


Agli effetti fiscali si dichiara che l'esecuzione dei lavori di cui al presente Atto di Sottomissione comporta maggiori importi rispetto a quelli affidati per complessivi € 11.827,40 al netto del ribasso del 34,525%.

Art. 4


Per effetto delle modifiche apportate, con particolare riguardo alla diversa necessità esecutiva che prevede la realizzazione dell'intervento in due fasi distinte per corsia di marcia, il tempo utile per la ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta).

Il presente Atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo le avvenute approvazioni.

L'IMPRESA
C.M.S. SRL
L'Amministratore Unico



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Salvatore Minicozzi)



IL DIRIGENTE S.I.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

