

J. E. 4

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 11 LUG. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

11 LUG. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 431 del _____

Oggetto: Lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord-est del comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro-Morccone e della diga sul fiume Tammaro. - Approvazione perizia assestamento finale delle opere di completamento del 1° Stralcio.-

L'anno duemilasei il giorno dieci del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dr. Pietro GIALLONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 7930 del 4.07.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:
"Premesso che:

- Con **delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di **€. 10.303.315,14** (€.19.950.000.000);
- In data 11.03.2002 con det. n°143/06, a seguito di una prima procedura di gara, i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa *Cooperativa Costruttori*, s.c. a r.l., di Argenta (FE), rimodulando il quadro economico di spesa al nuovo importo di €. 7.519.976,00, finanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°94 del 08.04.02;
- A seguito di consegna dei lavori all'impresa *Cooperativa Costruttori*, s.c. a r.l., avvenuta in data 5 giugno 2002 con ultimazione prevista entro il 5.7.2003, questo Ente, in seguito ad accertato ed ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte dell'impresa stessa, con delibera di G.P. n°306 del 31.07.2003

fu costretto a procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del D.p.r. n. 554/99, per "negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma";

- o la direzione dei lavori, pertanto, in seguito a detta risoluzione contrattuale, provvede a redigere la contabilità finale delle opere realizzate dall'impresa esecutrice Coopcostruttori e quindi il nuovo progetto di completamento di tutti i restanti lavori ("Progetto generale dei lavori di completamento") che, in uno a quelli già eseguiti e riconosciuti dalla Commissione di Collaudo per €1.581.546,95, comportano un importo complessivo di spesa di €8.399.976,00, con una maggiore spesa rispetto al progetto originario affidato di €880.000,00, finanziato con decreto della Regione Campania, come detto, pari a €7.519.976,00;
- Per i motivi di cui innanzi, la D.L., quindi, provvedeva a redigere un progetto I stralcio delle opere di completamento contenuto nell'importo di €7.519.976,00 finanziato dalla Regione Campania, che venne approvato con delibera della G.P. n°237 del 05.05.2004, unitamente al detto progetto generale dell'importo di €8.399.976,00; i lavori del progetto I Stralcio delle opere di completamento furono affidati, a seguito di espletamento di asta pubblica, alla Ditta UNILAND, per un importo al netto del ribasso d'asta del 32,97% di €2.382.587,02;
- Con delibera di G.P. n° 30 del 28.01.2005 venne approvato il progetto di completamento del I° stralcio con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	701.915,27
Oneri per la sicurezza	€	6.375,05
Totale lavori	€	708.290,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	4.043,20
spese tecniche ed oneri	€	21.673,68
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	4.334,74
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	141.658,06
Totale somme a disposizione	€	171.709,68
Totale progetto	€	880.000,00

- o Con **determina n° 1108/06 del 20.09.2005** vennero affidati i lavori di cui sopra alla medesima impresa Uniland S.c. a r.l., con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta del 32,97% ed approvato il seguente quadro economico rimodulato:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	470.472,14
Oneri per la sicurezza	€	6.721,03
Totale lavori	€	477.193,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	3.375,74
spese tecniche ed oneri	€	21.248,52
Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	424,97
IVA su spese tecniche	€	4.334,70
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	142.331,97
Totale somme a disposizione	€	171.715,90

Sommano **648.909,07**

- C) ECONOMIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI** € **231.090,93**
- Totale progetto € **880.000,00**

- In data 25.11.2005 venne sottoscritto il relativo **contratto di appalto rep. n° 906**, registrato a Benevento il 13.12.2005 al n° 6762 mod. 1.

Considerato che:

- ad ultimazione dei lavori (28/3/2006) delle opere di completamento del I stralcio, si è rilevata la necessità di procedere all'elaborazione di una perizia di assestamento di alcune categorie di lavoro, che hanno subito lievi modifiche di quantità, redatta dalla Direzione Lavori, precisando che le principali modifiche apportate ai lavori in fase esecutiva sono state le seguenti:
 - maggiore superficie a faccia vista per rivestimento paratia;
 - maggiore superficie di pavimentazione stradale per effetto dell'ampliamento della curva esistente e per la sistemazione dell'area di svincolo;
 - maggiore segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, per l'ampliamento della curva e per lo svincolo;
 - riduzione nella fornitura di manufatti in lamiera d'acciaio a lastra per canali e attraversamenti;
 - minor impiego di geostuoia antierosione per la riduzione della superficie del versante (in particolare quella a monte di via Paglia) da proteggere in quanto preservata dalle opere di presidio realizzate per la strada;
 - minor estensione della superficie del versante rimboschiata nella zona a valle della diga;
 - maggiori quantità di movimenti terra a seguito delle necessarie sistemazioni del versante;
 Precisando che l'importo della perizia di assestamento è contenuto in quello di cui alla determina di affidamento n° 1108/06 del 20/09/05 registrandosi anzi una economia di € 165,28.

Il quadro economico di spesa della perizia di assestamento risulta il seguente:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	470.309,19
Oneri per la sicurezza	€	6.718,70
Totale lavori	€	477.027,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	95.405,58
Spese tecniche	€	21.248,52
Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	424,97
IVA su spese tecniche	€	4.334,70
Gestione del sistema di monitoraggio	€	50.467,41
Totale somme a disposizione	€	171.881,18
Totale progetto	€	648.909,07

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della perizia di assestamento finale in parola;

Tutto quanto sopra esposto si propone:

- l'approvazione della perizia di assestamento finale elaborata dalla direzione lavori, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	470.309,19
Oneri per la sicurezza	€	6.718,70
Totale lavori	€	477.027,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	95.405,58
Spese tecniche	€	21.248,52
Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	424,97
IVA su spese tecniche	€	4.334,70
Gestione del sistema di monitoraggio	€	50.467,41
Totale somme a disposizione	€	171.881,18
Totale progetto	€	648.909,07

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del provvedimento di approvazione alla Regione Campania.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Il _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di assestamento finale dei lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord-est del comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro-Morcone e della diga sul fiume Tammaro - opere di completamento del 1° Stralcio, elaborata dalla direzione lavori, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	470.309,19
Oneri per la sicurezza	€	6.718,70
Totale lavori	€	477.027,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	95.405,58
Spese tecniche	€	21.248,52
Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	424,97
IVA su spese tecniche	€	4.334,70
Gestione del sistema di monitoraggio	€	50.467,41
Totale somme a disposizione	€	171.881,18
Totale progetto	€	648.909,07

- **di onerare** il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- **di trasmettere** copia del provvedimento di approvazione alla Regione Campania;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 549 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 LUG. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 LUG. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

Il 31 LUG. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno

31 LUG. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 31 LUG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE SI (a mano)
SETTORE Finanza/ECI
SETTORE _____
Revisori dei Conti

il _____ prot. n. Es 5977
il _____ prot. n. 1.8.06
il 5404 prot. n. _____
il 15-7-06 prot. n. _____

X N.V.
Conferenza Capigruppo



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Infrastrutture
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 7930 /S.I. del 4 LUG. 2006

**Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE**

Oggetto: Lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord-est del comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro-Morcone e della diga sul fiume Tammaro
Approvazione perizia assestamento finale delle opere di completamento del 1° Stralcio.-

Premesso che:

- Con **delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di **€ 10.303.315,14** (€ 19.950.000.000);
- In data 11.03.2002 con det. n°143/06, a seguito di una prima procedura di gara, i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa *Cooperativa Costruttori*, s.c. a r.l., di Argenta (FE), rimodulando il quadro economico di spesa al nuovo importo di € 7.519.976,00, finanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°94 del 08.04.02;
- A seguito di consegna dei lavori all'impresa *Cooperativa Costruttori*, s.c. a r.l., avvenuta in data 5 giugno 2002 con ultimazione prevista entro il 5.7.2003, questo Ente, in seguito ad accertato ed ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte dell'impresa stessa, con delibera di G.P. n°306 del 31.07.2003 fu costretto a procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del D.p.r. n. 554/99, per "*negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma*";
- la direzione dei lavori, pertanto, in seguito a detta risoluzione contrattuale, provvide a redigere la contabilità finale delle opere realizzate dall'impresa esecutrice Coopcostruttori e quindi il nuovo progetto di completamento di tutti i restanti lavori ("Progetto generale dei lavori di completamento")che, in uno a quelli già eseguiti e riconosciuti dalla Commissione di Collaudo per €1.581.546,95, comportano un importo complessivo di spesa di € 8.399.976,00, con una maggiore spesa rispetto al progetto originario affidato di € 880.000,00; finanziato con decreto della Regione Campania, come detto, pari a € 7.519.976,00;
- Per i motivi di cui innanzi, la D.L., quindi, provvedeva a redigere un progetto I stralcio delle opere di completamento contenuto nell'importo di € 7.519.976,00 finanziato dalla Regione Campania, che venne approvato con delibera della G.P. n°237 del 05.05.2004, unitamente al detto progetto generale dell'importo di € 8.399.976,00; i lavori del progetto I Stralcio delle opere di completamento furono affidati, a seguito di espletamento di asta pubblica,



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

alla Ditta UNILAND, per un importo al netto del ribasso d'asta del 32,97% di € 2.382.587,02;

- Con delibera di G.P. n° 30 del 28.01.2005 venne approvato il progetto di completamento del I° stralcio con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	701.915,27
Oneri per la sicurezza	€	6.375,05
Totale lavori	€	708.290,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	4.043,20
spese tecniche ed oneri	€	21.673,68
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	4.334,74
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	141.658,06
Totale somme a disposizione	€	171.709,68
Totale progetto	€	880.000,00

- Con **determina n° 1108/06 del 20.09.2005** vennero affidati i lavori di cui sopra alla medesima impresa Uniland S.c. a r.l., con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta del 32,97% ed approvato il seguente quadro economico rimodulato:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	470.472,14
Oneri per la sicurezza	€	6.721,03
Totale lavori	€	477.193,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	3.375,74
spese tecniche ed oneri	€	21.248,52
Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	424,97
IVA su spese tecniche	€	4.334,70
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	142.331,97
Totale somme a disposizione	€	171.715,90
Sommano		648.909,07

C) ECONOMIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI	€	231.090,93
Totale progetto	€	880.000,00



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- In data 25.11.2005 venne sottoscritto il relativo **contratto di appalto rep. n° 906**, registrato a Benevento il 13.12.2005 al n° 6762 mod. 1.

Considerato che:

- ad ultimazione dei lavori (28/3/2006) delle opere di completamento del I stralcio, si è rilevata la necessità di procedere all'elaborazione di una perizia di assestamento di alcune categorie di lavoro, che hanno subito lievi modifiche di quantità, redatta dalla Direzione Lavori, precisando che le principali modifiche apportate ai lavori in fase esecutiva sono state le seguenti:
 - maggiore superficie a faccia vista per rivestimento paratia;
 - maggiore superficie di pavimentazione stradale per effetto dell'ampliamento della curva esistente e per la sistemazione dell'area di svincolo;
 - maggiore segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, per l'ampliamento della curva e per lo svincolo;
 - riduzione nella fornitura di manufatti in lamiera d'acciaio a lastra per canali e attraversamenti;
 - minor impiego di geostuoia antierosione per la riduzione della superficie del versante (in particolare quella a monte di via Paglia) da proteggere in quanto preservata dalle opere di presidio realizzate per la strada;
 - minor estensione della superficie del versante rimboschiata nella zona a valle della diga;
 - maggiori quantità di movimenti terra a seguito delle necessarie sistemazioni del versante;

Precisando che l'importo della perizia di assestamento è contenuto in quello di cui alla determina di affidamento n° 1108/06 del 20/09/05 registrandosi anzi una economia di € 165,28.

Il quadro economico di spesa della perizia di assestamento risulta il seguente:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	470.309,19
Oneri per la sicurezza	€	6.718,70
Totale lavori	€	477.027,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	95.405,58
Spese tecniche	€	21.248,52
Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	424,97
IVA su spese tecniche	€	4.334,70
Gestione del sistema di monitoraggio	€	50.467,41
Totale somme a disposizione	€	171.881,18
Totale progetto	€	648.909,07

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della perizia di assestamento finale in parola;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Tutto quanto sopra esposto si propone:

- l'approvazione della perizia di assestamento finale elaborata dalla direzione lavori, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	470.309,19
Oneri per la sicurezza	€	6.718,70
Totale lavori	€	477.027,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	95.405,58
Spese tecniche	€	21.248,52
Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	424,97
IVA su spese tecniche	€	4.334,70
Gestione del sistema di monitoraggio	€	50.467,41
Totale somme a disposizione	€	171.881,18
Totale progetto	€	648.909,07

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del provvedimento di approvazione alla Regione Campania.

L'Istruttore tecnico
(Geom. Giancarlo Marcarelli)

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(ing. Salvatore MINICOZZI)

Il R.U.P. - Dirigente S.I.
(ing. Angelo FUSCHINI)