

La presente deliberazione viene affissa il 3 APR. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

02 APR. 2007

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 176 del _____

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PIANO VIABILE" - COLLEGAMENTO SSV CAIANELLO - BENEVENTO (S. P. EX 372 - PAUPISI) - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO.

L'anno duemilasette il giorno Due del mese di Aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dr. Pietro GIALONARDO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Gianclaudio Iannela

LA GIUNTA

VISTA la relazione tecnica della perizia di assestamento del Direttore dei lavori, ing. Francesco Caruso, che qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO che:

- Con Delibera di G.P. n° 320 del 28/06/2002 immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile lungo la strada di collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi) dell'importo complessivo di € 4.648.112,09;
- Con atto di G.P. n° 175 del 30/04/2003 veniva riapprovato il progetto esecutivo dei "lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile" del collegamento SSV Caianello - Benevento (S. P. ex 372 - Paupisi), rielaborato secondo le osservazioni fatte dalla Sovrintendenza con nota prot. 255002 del 13/11/2002.
- Con regolare gara espletata in data 04/09/2003 venivano aggiudicati i lavori all'Impresa Giuseppe Maltauro S.p.A. la quale offriva il ribasso del 32,698 % pari ad € 2.120.273,52 oltre € 108.455,95 per oneri di sicurezza, e quindi, per un importo netto complessivo di € 2.228.729,47 facendo scaturire il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO INIZIALE

A) - Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 3.150.387,08
Da cui detratto il ribasso del 32,698 % € 1.030.113,56

Restano	€ 2.120.273,52
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 108.455,95
	€ 2.228.729,47
B)-Somme a disposizione dell'A.P.:	
-Per espropri.....	€ 241.701,83
-Per procedure espropriative	€ 25.822,84
-Per IVA sui lavori.....	€ 445.745,89
-Per spese tecniche compreso art. 18 L.109/94.....	€ 394.291,86
-Per geognostica (sondaggi e consulenza in c.o.) + IVA	€ 12.394,96
-Per oneri fiscali (IVA, CNPAIA, ecc.)	€ 86.744,20
-Per ev. accordo bon. Art. 12 DPR 554/99 +IVA	€ 37.184,89
-Per spese spostamento passaggio a livello FS + IVA	€ 34.705,90
-Per acc. 7% + IVA DD. N. 1184/03-c	€ 187.213,37
-Per fondo pubblicità.....	€ 18.542,48
Totale somme a disposizione.....	€ 1.484.348,12

TOTALE PROGETTO..... € 3.713.077,59

RILEVATO che:

- 1- durante l'esecuzione dei lavori in oggetto venne riscontrata la presenza della condotta idrica "Acquedotto Campano" costituita da una condotta Ø 500 ad alta pressione (circa 25 atm.) che risulta a servizio della città di Benevento;
- 2- la suddetta condotta, interferente con i lavori in esecuzione, ubicata a margine dell'alveo del torrente "Ianare", risulta a servizio di un bacino idraulico di vaste proporzioni;
- 3- le avverse condizioni meteorologiche potevano determinare una potenziale situazione di pericolo connessa con lo scalzamento della condotta che, al di là della perdita economica, poteva generare inconvenienti di natura molto più grave, fino ad ipotizzare la totale sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile per la città di Benevento;
- 4- per i lavori necessari per prevenire eventuali danni alla condotta, fu disposta perizia di variante per la realizzazione di uno scatolare in c.a. a protezione della condotta medesima e di un viadotto ad unica campata piuttosto che doppia, così da evitare la presenza della pila centrale c interferente con la condotta suddetta;
- 5- si è resa urgente e necessaria la realizzazione di una stradina per l'accesso a proprietà prospettante il passaggio a livello della FF.S. con relative opere di sostegno, dapprima considerate solo in parte;
- 6- il relativo importo è stato recepito dal mancato intervento dei lavori relativi alla gabbionata sul tratto San Lorenzo Maggiore, ove risulta tuttora in esecuzione l'intervento per aree destinate a PIP;
- 7- tali opere sono da inquadrarsi migliorative rispetto al preventivato, assolutamente necessarie ed imprevedibili a suo tempo, e che esse non vanno comunque a modificare l'importo, la natura e le finalità del progetto;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

è stata redatta la perizia di assestamento, di cui la presente relazione è parte integrante e sostanziale, che sotto l'aspetto economico-finanziario determina il quadro economico di seguito riportato, da cui si evidenzia che il totale di progetto rimane invariato:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

A) -Importo lavori da contratto.....	€ 2.120.273,52
-Importo lavori aggiuntivi	€ 106.013,68
Sommano	€ 2.226.287,20
- oneri di sicurezza da contratto	€ 108.455,95
- oneri di sicurezza aggiuntivi	€ 5.422,80
Totale lavori e sicurezza.....	€ 2.340.165,95
B)-Somme a disposizione dell'A.P.:	
-Per espropri.....	€ 241.701,83
-Per procedure espropriative	€ 25.822,84
-Per IVA sui lavori.....	€ 468.033,19
-Per spese tecniche compreso art. 18 L.109/94.....	€ 394.291,86
-Per geognostica (sondaggi e consulenza in c.o.) + IVA	€ 12.394,96
-Per oneri fiscali (IVA, CNPAIA, ecc.)	€ 86.744,20
-Per ev. accordo bon. Art. 12 DPR 554/99 +IVA	€ 37.184,89
-Per spese spostamento passaggio a livello FS + IVA	€ 34.705,90
-Per acc. 7% + IVA (art. 26 L. 109/94 comma 4-bis)	€ 53.489,49
-Per fondo pubblicità.....	€ 18.542,48

Totale somme a disposizione..... € 1.372.911,64
TOTALE PROGETTO..... € 3.713.077,59";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Peleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
Lì _____

Il Dirigente S.I.
(dott. Ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo PRESIDENTE
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia di assestamento dei "lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile" del collegamento SSV Caianello - Benevento (S. P. ex 372 - Paupisi)", per l'importo complessivo di € 3.713.077,59, avente il seguente quadro economico da cui si evidenzia che l'importo totale di progetto rimane invariato:

A) -Importo lavori da contratto.....	€ 2.120.273,52
-Importo lavori aggiuntivi	€ 106.013,68
Sommano	€ 2.226.287,20
- oneri di sicurezza da contratto	€ 108.455,95
- oneri di sicurezza aggiuntivi	€ 5.422,80
Totale lavori e sicurezza.....	€ 2.340.165,95

B)-Somme a disposizione dell'A.P.:

-Per espropri.....	€ 241.701,83
-Per procedure espropriative	€ 25.822,84
-Per IVA sui lavori.....	€ 468.033,19
-Per spese tecniche compreso art. 18 L.109/94.....	€ 394.291,86
-Per geognostica (sondaggi e consulenza in c.o.) + IVA	€ 12.394,96
-Per oneri fiscali (IVA, CNPAIA, ecc.)	€ 86.744,20
-Per ev. accordo bon. Art. 12 DPR 554/99 +IVA	€ 37.184,89
-Per spese spostamento passaggio a livello FS + IVA	€ 34.705,90
-Per acc. 7% + IVA (art. 26 L. 109/94 comma 4-bis)	€ 53.489,49
-Per fondo pubblicità.....	€ 18.542,48
Totale somme a disposizione.....	€ 1.372.911,64
TOTALE PROGETTO.....	€ 3.713.077,59;

- **di onerare** il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di trasmettere** copia dell'atto di approvazione della perizia alla Regione Campania;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 244 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 3 APR. 2007

IL NESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 3 APR. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

3x Copia per
SETTORE 31

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

Conferenza Capigruppo

prot. n. Es 3285
prot. n. 24.4.07
prot. n. _____
prot. n. _____
prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ACCORDO PROCEDIMENTALE QUADRO PER LA MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

COLLEGAMENTO S. S. V. CAIANELLO BENEVENTO /S.P. EX 372 (PAUPISI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DEL PIANO VIABILE

PERIZIA DI ASSESTAMENTO


ELENCO ALLEGATI :

- 1) ☐ REL. TECNICA con quadro economico
- 2) ☐ COROGRAFIE
- 3) ☐ GRAFICI DI VARIANTE
- 4) ☐ PONTE SU TORRENTE " IANARE "
- 5) ☐ OPERE D'ARTE MINORI
- 6) ☐ CALCOLO DEI VOLUMI
- 7) ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 8) ☐ SCHEMA ATTO SOTTOM.

ELABORATO :
RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

IL D. L. : ING. FRANCESCO CARUSO

Benevento,



TAV. :

IL R. U. P. - Dirigente S. I.
(Ing. Angelo Fuschini)

RELAZIONE TECNICA

**OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
PIANO VIABILE – COLLEGAMENTO SSV CAIANELLO –BENEVENTO (S.P. EX 372 –
PAUPISI)**

PERIZIA DI ASSESTAMENTO

Premesso che,

- con delibera di G.P. n. 320 del 28.02.2002 immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile lungo la strada di collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi) dell'importo complessivo di € 4.648.112,09;
- con atto di G.P. n. 175 del 30.04.2003 veniva riapprovato il progetto esecutivo dei “lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile” del collegamento S.S.V. Caianello – Benevento (S.P. ex 372 – Paupisi), rielaborato secondo le osservazioni avanzate dalla Sovrintendenza con nota prot. 255002 del 13/11/2002;
- con regolare gara espletata in data 04.09.2003 venivano aggiudicati i lavori all'impresa Giuseppe Maltauro S.p.A., la quale offriva il ribasso del 32.698% pari ad € 2.120.273,52 oltre a € 108.455,95 per oneri di sicurezza e quindi per un importo netto complessivo di € 2.228.729,47 facendo scaturire il quadro economico di seguito riportato.

QUADRO ECONOMICO INIZIALE

A) <u>Importo a base d'asta</u> (soggetto a ribasso).....	€	3.150.387,08
Da cui detratto il ribasso del 32.698%.....	“	1.030.113,56
Restano.....	€	2.120.273,52
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).....	“	108.455,95
	€	2.218.729,47

B) Somme a disposizione dell' A.P. :

- per espropri.....	€	241.701,83
- procedure espropriative.....	“	25.822,84
- IVA sui lavori.....	“	445.745,89
- spese tecniche compreso art. 18 L. 109/94.....	“	394.291,86
- geognostica (sondaggi e consulenza in c.o.) + IVA.....	“	12.394,96
- oneri fiscali (IVA, CNPAIA,ecc).....	“	86.744,20
- ev. accordo bon. Art. 12 DPR 554/99 + IVA.....	“	37.184,89
- spese spostamento passaggio a livello FS + IVA.....	“	34.705,90
- acc. 7% + IVA DD. N. 1184/03-c.....	“	187.213,37
- fondo pubblicità.....	“	18.542,48

Totale somme a disposizione..... € 1.484.348,12

IMPORTO PROGETTO € 3.713.077,59

RILEVATO CHE

1. durante la esecuzione dei lavori in oggetto venne riscontrata la presenza della condotta idrica "Acquedotto Campano" costituita da una condotta # 500 al alta pressione (circa 25 atm) che risulta a servizio della città di Benevento;
2. la suddetta condotta, interferente con i lavori in esecuzione, ubicata a margine dell' alveo del torrente Ianare, risulta a servizio di un bacino idraulico di vaste proporzioni;
3. le avverse condizioni metereologiche potevano determinare una potenziale situazione di pericolo connessa con lo scalzamento della condotta che, al di là della perdita economica poteva generare inconvenienti di natura molto più grave, fino a ipotizzare la totale sospensione dell' erogazione dell' acqua potabile per la città di Benevento;
4. i lavori necessari per prevenire eventuali danni alla condotta, fu disposta perizia di variante per la realizzazione di uno scatolare in c.a. a protezione della condotta medesima e di un viadotto ad unica campata piuttosto che doppia, così da evitare la presenza della pila centrale interferente con la condotta suddetta;
5. che si è reso urgente e necessaria la realizzazione di una stradina per l'accesso a proprietà prospettante il passaggio a livello delle F.S. con relative opere di sostegno, dapprima considerate solo in parte ;
6. il relativo importo è stato recepito dal mancato intervento dei lavori relativi alla gabbionata sul tratto San Lorenzo Maggiore, ove risulta tuttora in esecuzione l'intervento per aree destinate a PIP;
7. tali opere sono da inquadrarsi migliorative rispetto al preventivato, assolutamente necessarie ed imprevedibili a suo tempo, e che esse non vanno comunque a modificare l' importo, la natura e le finalità del progetto.

TUTTO CIO' CONSIDERATO

È stata redatta la perizia di assestamento, di cui la presente relazione è parte integrante e sostanziale che sotto l'aspetto economico finanziario determina il quadro economico di seguito riportato, da cui si evidenzia che il totale di progetto rimane invariato :

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA			
- Importo lavori da contratto	€	2.120.273,52	
- Importo lavori aggiuntivi	€	106.013,68	
Sommano	€		2.226.287,20
- Oneri di sicurezza da contratto	€	108.455,95	
- Oneri di sicurezza aggiuntivi	€	5.422,80	
Sommano	€		113.878,75
Totale lavori e sicurezza	€		2.340.165,95
B) SOMME E DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE			
- Per espropri	€	241.701,83	
- Per procedure espropriative	€	25.822,84	
- Per IVA sui lavori	€	468.033,19	
- Per spese tecniche compreso art. 18 L. 109/94	€	394.291,86	
- Per geognostica (sondaggi e consulenza in c.o.) + IVA	€	12.394,96	
- Per oneri fiscali (IVSA, CNPAIA, ecc)	€	86.744,20	
- Per ev. accordo bon. Art. 12 DPR 554/99 + IVA	€	37.184,89	
- Per spese spostamento passaggio a livello FS + IVA	€	34.705,90	
- Per acc. 7% + IVA (art. 26 L. 109/94 comma 4-bis)	€	53.489,49	
- Per fondo pubblicità	€	18.542,48	
Totale somme a disposizione	€		1.372.911,64
TOTALE PROGETTO	€		3.713.077,59

Benevento, li _____

