

La presente deliberazione viene affissa il 24 GIU 2013 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento  
n. 37 del 21 GIU 2013

**Oggetto:** **LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE - LOTTO DI COMPLETAMENTO LUNGO LA S.P. N. 62 "EX SS 625" CIRCELLO - MACCHIA. - FONDI DPCM 2007 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 128.537,41. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.**

L'anno duemilatredici il giorno Ventuno del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. ing. **Aniello Cimitile** per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI \_\_\_\_\_

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n°226 del 11/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007 per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- con determina dirigenziale n°787/06 del 22.08.2007 venivano aggiudicati i lavori di cui all'oggetto in favore dell'impresa RUSSO ENRICO C. s.a.s. (p.IVA 01613650645) con sede in Avellino, via M. Lenzi n°1 la quale ha offerto il ribasso del 34,522%, pari ad € 240.048,14 oltre € 1.026,21 per oneri per la sicurezza specifici ed € 2.876,23 per oneri per la sicurezza generali (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo di € 243.950,58 ed avente il seguente quadro economico:

<b>A)-Importo lavori (soggetto a ribasso)</b>	€.	366.608,85	
Da cui dedotto il ribasso del 34,522%	€.	<u>126.560,71</u>	
	Restano	€.	240.048,14
- per Oneri per la Sicurezza Specifici (non soggetti a ribasso)	€.	1.026,21	
- per Oneri per la Sicurezza Generali	€.	2.876,23	
	<b>totale</b>	<b>€.</b>	<b>243.950,58</b>
<b>B) Per somme a disposizione:</b>			
- per I.V.A. sui lavori 20%	€.	48.790,12	
- per Oneri art.92 Decreto 163/06-2%	€.	7.410,23	
- per Imprevisti	€.	2.976,22	
- per Spese Generali e Tecniche	€.	45.000,00	
- per oneri Autorità Vig.LL.PP. del.10.01.07	€.	150,00	
- accantonamento + IVA	€.	120.000,00	
TOTALE a disposizione	€.	<u>224.326,57</u>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€.</b>	<b>468.277,15</b>
	<b>ECONOMIE</b>	€.	31.722,85

- con determina dirigenziale n°407/06 del 12.09.2008 è stata approvata la perizia di variante suppletiva avente il seguente quadro economico:

<b>A. LAVORI AL LORDO</b>		
di cui:		
a	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b	ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
	<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 256.136,30</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
b.1	spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2	IVA 20%	€ 51.227,26
b.3	imprevisti	€ 0,00
b.4	accantonamento + IVA	€ 108.353,36
b.5	per oneri art.92 D.Lgs 163/02	€ 7.410,23
	per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 212.140,85</b>
	<b>IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 468.277,15</b>

VISTA la determina dirigenziale n. 239/06 dell'08.04.2013 con la quale veniva rimodulato il suddetto quadro economico nel seguente modo:

<b>A) LAVORI AL LORDO</b>		
di cui:		
a)	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b)	ribasso di contratto	34,522% € 132.524,62
	<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c)	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 256.136,30</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	spese tecniche nei limiti del	12% € 16.174,72
b.2)	IVA al	20% € 51.227,27
b.3)	imprevisti	€ -
b.4)	accantonamento + IVA	€ 139.573,20
b.5)	per oneri art. 92 d.lgs 163/06	€ 5.015,66
b.6)	per oneri Autorità Vigilanza LL.PP. del 10/01/2007	€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 212.140,85</b>
	<b>IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 468.277,15</b>

CONSIDERATO che la S.P. Circello Macchia necessita di ulteriori lavori relativi al piano viabile, all'integrazione di segnaletica e nonché al completamento dei muri di contenimento e alle opere di rifinitura relative ai muri realizzati con il lotto principale;

- L'intervento trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale n°239/06 dell'08.04.2013, alla voce "accantonamento + IVA";

VISTO il progetto definitivo - esecutivo redatto dal Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di **€ 128.537,41** di cui **€ 99.602,80** a base d'appalto e **€ 28.934,61** a disposizione dell'Amministrazione Provinciale, come da seguente quadro economico:

<b>oneri non soggetti a ribasso</b>		<b>C. 389,87</b>
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 99.602,80</b>
<i>somme a disposizione dell'amministrazione</i>		
<b>IVA sui lavori al 21%</b>	<b>C. 20.916,59</b>	
<b>Spese tecniche e generali</b>	<b>C. 1.992,06</b>	
<b>Imprevisti compreso IVA 5%</b>	<b>C. 6.025,97</b>	
<i>Totale somme a disposizione</i>		<b>€ 28.934,61</b>
<i>Sommano</i>		<b>€ 128.537,41</b>

DATO ATTO il progetto si compone dei seguenti elaborati progettuali:

1. TAV.01 *relazione tecnico-illustrativa*
2. TAV. 02- 1 *computo metrico estimativo*
3. TAV. 02-2 *elenco prezzi unitario*
4. TAV. 02-3 *stima incidenza sicurezza*
5. TAV. 02-4 *stima incidenza mance-opera*
6. TAV. 02-5 *quadro economico*
7. TAV. 03 *capitolato speciale d'appalto*
8. TAV. 04 *piano di sicurezza*
9. TAV. 05 *piano di manutenzione dell'opera*
10. TAV. 06 *crono programma*
11. TAV. 07 *stralcio IGM*
12. TAV. 08 *particolari costruttivi*
13. TAV. 09 *stato di fatto*
14. TAV. 10 *stato di progetto*
15. TAV. 11 *sezioni;*

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo - esecutivo in data 04.06.2013;

RITENUTO dover approvare il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di *sistemazione ed adeguamento del piano viabile - lotto di completamento lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007*, del complessivo importo di € **128.537,41**, distinto come sopra;

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.


Lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE ad interim  
ing. Valentino Melillo

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA  
Dott. Raffaele Bianco



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Delibera

- **di approvare** il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile - lotto di completamento lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007, del complessivo importo di € 128.537,41, come da seguente quadro economico:

importo lavori a base di soggetti a ribasso d'asta		<b>C. 99.212,93</b>
<b>oneri non soggetti a ribasso</b>		<b>C. 389,87</b>
<b>Totale lavori</b>		<b>€. 99.602,80</b>
somme a disposizione dell'amministrazione		
<b>IVA sui lavori al 21%</b>	<b>C. 20.916,59</b>	
<b>Spese tecniche e generali</b>	<b>C. 1.992,06</b>	
<b>Imprevisti compreso IVA 5%</b>	<b>C. 6.025,97</b>	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€. 28.934,61</b>
<b>Sommano</b>		<b>€. 128.537,41</b>

- **di dare atto** che il suddetto progetto definitivo - esecutivo risulta composto dai seguenti elaborati:

1. TAV.01 relazione tecnico-illustrativa
2. TAV. 02- 1 computo metrico estimativo
3. TAV. 02-2 elenco prezzi unitario
4. TAV. 02-3 stima incidenza sicurezza
5. TAV. 02-4 stima incidenza manco-opera
6. TAV. 02-5 quadro economico
7. TAV. 03 capitolato speciale d'appalto
8. TAV. 04 piano di sicurezza
9. TAV. 05 piano di manutenzione dell'opera
10. TAV. 06 crono programma
11. TAV. 07 stralcio IGM
12. TAV. 08 particolari costruttivi
13. TAV. 09 stato di fatto
14. TAV. 10 stato di progetto
15. TAV. 11 sezioni;

- **di far gravare** la spesa dei lavori pari ad € 128.537,41 sul Cap. 12423, progr. n. 1190/07 - Fondi DPCM 2007;

- **di demandare** al Dirigente del Settore l'adozione dei conseguenziali adempimenti;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

30 MAG. 2013



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 239 /06 del - 8 APR. 2013**

**OGGETTO: Rimodulazione quadro economico "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212. Fondi D.P.C.M. 2007".**

**Riferimento contabile: Cap. n° 12423, progr. n. 1190/07  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 4962 del 04.04.2013 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:  
- con delibera di G.P. n°407/06 del 12.09.2008, relativamente al progetto menzionato in oggetto, fu approvato il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI AL LORDO</b>		
di cui:		
a) nuovo importo di contratto soggetto a ribasso		€ 383.884,53
b) ribasso di contratto	34,522%	€ 132.524,62
	<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 256.136,30</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1) spese tecniche nei limiti del	12%	€ 45.000,00
b.2) IVA al	20%	€ 51.227,26
b.3) imprevisti		€ -
b.4) accantonamento + IVA		€ 108.353,36
b.5) per oneri art. 92 d.lgs 163/06		€ 7.410,23
b.6) per oneri Autorità Vigilanza LL.PP. del 10/01/2007		€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 212.140,85</b>
	<b>IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 468.277,15</b>

Considerato che:

- la S.P. 62 "Circello Macchia" necessita di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria;
- è possibile, all'interno del quadro economico su riportato, rinvenire delle economie sulle singole voci che possono incrementare la voce b.4) "accantonamento" deputata a far fronte alla copertura finanziaria necessaria per risolvere le problematiche presenti su detta arteria;

Evidenziato che:

resta da liquidare soltanto il compenso ai professionisti esterni che ammonta a complessivi € 16.174,72, giusta convenzione rep. 2077 del 21.12.2012;  
Per quanto sopra riportato, si chiede di procedere alla rimodulazione del quadro economico nel seguente modo:

<b>A) LAVORI AL LORDO</b>			
di cui:			
a)	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso		€ 383.884,53
b)	ribasso di contratto	34,522%	€ 132.524,62
		<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c)	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 256.136,30</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1)	spese tecniche nei limiti del	12%	€ 16.174,72
b.2)	IVA al	20%	€ 51.227,27
b.3)	imprevisti		€ -
b.4)	accantonamento + IVA		€ 139.573,20
b.5)	per oneri art. 92 d.lgs 163/06		€ 5.015,66
b.6)	per oneri Autorità Vigilanza LL.PP. del 10/01/2007		€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 212.140,85</b>
	<b>IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA</b>		<b>€ 468.277,15</b>

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di **rimodulare** il quadro economico nel seguente modo:

<b>A) LAVORI AL LORDO</b>			
di cui:			
a)	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso		€ 383.884,53
b)	ribasso di contratto	34,522%	€ 132.524,62
		<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c)	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 256.136,30</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1)	spese tecniche nei limiti del	12%	€ 16.174,72
b.2)	IVA al	20%	€ 51.227,27
b.3)	imprevisti		€ -
b.4)	accantonamento + IVA		€ 139.573,20
b.5)	per oneri art. 92 d.lgs 163/06		€ 5.015,66
b.6)	per oneri Autorità Vigilanza LL.PP. del 10/01/2007		€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 212.140,85</b>
	<b>IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA</b>		<b>€ 468.277,15</b>

- di **confermare** l'impegno di spesa sul Cap. n° 12423, progr. n. 1190/07.

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL DIRIGENTE ad interim  
ing. Valentino Melillo

*Valentino Melillo*



# Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture – Viabilità e Trasporti – Risorse idriche Ambiente e Rifiuti

Prot. n° 6962 del 1° 4 APR 2013

Al Responsabile del Servizio  
Gestione unica appalti  
SEDE

**OGGETTO: rimodulazione quadro economico “Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia – SS 212. Fondi D.P.C.M. 2007”**

Premesso che:

con <sup>DEL. G.P.</sup> ~~determina dirigenziale~~ n°407/06 del 12.09.2008, relativamente al progetto menzionato in oggetto, fu approvato il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI AL LORDO</b>		
di cui:		
a) nuovo importo di contratto soggetto a ribasso		€ 383.884,53
b) ribasso di contratto	34,5222%	€ 132.524,62
	<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 256.136,30</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B) DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1) spese tecniche nei limiti del	12%	€ 45.000,00
b.2) IVA al	20%	€ 51.227,26
b.3) imprevisti		€ -
b.4) accantonamento + IVA		€ 108.353,36
b.5) per oneri art. 92 d.lgs 163/06		€ 7.410,23
b.6) per oneri Autorità Vigilanza LL.PP. del 10/01/2007		€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 212.140,85</b>
	<b>IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 468.277,15</b>

Considerato che:

- la S.P. 62 “Circello Macchia” necessita di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria;
- è possibile, all’interno del quadro economico su riportato, rinvenire delle economie sulle singole voci che possono incrementare la voce b.4) “accantonamento” deputata a far fronte alla copertura finanziaria necessaria per risolvere le problematiche presenti su detta arteria;

Evidenziato che:

resta da liquidare soltanto il compenso ai professionisti esterni che ammonta a complessivi € 16.174,72, giusta convenzione rep. 2077 del 21.12.2012;

Per quanto sopra riportato, si chiede di procedere alla rimodulazione del quadro economico nel seguente modo:

**A) LAVORI AL LORDO**

di cui:

a) nuovo importo di contratto soggetto a ribasso		€ 383.884,53
b) ribasso di contratto	34,522%	€ 132.524,62
	<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 256.136,30</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

**B) DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1) spese tecniche nei limiti del		
b.2) IVA al	12%	€ 16.174,72
b.3) imprevisti	20%	€ 51.227,27
b.4) accantonamento + IVA		€ -
b.5) per oneri art. 92 d.lgs 163/06		€ 139.573,20
b.6) per oneri Autorità Vigilanza LL.PP. del 10/01/2007		€ 5.015,66
		€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 212.140,85</b>

**IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA** € 468.277,15



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefania RISPOLI

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

23 SET. 2008



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 104 del 12 SET. 2008

**Oggetto:** "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212". Fondi DPCM 2007. - Contratto: rep. n°189 stipulato in Benevento il 27/03/2008 e registrato il 04/04/2008 al n°627 mod.1. - Impresa: **RUSSO ENRICO s.r.l.** (partita I.V.A. n° 01613650645 con sede in via M. Lenzi n°1 83100 Avellino).  
**Approvazione PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETTIVA**

L'anno duemilaotto il giorno 12 del mese di settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello	CIMITILE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Vice Presidente	_____
3) Dott. Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	_____
6) Prof.ssa. Maria	CIROCCO	- Assessore	_____
7) Ing. Carlo	FALATO	- Assessore	_____
8) Dott. Nicola Augusto	SIMEONE	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI

L'ASSESSORE PROPONENTE ING POMPILIO FORGIONE

**LA GIUNTA**

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture, prot. n. 8501 del 2.09.2008, istruita dall'ing. Stefania Rispoli, qui di seguito trascritta:

**\*PREMESSO che:**

- con delibera di G.P. n°226 del 11/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007 per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- con determina dirigenziale n°787/06 del 22.08.2007 venivano aggiudicati i lavori di cui all'oggetto in favore dell'impresa **RUSSO ENRICO C. s.a.s.** (p.IVA 01613650645) con sede in Avellino, via M. Lenzi n°1 la quale ha offerto il ribasso del 34,522%, pari ad € 240.048,14 oltre € 1.026,21 per oneri per la sicurezza specifici ed € 2.876,23 per oneri per la sicurezza generali (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo di € 243.950,58 ed avente il seguente quadro economico:

**A. SOMME PER LAVORI:**

importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 366.608,85	
da cui dedotto il ribasso del 34,522%	€ 126.580,71	
	<b>restano</b>	<b>€ 240.048,14</b>
per oneri di sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)	€ 1.026,21	
per oneri di sicurezza generali (non soggetti a ribasso)	€ 2.876,23	
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 243.950,58</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

per I.V.A. sui lavori 20%	€ 48.790,12	
per oneri art.92 D.Lgs 163/06 imprevisti	<del>€ 7.388,70</del>	€ 7410,2
per spese generali e tecniche	€ 2.976,22	
per oneri Autorità vigilanza LL.PP. Del 10.01.07	€ 45.000,00	
accantonamento 7% + IVA	€ 150,00	
	€ 120.000,00	

<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 224.326,5</b>	224.326,5
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+B)</b>	<b>€ 468.256,62</b>	468.277,15
<b>economie</b>	<b>€ 31.722,85</b>	

- con determina dirigenziale n°924/06 del 27/09/2007 è stato affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circaio Macchia - SS 212" ai sensi dell' art. 125, comma 11 del D.Lg.vo 163/2006, al RTP arch. Loredana Maria Paiella e geom. Antonio Martuccio;
- I lavori furono consegnati, sotto riserva di legge, il giorno 16/10/2007 del che è stato redatto relativo verbale;
- in data 27/03/2008 con n°189 di repertorio è stato stipulato il contratto principale dei lavori;

**CONSIDERATO CHE:**

- nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, in particolare sono state introdotte le seguenti lavorazioni seguenti lavori:
  1. *realizzazione di specchi in PVC per lo smaltimento delle acque meteoriche di drenaggio provenienti dai terreni limitrofi alla sede viaria e interferenti con la stessa;*
  2. *realizzazione di una cunetta trapezia di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla sede stradale;*
  3. *sistemazione delle testate dei tombini esistenti con la realizzazione di un pozzetto di testata sormontato da una griglia in acciaio;*
  4. *ridistribuzione dei muri di contenimento*
- è stato necessario, quindi, procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, che si compone dei seguenti elaborati:
  - a) *Relazione tecnica;*
  - b) *Corografia;*
  - c) *Planimetria delle opere (stralcio planimetrico 1);*
  - d) *Planimetria delle opere (stralcio planimetrico 2);*
  - e) *Profilo longitudinale;*
  - f) *Sezioni tipo sede stradale;*
  - g) *Particolare delle opere d'arte;*
  - h) *Computo metrico estimativo di variante;*
  - i) *Elenco prezzi unitari;*
  - j) *quadro comparativo;*
  - k) *Schema atto di sottomissione;*
  - l) *quadro economico;*

avente il seguente nuovo quadro economico di spesa contenuto, comunque, nel finanziamento originario di € 468.277,15:

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il Dirigente S.I.  
(dott. Ing. Salvatore Minicozzi)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Il Dirigente del Settore Finanze  
e Controllo Economico  
(dott. Andrea Lanzaione)

Su parere favorevole dell'Assessore relatore FORCIONE

## DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- Di approvare la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circeio Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007 per un importo, al netto d'IVA al 20%, di € 388.660,92, avente il seguente nuovo quadro economico:

<b>A. A. LAVORI ALLORDO</b>	
di cui:	
a nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
restano netti	
€ 251.359,91	
c per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
<b>A. TOTALE LAVORI</b>	
€ 256.136,30	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
b.1 spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2 IVA 20%	€ 51.227,26
b.3 imprevisti	€ 0,00
b.4 accantonamento + IVA	€ 108.353,36
b.5 per oneri art.92 D.Lgs 163/02	€ 7.410,23
per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	
€ 150,00	
<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
€ 212.140,85	
<b>IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA</b>	
€ 468.277,15	

- di nominare R.U.P. l'ing. Salvatore MINICOZZI in sostituzione dell'ing. Angelo Fuochini;
- di imputare la maggiore spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 468.277,15 pari ad € 12.185,72 oltre IVA al 20% al Cap. n°12423 progr. 1190/07 e progr.1190/1/07 - Fondi DPCM 2007
- di trasmettere copia del provvedimento di approvazione della presente perizia variativa e suppletiva alla Regione Campania per gli adempimenti di propria conseguenza.
- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Russo Enrico srl, che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 12.185,72 oltre IVA al 20%, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



- con determina dirigenziale n°924/06 del 27/09/2007 è stato affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circeio Macchia - SS 212" ai sensi dell' art. 125, comma 11 del D.Lg.vo 163/2006, al RTP arch. Loredana Maria Palella e geom. Antonio Martuccio;
- I lavori furono consegnati, sotto riserva di legge, il giorno 16/10/2007 del che è stato redatto relativo verbale;
- in data 27/03/2008 con n°189 di repertorio è stato stipulato il contratto principale dei lavori;

### **CONSIDERATO CHE:**

- nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, in particolare sono state introdotte le seguenti lavorazioni seguenti lavori:

1. realizzazione di specchi in PVC per lo smaltimento delle acque meteoriche di drenaggio provenienti dai terreni limitrofi alla sede viaria e interferenti con la stessa;
2. realizzazione di una cunetta trapezica di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla sede stradale;
3. sistemazione delle testate dei tombini esistenti con la realizzazione di un pozzetto di testata sormontato da una griglia in acciaio;
4. ridistribuzione dei muri di contenimento

- è stato necessario, quindi, procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, che si compone dei seguenti elaborati:

- a) Relazione tecnica;
- b) Corografia;
- c) Planimetria delle opere (stralcio planimetrico 1);
- d) Planimetria delle opere (stralcio planimetrico 2);
- e) Profilo longitudinale;
- f) Sezioni tipo sede stradale;
- g) Particolari delle opere d'arte;
- h) Computo metrico estimativo di variante;
- i) Elenco prezzi unitari;
- j) quadro comparativo;
- k) Schema atto di sottomissione;
- l) quadro economico;

avente il seguente nuovo quadro economico di spesa contenuto, comunque, nel finanziamento originario di € 468.277,15:

<b>A</b>	<b>A. LAVORI AL LORDO</b>	
	di cui:	
a	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b	ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
	<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 256.136,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
b.1	spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2	IVA 20%	€ 51.227,28
b.3	imprevisti	€ 0,00
b.4	accantonamento + IVA	€ 108.353,38
b.5	per oneri art.92 D.Lgs 163/02	€ 7.410,23
	per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 212.140,88</b>
	<b>IMPORTOGENERALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 468.277,15</b>

tale variante ha portato ad un aumento dell'importo dei lavori appaltati al netto del ribasso pari a € 12.185,72 oltre IVA al 20%;

**Evidenziato, altresì, che dal 1° luglio 2008 il RUP ing. Angelo Fuschini è stato collocato a riposo per raggiunti limite d'età per cui è venuta a decadere la sua funzione di Responsabile del Procedimento sui lavori di cui al presente atto e pertanto occorre procedere alla sua sostituzione nonché essendo la Direzione dei lavori esterna nominare il supporto al R.U.P.:**

**Per quanto sopra esposto si propone, pertanto, di:**

1. **approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia – SS 212" Fondi DPCM 2007 per un importo, al netto d'IVA al 20%, di **€ 388.660,92** composta dai summenzionati elaborati ed avente il seguente nuovo quadro economico:

<b>A</b>	<b>A. LAVORI AL LORDO</b>	
	<i>di cui:</i>	
a	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b	ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
	<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 256.136,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
b.1	spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2	IVA 20%	€ 51.227,28
b.3	imprevisti	€ 0,00
b.4	accantonamento + IVA	€ 108.353,36
b.5	per oneri art.92 D.Lgs 163/02	€ 7.410,23
	per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 212.140,88</b>
	<b>IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 468.277,18</b>

2. **nominare R.U.P. ing. Salvatore MINICOZZI** in sostituzione dell'ing. Angelo Fuschini.
3. **imputare** la maggiore spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 468.277,15 pari ad **€ 12.185,72** oltre IVA al 20% al **Cap. n°12423 progr. 1190/07 e progr.1190/1/07 - Fondi DPCM 2007.**

La Responsabile del Servizio Viabilità II

(Ing. Stefania Rispoli)

II DIRIGENTE S.I.

(Ing. Salvatore Minicozzi)

<b>A</b>	<b>A. LAVORI AL LORDO</b>	
	<i>di cui:</i>	
a	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b	ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
	<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 256.136,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
b.1	spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2	IVA 20%	€ 51.227,26
b.3	imprevisti	€ 0,00
b.4	accantonamento + IVA	€ 108.353,36
b.5	per oneri art.92 D.Lgs 163/02	€ 7.410,23
	per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 212.140,85</b>
	<b>IMPORTOGENERALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 468.277,15</b>

tale variante ha portato ad un aumento dell'importo dei lavori appaltati al netto del ribasso pari a € 12.185,72 oltre IVA al 20%;

Evidenziato, altresì, che dal 1° luglio 2008 il RUP Ing. Angelo Fuschini è stato collocato a riposo per raggiunti limite d'età per cui è venuta a decadere la sua funzione di Responsabile del Procedimento sui lavori di cui al presente atto e pertanto occorre procedere alla sua sostituzione nonché essendo la Direzione dei lavori esterna nominare il supporto al R.U.P.;

Per quanto sopra esposto si propone, pertanto, di:

1. approvare la perizia variativa e suppletiva del "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007 per un importo, al netto d'IVA al 20%, di € 388.660,92 composta dai summenzionati elaborati ed avente il seguente nuovo quadro economico:

<b>A</b>	<b>A. LAVORI AL LORDO</b>	
	<i>di cui:</i>	
a	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b	ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
	<b>restano netti</b>	<b>€ 251.359,91</b>
c	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 256.136,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
b.1	spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2	IVA 20%	€ 51.227,26
b.3	imprevisti	€ 0,00
b.4	accantonamento + IVA	€ 108.353,36
b.5	per oneri art.92 D.Lgs 163/02	€ 7.410,23
	per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	€ 150,00
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 212.140,85</b>
	<b>IMPORTOGENERALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 468.277,15</b>

2. nominare R.U.P. Ing. Salvatore MINICOZZI in sostituzione dell'ing. Angelo Fuschini.
3. imputare la maggiore spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 468.277,15 pari ad € 12.185,72 oltre IVA al 20% al Cap. n°12423 progr. 1190/07 e progr.1190/1/07 - Fondi DPCM 2007.;

RITENUTO doversi provvedere nel merito.

Il Responsabile Servizi Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(dott. Claudio Uccelletti)

*[Handwritten signature]*

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. ~~FRANCESCO GIMITILE~~)  
(Ing. Pomilio FORBIONE)

*[Handwritten signature]*

N. 574

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 23 SET. 2008

IL MESSO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(F.to Dott. Claudio UCCELLETTI)

23 SET. 2008

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 23 SET. 2008



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per		il _____	prot. n. _____
2 SETTORE <u>SI</u>		il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>PIANZA</u>		il _____	prot. n. _____
SETTORE _____		il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti		il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione		il _____	prot. n. _____
Conferenza dei Capigruppo		il _____	prot. n. _____

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO BILANCIO**


UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(dr. Gabriella PANNELLA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele BIANCO)



Verbale letto, confermato e sottoscritto  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Claudio Uccelletti)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Prof. Ing. Anichio Gimitile)

N. 267 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**BENEVENTO** 24 GIU. 2013

**IL MESSO**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia per

SETTORE <u>G.V. Appelli - Viehite Info. Trofati</u>	prot. n. _____
SETTORE <u>gest. Ecosan Fumibus</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____ prot. n. _____