



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Habitat e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. **516** /06 DEL 24 GIU. 2014

Oggetto: S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto).- Stralcio di completamento - sub stralcio "A".
Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 35,132%, pari ad € 2.520.887,32, oltre C. 629.112,68 per somme a disposizione per complessivi C. 3.150.000,00

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331/4R, progr. n° 2142/12/03
Cod 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

> con determina n. 325/06 del 21.04.2011 (allegato n°1) si provvedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 239 del D.L.vo n.163/2006, all' "A.T.I. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l." l'esecuzione dei lavori previsti nel "progetto di variante stralcio di completamento - Sub-stralcio A", alle medesime condizioni di appalto di cui al contratto originario n°488 di Rep. dell'11.11.2004, dell'atto di sottomissione n. 194 di rep. del 04.04.2006 e atto di sottomissione rep. n°774 del 19.02.2009, e nel rispetto di quanto stabilito con gli accordi transattivi firmati in data 05/03/2010, in data 14/6/2010 e in data 29.12.2010, con il seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO LAVORI SUB-STRALCIO "A"

a)	Importo lordo dei lavori		
	A misura	€	562.716,96
	A corpo	€	3.146.067,54
	Sommano	€	3.708.784,50
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	€	2.541,35
	A corpo	€	34.372,20
	Sommano	€	36.913,55
	TOTALE LAVORI soggetti a ribasso (€ 3.708.784,46 - € 36.913,55)	€	3.671.870,95
	A detrarre ribasso del 35,132%	€	1.290.001,70
	Importo al netto del ribasso	€	2.381.869,25
	Oneri di sicurezza	€	36.913,55
	Oneri aggiuntivi di sicurezza	€	12.104,52
	Importo netto dei lavori compreso oneri della sicurezza	€	2.430.887,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Lavori in economie per scavi ed indagini archeologiche, sorveglianza tecnico-scientifico agli scavi, opere di

	sicurezza, sistemazione viabilità locale, ecc.		
b2)	Per barriere e segnaletica	€	90.000,00
b3)	Per imprevisti	€	25.152,38
b4)	Spese tecniche relative a: progettazione, D.L., ecc.	€	74.175,69
b5)	Spese per collaudo tecnico – amministrativo	€	17.147,23
b6)	IVA al 20% sui lavori	€	486.177,46
b7)	Per Iva al 20% su b1-b2-b3-b5	€	26.459,92
	Totale a disposizione	€	719.112,68
	Totale complessivo (A+B)	€	3.150.000,00

- con **determinazione n. 489/06 dell'11.07.2011** si prendeva atto della fusione per incorporazione del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.a (Partita IVA 00080170392) nel CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Società cooperativa (Partita IVA 00281620377), con sede in Bologna, alla Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs 163/2006, giusto atto del 26.05.2011 per notaio Tassinari di Bologna, rep. n. 47959, racc. n. 30220;
- in data 22.09.2011 è stato sottoscritto **contratto d'appalto rep. n°1783 del 22.09.2011 (allegato n° 1)** registrato a Benevento il 25.10.2011 al n°200 mod. 2, per un importo dei lavori di €2.430.887,32, compresi gli oneri della sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- con **determinazione dirigenziale n° 698/06 del 19.10.2011** si prendeva atto della costituzione, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, della Società Consortile Caudina s.c. a r.l. da parte dell'A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni - Rilto S.r.l. - La.Bit. S.r.l. della durata fino al 31.12.2030.

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n° 111/06 del 06.03.2012 è stato approvato il S.A.L. n° 1 per lavori eseguiti a tutto il 31.01.2012, il cui certificato di pagamento n° 1 dell'8.02.2012 ammonta ad €431.174,00, oltre IVA al 21% per complessivi € 521.720,54;
- con determinazione dirigenziale n° 260/06 del 24.05.2012 è stato approvato il S.A.L. n° 2 per lavori eseguiti a tutto il 16.04.2012, il cui certificato di pagamento n° 2 del 02.05.2012 ammonta ad €363.522,00, oltre IVA al 21% per complessivi € 439.861,62;
- con determinazione dirigenziale n° 426/06 del 13.08.2012 è stato approvato il S.A.L. n° 3 per lavori eseguiti a tutto il 09.07.2012, il cui certificato di pagamento n° 3 del 09.07.2012 ammonta ad €425.016,00, oltre IVA al 21% per complessivi € 574.769,36;
- con determinazione dirigenziale n° 157/06 del 12.03.2013 è stato approvato il S.A.L. n° 4 per lavori eseguiti a tutto il 10.01.2013, il cui certificato di pagamento n° 4 del 04.02.2013 ammonta ad €589.175,00 oltre I.V.A. al 21% per complessivi €712.901,75;
- in data 26.03.2013 si è provveduto a sospendere i lavori in parola al fine di poter procedere alla redazione ed approvazione di una perizia di variante tecnica;
- la D.L. ha provveduto a redigere la perizia di variante tecnica e suppletiva, al fine di ottimizzare alcune opere contemplate dal progetto a contratto, e precisamente:
 - posa in opera delle travi in acciaio corten del viadotto "Fratte" mediante "varo dal basso" e non con "varo di punta" previsto in progetto esecutivo;
 - utilizzo di giunti di dilatazione per il viadotto "Fratte" in gomma armata;
 - spostamento dell'uliveto esistente sulla particella 410 del foglio 27 del Comune di Sant'Agata de' Goti, a seguito dell'autorizzazione rilasciata in data 16.04.2012 dal Settore Regionale S.T.A.P.A. - C.E.P.I.C.A, per consentire il completamento delle indagini archeologiche da parte della Soprintendenza;
 - realizzazione di un cunettono per lo scarico delle acque meteoriche, all'altezza della sez. 56A, a valle della proprietà Petti Antonio utilizzando una tubazione del diametro 800 mm, da posizionare sotto la cunetta laterale della strada comunale che si innesta sull'asse stradale in costruzione, all'altezza della sez. 46, con esito a valle nel fiume Isclero;
 - completamento dell'asse stradale fino alla sez. 70, in corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale Cesine;
 - realizzazione di un opera di sostegno alla scarpata della controstrada in dx tra le sezz. 41-44;
- scavi archeologici aggiuntivi a seguito degli interventi per lo spostamento delle interferenze Enel.

Tenuto conto che:

- la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta prevede l'applicazione di nuovi prezzi come dettagliati nello schema di atto di sottomissione, per un numero complessivo di 22 (alcuni di essi concordati in fase di esecuzione) di cui 18 desunti dal prezzario della Regione Campania e n° 4 desunti da regolari analisi;
- per l'esecuzione di dette opere in variante nello schema di atto di sottomissione firmato per accettazione dal Consorzio si prevede una proroga dei tempi contrattuali di 90 gg.;
- in data 09/05/2014 il Comune di Sant'Agata de' Goti ha rilasciato il permesso di costruire n° 41/2014 riguardante la suddetta perizia di variante e suppletiva;
- il nuovo quadro economico di spese risulta il seguente:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			
A Misura	€	424.655,78	
A corpo	€	3.414.534,31	
	Sommano		€ 3.839.190,09
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA - Oneri diretti			
A Misura	€	2.541,35	
A corpo	€	34.372,20	
	Sommano		€ 36.913,55
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso (€ 3.876.103,64 - € 36.913,55 - € 15.394,80)			
			€ 3.786.881,74
A detrarre ribasso del 35,132%	€	1.330.407,29	
	Importo al netto del ribasso		€ 2.456.474,45
	Totali oneri per la sicurezza		€ 36.913,55
	Oneri aggiuntivi di sicurezza		€ 12.104,52
	Scavi archeologici		€ 15.394,80
	Sommano		€ 2.520.887,32
C) SOMME A DISPOSIZIONE			
C1) Per imprevisti	€	1.461,82	
C2) Spese tecniche e collaudo	€	91.322,92	
C3) IVA al 21% sui lavori (importo di € 1.858.887,00) SAL n°4	€	390.366,27	
C4) IVA al 22% sui lavori restanti (€ 2.520.887,32 - € 1.858.887,00)	€	145.640,07	
C5) IVA al 22% su C1)	€	321,60	
	Sommano		€ 629.112,68
TOTALE COMPLESSIVO			€ 3.150.000,00

Visto l'art. 132 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL DIRIGENTE ad interim
Ing. Valentino Melillo

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di approvare**, per le motivazioni sopra riportate, la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dalla D.L., il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

A Misura	€	424.655,78	
A corpo	€	3.414.534,31	
Sommario			€ 3.839.190,09

B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA - Oneri diretti

A Misura	€	2.541,35	
A corpo	€	34.372,20	
Sommario			€ 36.913,55

TOTALE LAVORI soggetti a ribasso (€ 3.876.103,64 - € 36.913,55 - € 15.394,80) € **3.786.881,74**

A detrarre ribasso del 35,132%

	€	1.330.407,29	
Importo al netto del ribasso			€ 2.456.474,45
Totali oneri per la sicurezza			€ 36.913,55
Oneri aggiuntivi di sicurezza			€ 12.104,52
Scavi archeologici			€ 15.394,80
Sommario			€ 2.520.887,32

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C1) Per imprevisti	€	1.461,82	
C2) Spese tecniche e collaudo	€	91.322,92	
C3) IVA al 21% sui lavori (importo di € 1.858.887,00) SAL n°4	€	390.366,27	
C4) IVA al 22% sui lavori restanti (€ 2.520.887,32 - € 1.858.887,00)	€	145.640,07	
C5) IVA al 22% su C1)	€	321,60	
Sommario			€ 629.112,68

TOTALE COMPLESSIVO € **3.150.000,00**

2. di **approvare** lo schema di atto di sottomissione con il quale, tra l'altro, vengono concessi al Consorzio appaltatore 90 gg di proroga dei tempi contrattuali;
3. di **imputare** la spesa complessiva di € 3.150.000,00 sul Capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/12/03, di cui alla determinazione dirigenziale n° 325/06 del 21/04/2011.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL DIRIGENTE ad interim
Ing. Valentino Melillo

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

04/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)

