

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA

(Avv. VINCENZO CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia e Patrimonio -

DETERMINAZIONE N. **155** /02 del 11 MAR. 2015

OGGETTO: ITI "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO. LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO -2° STRALCIO (CORPO A). Mutuo CDP pos. 4546060. Approvazione perizia di assestamento.

CIG: 1670309E93

CUP: I83B07000140002

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 11977 progr. 4007/ /10

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA ✓

Premesso che:

- con determina n. 350/02 del 08/04/2013 i lavori in oggetto, previo espletamento di procedura di gara sono stati definitivamente aggiudicati alla società Lombardi Costruzioni srl di Benevento per l'importo di € 794.084,50 compreso € 17.232,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina n. 626/02 del 20/06/2013, dato atto che era stato rilevato un errore materiale nel computo dell'importo di aggiudicazione, si è proceduto ad approvare il quadro economico rettificato:

Considerato che con verbale del 15/05/2013 i lavori sono stati consegnati ed iniziati in pari data;

Considerato che con determina n. 1285/02 del 23.12.2013, per le motivazioni nella stessa riportate è stata approvata una variante suppletiva resasi necessaria per le attività di assistenza degli scavi archeologici;

Considerato che con determina n. 382/02 del 15.04.2014 è stata approvata una variante suppletiva resasi necessaria a seguito delle indagini archeologiche che hanno determinato la necessità di introdurre nuovi interventi di consolidamento degli elementi verticali ed orizzontali e quindi la stesura del progetto strutturale redatto secondo i dettami della Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617, depositato presso la Regione Campania settore provinciale del Genio Civile di Benevento, per la necessaria autorizzazione sismica;

Considerato che a seguito della perizia di variante n. 1 è stato sottoscritto in data 27.12.2013 atto di sottomissione Rep. 7810 Mod. 3;

Considerato che a seguito della perizia di variante n. 2 è stato sottoscritto in data 16.04.2014 atto di sottomissione Rep. 2867 Mod. 3;

Tenuto conto che:

per risolvere alcuni aspetti di dettaglio relativi all'esecuzione degli interventi in essere sono state previste alcune lavorazioni più aderenti alla necessità dell'Ente, che consentono in futuro, nella realizzazione delle opere di completamento, una minore incidenza dei costi. In particolare gli interventi di dettaglio consistono:

- nella realizzazione del giunto tecnico tra la struttura in corso di consolidamento e la struttura dell'edificio adiacente;
- nella ricostruzione dei pannelli murari esistenti a seguito dei tagli indispensabili alla posa in opera delle piastre di acciaio necessarie al consolidamento dei pilastri;
- nella fornitura e posa in opera di controtelai in ferro per le aperture;
- nella verniciatura antiruggine dei elementi in acciaio utilizzati per il consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali;
- nella realizzazione della finitura degli intonaci;

- nel completamento delle cornici;
- nella tinteggiatura esterna.

Tutti gli interventi sopra elencati consentono così di non prevedere nei futuri lavori di completamento il ponteggio esterno.

Tenuto conto:

- che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 132 comma c) del D. Lgs 163/2006, il direttore dei lavori, ing. Carmine Romano, ha inoltrato la perizia di assestamento con riduzione dei costi rispetto alla precedente perizia di variante approvata con determina 382/2 del 15.04.2014 pari ad € 24.61;
- che il Responsabile del Procedimento, ha approvato la perizia di assestamento sottoscrivendone tutti gli elaborati descrittivi e grafici secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico Perizia di Assestamento			
Importo complessivo del finanziamento			€ 1.120.005,45
a	Lavori		
1.a	per lavori perizia n° 2 (soggetti a ribasso)	€	862.095,02
1.a.1	per lavori perizia di assestamento finale		862.068,42
1.a.2	Minor costo degli interventi		26,60
Importo perizia assestamento finale			€ 862.068,42
2.a	Ribasso d'asta 7,46% sui lavori originari e sui maggiori lavori in perizia (1.a + 1.a.1)	"	64.310,30
3.a	Lavori al netto del ribasso d'asta	"	797.758,12
4.a	Oneri relativi alla sicurezza come da progetto	"	17.232,07
Sommano i Lavori e gli Oneri della Sicurezza			€ 814.990,19
b	Somme a disposizione		
1.b	Per IVA sui lavori e sicurezza: 10%	€	81.499,02
2.b	Per spese tecniche: 12%	"	103.076,53
3.b	per IVA su spese tecniche e Cassa: 22%	"	27.706,97
4.b	per imprevisti	"	19.539,50
5.b	per IVA su imprevisti: 10%	"	1.953,95
6.b	per indagine geognostiche su strutture esistenti	"	14.681,35
7.b	per IVA su indagini geognostiche: 21%	"	3.083,08
8.b	Incentivo art. 92 D.Lgs n° 163/2006	"	13.951,47
9.b	Per compenso archeologo assistenza agli scavi	"	17.776,51
10.b	Spese generali	"	5.000,00
Sommano a disposizione			€ 288.268,38
c	Importo Complessivo di Perizia		
			" 1.103.258,56
d	Economie		
			" 16.746,89

Tenuto conto:


- che la perizia di assestamento non comporta variazione dell'importo contrattuale;
- che le lavorazioni aggiuntive previste nella perizia saranno eseguite agli stessi patti e condizioni del contratto originario ed agli stessi prezzi in esso allegati. Al fine di contabilizzare le nuove categorie di lavoro inserite nella presente perizia e non previste nell'elenco prezzi originario allegato al progetto, è stato necessario provvedere alla formazione di nuovi prezzi assoggettati al medesimo ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 7,46% e concordati con relativo verbale, di cui n. 9 desunti dal Prezzario della Regione Campania e n. 2 determinati ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 dedotti mediante analisi prezzi;

ritenuto:

- doversi approvare la perizia di assestamento dei lavori di che trattasi redatta dal direttore dei lavori ing. Carmine Romano e doversi approvare lo schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi prezzi, senza variazione dell'importo contrattuale;
- che la spesa complessiva di € 1.120.005,45 è stata impegnata con determinazione n. 1514/02 del 22/12/2010 al cap.11977 progr. 4007/10;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)



D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di approvare** la perizia di assestamento del progetto relativo ai *lavori di adeguamento e ampliamento -2° stralcio (corpo A dell'ITI Lucarelli di Benevento)*, redatta dal direttore dei lavori ing. Carmine Romano;
- **di approvare** lo schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi prezzi;
- **di dare atto** che la perizia di assestamento non comporta variazione dell'importo contrattuale;
- **confermare** l'imputazione della spesa al cap.11977 progr. 4007/10;
- **di trasmettere** la presente determinazione, a sua avvenuta esecutività, al Settore Affari Legali per la successiva stipula dell'atto le cui spese ricadono interamente a carico dell'aggiudicataria.

IL RUP
(ing. Angelo D'Angelo)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)

