

- 7) con determinazione dirigenziale n°323/06 del 06/05/2015 è stata approvata la perizia di variante tecnica n° 2, il cui quadro economico di spesa risultava invariato rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013;
- 8) la Regione Campania con nota prot. N°2015.0670633 del 07/10/2015 ha preso atto di detta perizia di variante;

Considerato che:

- con verbale del 07/08/2015 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori concedendo all'impresa appaltatrice 60 giorni per l'ultimazione dei lavori marginali non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- con verbale del 02/09/2015, per le motivazioni nello stesso riportate, sono state sospese le lavorazioni marginali, dando atto che restavano 34 gg, per l'ultimazione delle lavorazioni stesse.
- nel frattempo, nelle more della definizione tecnica della fornitura di cui all'offerta migliorativa del Consorzio Sannio Appalti S.c. a r.l., su tutto il territorio provinciale di Benevento si è verificato un evento alluvionale, imponente ed imprevedibile, nella notte tra il 14 e 15 ottobre 2015, durante il quale l'intera rete viaria provinciale e numerosissime aree del Sannio sono state invase da detriti, fanghiglia e arbusti, pervenute dai sovrastanti versanti montani. Ciò ha determinato un'enorme ingrossamento della portata idrica sia delle aste fluviali principali, quali il fiume Tammaro, Calore, nonché dei valloni affluenti di detti corsi d'acqua;
- successivamente, il giorno 19/10/2015, si è ripetuto l'evento alluvionale con un'ulteriore "bomba d'acqua", su gran parte del territorio provinciale, che ha interessato, tra l'altro, l'Alto Tammaro determinando sia esondazioni (torrente Tammarecchia) che un'enorme apporto di fango, detriti e grossi massi rocciosi;
- anche i valloni "Vaglie 1" e "Vaglie 2", affluenti del Tammaro, interessati dai lavori epigrafati, sono stati interessati da detti eventi meteorici eccezionali;
- le opere già realizzate da questo Ente lungo i detti Valloni "Vaglie 1" e "Vaglie 2", hanno assolto compiutamente il loro compito incamerando grosse quantità di materiali precipitati nei valloni, riempiendosi, evitando così l'apporto degli stessi all'interno dell'invaso;
- tra la briglia n° 10 e n°11 del vallone "Vaglie 1" si è verificata una profonda erosione ed arretramento delle sponde, non interessate da interventi di rivestimento di gabbionate, nonché il danneggiamento di alcuni gabbioni di rivestimento già realizzati in corrispondenza delle dette briglie;
- con verbale del 24/10/2015 (allegato n°1), per le motivazioni sopra riportate, è stata ravvisata l'urgenza di dover realizzare, tra le due briglie sopra riportate, sia in dx che in sx idraulica, ulteriori gabbionate laddove la sponda non era protetta al fine di evitare l'innescarsi di ulteriori eventuali futuri scoscendimenti.

Tenuto conto che:

- l'impresa doveva eseguire le restanti lavorazioni marginali, prevista in appalto (così come descritta nel verbale di sospensione dei lavori del 02/09/2015), consistente nella fornitura e messa in opera di un sistema GPS;
- detto GPS all'epoca della gara (anno 2009-2010), offerto dall'impresa appaltatrice, andava ad integrarsi con un sistema di rilevazione dati già presente in diga ed all'epoca funzionante, ma che attualmente lo stesso risulta non funzionante;
- pertanto alla luce della situazione venutasi a creare con l'evento alluvionale del 15 e 19

ottobre u.s. l'impresa ha proposto una variazione delle opere migliorative offerte consistente nella sostituzione del detto sistema GPS, con gabbionate di protezione delle sponde, erose dall'evento alluvionale, così come riportato nell'allegato grafico, dichiarando, inoltre, anche la volontà di accollarsi il rifacimento delle gabbionate che invece sono risultate danneggiate.

Visto l'art. 161 co. 10 del D.P.R. 207/2010.

Ritenuto potersi condividere la proposta in quanto la stessa va a migliorare le condizioni locali non previste nel progetto realizzato.

Ritenuto, pertanto, :

- 1) di approvare la perizia di variazione tecnica n°3, riguardante, esclusivamente, la sostituzione del detto sistema GPS, con gabbionate di protezione delle sponde, laddove non era stata prevista in progetto la loro protezione e che sono state erose dall'evento alluvionale, così come riportato nell'allegato grafico, tra le briglie n°10 e n°11 del vallone Vaglie 1;
- 2) di dare atto che il quadro economico di spesa risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013, in quanto non vi sono spese a carico di questo Ente;
- 3) di prendere atto che detta variazione non comporta variazione agli impegni fino ad oggi assunti;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare la perizia di variazione tecnica n°3, riguardante, esclusivamente, la sostituzione del detto sistema GPS, con gabbionate di protezione delle sponde, laddove non era stata prevista in progetto la loro protezione e che sono state erose dall'evento alluvionale, così come riportato nell'allegato grafico, tra le briglie n°10 e n°11 del vallone Vaglie 1;
- 2) di dare atto che il quadro economico di spesa risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013, in quanto non vi sono spese a carico di questo Ente;
- 3) di trasmettere copia del provvedimento di approvazione alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm. vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Giancarlo Martarelli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv. Vincenzo CATALANO)

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 762 /06 DEL 12 NOV. 2015

**Oggetto: POR FESR 2007/2013. ASSE 1 – OBIETTIVO OPERATIVO 1.5 (messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali). Parco Progetti Regionale – delibera di G.R. n°1041 del 01/8/2006.
Invaso di Campolattaro. Progetto di consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga sul fiume Tammaro.
Impresa aggiudicataria: Sannio Appalti s.c. a r.l. con sede in Benevento alla Via Principe di Napoli n°187.
Approvazione perizia di variante tecnica.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 14975, imp. n°953/2015 (ex imp. n° 2574/08).
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) Con deliberazione della Giunta Provinciale n° 61 del 15.02.2007 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- 2) Con determinazione dirigenziale n° 577/06 del 24.06.2009, così come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 554/99 e dalla L.R. n° 3/2007, venne effettuato l'aggiornamento del computo metrico estimativo e riapprovato un nuovo quadro economico di spesa;
- 3) con determinazione dirigenziale n° 237/06 dell'11.03.2011 è stato dato atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore della Sannio Appalti S.c. a r.l., per un importo netto di €3.081.076,29, oltre IVA come per legge e somme a disposizione per complessivi € 4.400.271,76;
- 4) in data 14.09.2011 è stato sottoscritto contratto di appalto rep. n° 1768, registrato a Benevento il 25.10.2011 al n°202 mod. 2, per un importo dei lavori pari ad €. 3.081.076,29, oltre IVA come per legge;
- 5) con determinazione dirigenziale n°296/06 del 05/06/2012, così come richiesto dalla Regione Campania, si è provveduto a rimodulare il quadro economico post gara secondo le direttive riportate nel decreto di ammissione a finanziamento nonché del manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007-2013, il cui importo dei lavori, al netto del ribasso del 20,101%, è di €. 3.081.076,29, oltre €.1.074.802,21 per somme a disposizione, e quindi per complessivi €. 4.155.878,50;
- 6) con determinazione dirigenziale n° 431/06 del 20/08/2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e con successiva determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato rettificato ed approvato il relativo quadro economico di spesa;