

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO BILANCIO**

**UFFICIO IMPEGNI**

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11972/3 Progr. N. 2474 del 10/12/2015

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**

~~(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)~~  
*Avv. Vincenzo DIAMELIA*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

(Avv. Vincenzo CATALANO)



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO**

Determinazione n. 828 /02 del 03 DIC. 2015

**OGGETTO:** ISTITUTO D'ARTE "N.GIUSTINIANI" DI CERRETO SANNITA (BN)

*Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza  
2° Stralcio. Mutuo Cassa DD.PP. per € 170.000,00 Posizione N.4549779  
Approvazione progetto esecutivo per lavori complementari da eseguirsi con l'utilizzo  
delle economie di € 55.000,0 e affidamento degli stessi alla Ditta Edil Lombardi  
Strade Srl ai sensi dell'Art. 57 comma 5 lettera a del D.Lgs.163/06*

Riferimento contabile Cap.11972/3 ex Progr.n. 4002/2010 CIG: 566578842A

**IL DIRIGENTE**

Premesso che

con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 90 del 29/04/2015, è stato disposto:

**-di ritenere** l'allegata delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 41 del 17/03/2015, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**-di prendere atto** che sul *Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4549779-00* è stata accertata una economia di **€ 55.000,00**;

**-di destinare tali economie** per il finanziamento dei lavori complementari per la manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto d'Arte "N.Giustiniani" di Cerreto Sannita BN;

**-di riapprovare il progetto definitivo** dei lavori complementari di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto d'Arte "N.Giustiniani" di Cerreto Sannita, per un importo complessivo **€ 55.000,00**, così distinto:

<b>A) Importo lavori complementari</b>	<b>€ 48.500,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:</b>	
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 4.850,00
b.2-imprevisti	€ 1.650,00
Totale somme a disposizione	<b>€ 6.500,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 55.000,00</b>

**-di autorizzare** il Dirigente Settore Edilizia e Patrimonio ad inoltrare alla Cassa DD.PP. la documentazione necessaria per la richiesta del diverso utilizzo delle economie accertate sul *Mutuo Pos. N. 4549779/00*;

**-di dare atto** che rimangono invariate le condizioni di ammortamento originario negoziato;

**-di prendere atto** che la spesa di **€ 55.000,00** trova copertura finanziaria al **Cap. n. 11972/3** nell'ambito dell'impegno **Progr. n. 4002/2010** ;

Il RUP unitamente al Dirigente del Settore, hanno inoltrato alla Cassa DD.PP. con nota prot. 40634 del 30/04/2015, la richiesta di utilizzo delle economie pari ad € 55.000,00 rinvenute sul *Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4549779/00*;

La Cassa DD.PP. con nota prot. n. 13667/2015 del 7/05/2015, ha autorizzato l'utilizzo delle economie per i lavori complementari;

Il Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile di questo Ente, in conformità al progetto definitivo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 90 del 29/04/2015, tenendo conto di tutte le esigenze prospettate dalla Dirigenza scolastica e avendo ritenuto opportuno, nel rispetto della normativa vigente, affidare i lavori alla stessa ditta di cui al contratto principale, ha elaborato ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 24 del D.P.R. 207/10, il progetto esecutivo relativo ai lavori complementari di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'Istituto d'Arte "Giustiniani" di Cerreto Sannita (BN);

Le opere comportano una spesa complessiva prevista di € 55.000,00 così ripartita:

<b>A) Importo lavori complementari</b>	€ 68.177,00
Ribasso offerto in sede di gara 28,20%	-€ 19.225,91
Importo contrattuale	<b>€ 48.951,08</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:**

b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 4.895,11
b.2-imprevisti	€ 1.154,81
Totale somme a disposizione	<b>€ 6.049,92</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 55.000,00</b>

Il progetto esecutivo è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 47 c. 2 lett. c), artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ne ha accertata la rispondenza alle prescrizioni di legge ed è stato regolarmente validato con verbale in data 28/05/2015;

**Ritenuto:**

procedere all'approvazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 24 del D.P.R. 207/2010;


**Accertato che :**

- l'importo netto dei lavori a farsi e da affidare risulta essere di € 48.951,08 oltre IVA al 10% e, quindi, inferiore al 50% dell'importo contrattuale iniziale (vedi art.57 comma 5 lettera a.2 del D.lgs. 163/2006);

- la Ditta Edil Lombardi Strade di Lombardi Pasqualino, titolare del contratto principale, ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare i lavori previsti in progetto confermando lo stesso ribasso offerto per il lavoro principale, (28,20%) ritenuto equo e vantaggioso per questo Ente.

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

**Il Responsabile P.O. Delegata**  
(Ing. Michele Antonio PANARESE)



per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziali del presente dispositivo,

**DETERMINA**

-di approvare il progetto esecutivo dei lavori complementari di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'Istituto d'Arte "Giustiniani" di Cerreto Sannita (BN), per un importo complessivo di € 55.000,00 così distinto:

<b>A) Importo lavori complementari</b>	€ 68.177,00
Ribasso offerto in sede di gara 28,20%	-€ 19.225,91
Importo contrattuale	<b>€ 48.951,08</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:**

b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 4.895,11
b.2-imprevisti	€ 1.154,81
Totale somme a disposizione	<b>€ 6.049,92</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 55.000,00</b>

-di affidare, ai sensi dell'Art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs. 163/06, alla ditta **EDIL LOMBARDI STRADE** di Lombardi Pasqualino, già presente in cantiere, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori, previa stipula di nuovo contratto, confermando il ribasso del 28,20% sull'importo a base d'asta e quindi per in importo netto di € 48.951,08 oltre IVA al 10%;

-di prendere atto che la spesa di € 55.000,00 è contenuta tra le somme a disposizione del quadro economico (voce b.2 e b.3) approvato con Determina Dirigenziale n. 450/02 del 6/05/2014 e quindi già contenuta nell'ex impegno Progr. n. 4002/2010 Cap. 11972/3;

-di impegnare la spesa di € 55.000,00 sul Capitolo 11972/3 mediante l'utilizzo dell'avanzo vincolato;

-di inviare copia della presente determina unitamente agli elaborati tecnici all'ufficio contratti per la stipula di un nuovo contratto.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata

Ing. Michele Antonio Panarese

