



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

### SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 868 /06 DEL 29 DIC. 2015

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO VITULANESE – CAUDINO – ZONA 1 – IMPRESA AFFIDATARIA: TIRRENO STRADE SRL. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART.132, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 163/2006.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 12423**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 223 de 26.11.2015 è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2015, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 122 del 22.09.2014 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO – zona n. 1** dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 156.585,32 per lavori ed € 43.414,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 803/06 del 02.10.2014 è stato disposto di procedere all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO – zona n. 1 – Anno 2014 dell'importo complessivo di € 200.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 75/06 del 03.02.2015 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa TIRRENO STRADE SRL (Partita IVA 09366891001), con sede in Roma, Via Orvinio n.15, per l'importo complessivo di € 113.234,31, di cui € 82.443,07 per importo lavori al netto del ribasso d'asta del 35,919%, ed € 30.791,24 per importo non soggetto a ribasso di gara, come da quadro economico di seguito rimodulato:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		€ 159.445,71
	di cui soggetti a ribasso		€ 128.654,47
	a detrarre il ribasso offerto	35,919%	€ 46.211,40
a.1	Lavori ribassati		<b>€ 82.443,07</b>
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€ 3.500,12
		- oggettivi	€ 668,10
a.3	Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	- noli	€ 1.589,40
a.4	costo manodopera (non soggetti a ribasso)		€ 25.033,62
	<b>Sommano per lavori</b>		<b>€ 113.234,31</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 24.911,55
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 3.188,91
b.3	Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti + IVA		€ 2.807,83
b.5	imprevisti c/IVA	7%	€ 9.670,21

b.6	per ulteriori lavori di manutenzione lungo le SS.PP. del COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 1 + IVA		€ 45.962,19
	Totale Somme a disposizione		€ 86.765,69
	<b>Sommano Lavori + somme a disp.</b>		€ 200.000,00
	Importo complessivo progetto		€ 200.000,00
	<b>Importo q.E. Rimodulato</b>		€ 200.000,00
	Economie		-€ 0,00

- detto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 2357 del 21.05.2015, debitamente registrato a Benevento il 18.08.2015 al n. 6862, mod. 1T;

#### CONSIDERATO che:

- Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente tra la notte del 14 e 15 ottobre 2015 si sono abbattute, sull'intero territorio provinciale, precipitazioni piovose abbondanti e persistenti che hanno assunto il carattere dell'eccezionalità, trasformandosi in vere e proprie "bombe di acqua", che hanno scaricato su un'area vasta una quantità rilevante di millimetri di pioggia;
- L'intensità e la violenza delle precipitazioni piovose, con detto certamente a carattere eccezionale, hanno sconvolto vaste aree del territorio, già di per sé molto vulnerabile sotto l'aspetto idrogeologico, provocando danni diffusi ed ingenti alle infrastrutture stradali, determinando condizioni di estrema criticità e di un vero e proprio stato di emergenza, tanto da richiedere anche l'intervento delle strutture di protezione civile;
- con delibera della G.R. Campania n.464 del 19/10/2015 è stato conferito al Presidente della Regione Campania mandato per la richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione di stato di emergenza nazionale;
- successivamente con delibera del Consiglio dei Ministri del 06/11/2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 04/05/2016, in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno interessato il territorio sannita;
- Il Commissario Delegato con ordinanza n.01 del 01/12/2015 ha individuato i Comuni danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, tra cui rientrano quelli in cui ricadono le strade appartenenti alla zona 1 del Comprensorio Vitulanese - Caudino;
- Si è reso, pertanto, necessario redigere, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) D.lgs 163/2006, "per cause impreviste e imprevedibili" una variante suppletiva con aumento rientrante all'interno del quinto dell'importo contrattuale;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico di questo Ente, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per una spesa complessiva di 231.000,00 come da seguente quadro economico:

			<i>variante suppletiva</i>
<b>Lavori a base d'asta</b>			€ 186 226,31
<i>di cui soggetti a ribasso</i>			€ 141 463,76
	<i>a detrarre il ribasso offerto</i>	35,919%	€ 50 812,37
<b>Lavori ribassati</b>			<b>€ 90 651,39</b>
<i>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>			
	- specifici		€ 3 657,85
	- oggettivi		€ -
<i>Lavori in economia (non soggetti a ribasso)</i>			
	- noli		€ 5 816,74
<i>costo manodopera (non soggetti a ribasso)</i>			€ 35 287,96
<b>Sommano per lavori</b>			<b>€ 135 413,94</b>
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
<i>IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza</i>			
	22%		€ 29 791,07
<i>Art. 93 D. Lgs. 163/06</i>			
	2%		€ 3 724,53
<i>Autorità di vigilanza</i>			€ 225,00
<i>Oneri di discarica ed imprevisti + IVA</i>			
			€ 6 213,06
<i>impredisti c/IVA</i>			
	7%		€ 9 670,21
<i>per lavori complementari + IVA</i>			€ 45 962,19

**Totale Somme a disposizione  
Sommano Lavori +  
somme a disp.**

**€ 95 586,06  
€ 231 000,00**

**DATO ATTO** che:

- fanno parte della presente "Perizia variante e suppletiva i seguenti allegati:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- stima incidenza sicurezza;
- stima incidenza manodopera;
- quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- l'importo in aumento dei lavori, relativo alla variante in oggetto, è pari ad € 22.179,63, IVA esclusa, e, quindi, risulta contenuto nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/2010;

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;

**VISTO** l'art. 132 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006;

**ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - **di approvare**, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, la perizia variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal Servizio Viabilit- del Settore Tecnico nel mese di dicembre 2015, dell'importo di € 231.000,00, come da quadro economico di seguito riportato, con una maggiore spesa complessiva di € 31.000,00 rispetto a quella di cui al quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 75/06 del 03.02.2015;

2 - **di dare atto** che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva risulta essere il seguente:

<i>variante suppletiva</i>		
<b>Lavori a base d'asta</b>		<b>€ 186 226,31</b>
<i>di cui soggetti a ribasso</i>		<b>€ 141 463,76</b>
	<i>a detrarre il ribasso offerto</i> 35,919%	<b>€ 50 812,37</b>
<b>Lavori ribassati</b>		<b>€ 90 651,39</b>
<i>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	<i>- specifici</i>	<b>€ 3 657,85</b>
	<i>- oggettivi</i>	<b>€ -</b>
<i>Lavori in economia (non soggetti a ribasso)</i>	<i>- noli</i>	<b>€ 5 816,74</b>
<i>costo manodopera (non soggetti a ribasso)</i>		<b>€ 35 287,96</b>
	<b>Sommano per lavori</b>	<b>€ 135 413,94</b>
 <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
<i>IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza</i>	22%	<b>€ 29 791,07</b>
<i>Art. 93 D. Lgs. 163/06</i>	2%	<b>€ 3 724,53</b>
<i>Autorità di vigilanza</i>		<b>€ 225,00</b>
<i>Oneri di discarica ed imprevisti + IVA</i>		<b>€ 6 213,06</b>
<i>imprevisti c/IVA</i>	7%	<b>€ 9 670,21</b>
<i>per lavori complementari + IVA</i>		<b>€ 45 962,19</b>
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 95 586,06</b>
	<b>Sommano Lavori + somme a disp.</b>	<b>€ 231 000,00</b>

3 - **di dare atto** che fanno parte della presente "Perizia di variante e suppletiva i seguenti elaborati tecnici:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- stim. incidenza sicurezza;
- stima incidenza manodopera;
- quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

**4 - di affidare** i maggiori lavori pari ad **€. 22.179,63**, oltre IVA al 22%, all'impresa appaltatrice **TIRRENO STRADE SRL.**, agli stessi patti e condizioni dei lavori affidati con determina n. 75/06 del 03.02.2015 e successivo contratto rep. n. 2357 del 21.05.2015;

**5 - di dare atto** che l'importo di €. 22.179,63 risulta contenuto nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/20;

**6 - di impegnare** la maggiore spesa complessiva di **€. 31.000,00** derivante dall'approvazione della perizia di variante e suppletiva sul capitolo n. 12423 del Bilancio 2015;

**7 - di dare atto** che la suddetta somma diverrà esigibile nell'anno 2016;

**8 - di trasmettere**, altresì, copia del presente atto all'ufficio contratti per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Michelantonio Panarese



# ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

## SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12423 Progr. N. 2708/2015


---

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

()

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(dr. Franco NARDONE)



Ad 