

- con delibera della G.R. Campania n.464 del 19/10/2015 è stato conferito al Presidente della Regione Campania mandato per la richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione di stato di emergenza nazionale;
- successivamente con delibera del Consiglio dei Ministri del 06/11/2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 04/05/2016, in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno interessato il territorio sannita;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile - con ordinanza n.298 del 17/11/2015 - ha individuato e nominato il Commissario Delegato per lo stato di emergenza nella persona dell'arch. Michele Grimaldi;
- Il Commissario Delegato con ordinanza n.01 del 01/12/2015 ha individuato i Comuni danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, tra cui rientrano quelli in cui ricadono le strade appartenenti alla zona 2 del comprensorio Telesino - Tammaro.
- Si è reso, pertanto, necessario redigere, "per cause impreviste e imprevedibili" una variante suppletiva con aumento rientrante all'interno del quinto dell'importo contrattuale.
- Le predette variazioni non alterano le condizioni del contratto principale, né tantomeno la sostanza e le finalità del progetto;

VISTO il comunicato dell'A.N.A.C. in data 13.05.2016, nel quale, tra l'altro, si precisa che le disposizioni del D.Lgs 163/2006 si applicano agli affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 per i quali siano disposte varianti per le quali non sia prevista indizione di nuova gara;

DATO ATTO che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui per l'anno 2015, con riferimento ai lavori in oggetto, rispetto alla somma complessiva di € 128.537,41 di cui al quadro economico approvato con determina n. 100/06 del 14.02.2014, è stato stabilito di reimputare la somma di € 88.967,37 di cui € 70.000,00 sull'esercizio finanziario 2015 ed € 18.967,37 sull'esercizio finanziario 2016 con conseguente insussistenza della somma residua di € 39.540,04 per economia di spesa;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico di questo Ente, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, per una spesa complessiva di € 88.967,37 come da seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta		€	104.381,96
	di cui soggetti a ribasso		€	103.713,26
	a detrarre il ribasso offerto	35,059%	€	36.360,83
a.1	Lavori ribassati		€	67.352,43
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	668.70
	Sommano per lavori		€	68.021,13
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	14.964,65
b.2	Art. 93 D. Lgs. 163/06	2%	€	2.087,64
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Oneri di discarica		€	3.863,95
	Totale Somme a disposizione		€	20.946,24
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	88.967,37
	Importo complessivo progetto		€	88.967,37
	Importo q.E. Rimodulato		€	88.967,37
	Economie		-€	0,00

DATO ATTO che:

- fanno parte della presente "Perizia variante e suppletiva i seguenti allegati:
 1. relazione tecnica-illustrativa
 2. computo metrico estimativo e quadro economico
 3. stima incidenza sicurezza
 4. quadro comparativo
 5. schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- Le variazioni ai lavori principali, resesi necessarie ed indispensabili, sono strettamente collegate ai predetti lavori e saranno eseguite, unitamente ai relativi incrementi, dall'impresa **Fusco Pasquale Costruzioni S.r.l.** la quale sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, si impegna a realizzarli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - **di approvare**, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, la perizia variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico nel mese di maggio 2016, dell'importo di € 88.967,37, come da quadro economico di seguito riportato, con una maggiore spesa complessiva di € 3.201,39 rispetto a quella di cui al quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 100/06 del 14.02.2015;

2 - **di dare atto** che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva risulta essere il seguente:

A)	Lavori a base d'asta		€	104.381,96
	di cui soggetti a ribasso		€	103.713,26
	a detrarre il ribasso offerto	35,059%	€	36.360,83
a.1	Lavori ribassati		€	67.352,43
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	668.70
	Sommano per lavori		€	68.021,13
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	14.964,65
b.2	Art. 93 D. Lgs. 163/06	2%	€	2.087,64
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Oneri di discarica		€	3.863,95
	Totale Somme a disposizione		€	20.946,24
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	88.967,37
	Importo complessivo progetto		€	88.967,37
	Importo q.E. Rimodulato		€	88.967,37
	Economie		-€	0,00

3 - **di dare atto** che fanno parte della presente "Perizia di variante e suppletiva i seguenti elaborati tecnici:

1. relazione tecnica-illustrativa
2. computo metrico estimativo e quadro economico
3. stima incidenza sicurezza
4. quadro comparativo
5. schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

4 - **di affidare** i maggiori lavori pari ad **€ 3.201,39**, oltre IVA al 22%, all'impresa appaltatrice **FUSCO PASQUALE COSTRUZIONI SRL - P.I. 01328230626**, agli stessi patti e condizioni dei lavori affidati con determina n. 100/06 del 14.02.2015 e successivo contratto n. 2249 dell'11.08.2014;

5 - **di dare atto** che l'importo di € 3.201,39 risulta contenuto nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/20;

6 - **di far gravare** la spesa di **€ 88.967,37** nel modo seguente:
 € 70.000,00-Cap. n°12423, imp. n. 891/2015
 € 18.967,32-Cap. n°12423 imp.n.9/2016;

7 - **di trasmettere**, altresì, copia del presente atto all'ufficio contratti per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
FINANZIARIA**

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12423 Progr. N. 891/2015 e 09/2016

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(~~rag. Vincenzo D'AMÉLIA~~)

Dott. Scipio De Bellis

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 310/06 DEL 07 GIU. 2016

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE. - LOTTO DI COMPLETAMENTO LUNGO LA S.P. N. 62 CIRCELLO. - CONTRATTO N. 2249 DELL'11 AGOSTO 2014. - IMPRESA AFFIDATARIA: FUSCO PASQUALE COSTRUZIONI SRL - P.I. 01328230626. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART.132, comma 1, lettera b) DEL D.LGS N. 163/2006, per una spesa complessiva di € 88.967,37.

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 70.000,00-CAP. N°12423, imp. n. 891/2015
€ 18.967,32-Cap. N°12423 imp.n.9/2016**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 37 del 21/06/2013 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile- lotto di completamento sulla S.P. n. 62 nel comune di Circello per l'importo complessivo di € 128.537,41, di cui € 99.602,80 per lavori ed € 28.934,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 100/06 del 14/02/2014, a seguito di procedura negoziata, è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:
 - o di aggiudicare definitivamente all'impresa **Fusco Pasquale Costruzioni S.r.l.** (P.IVA 01328230626) con sede in Cautano (BN), alla Via Vigne,3 i "Lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile sulla S.P. n. 62 nel comune di Circello avendo offerto un ribasso pari al 35,059% sull'importo a base d'asta;
 - o di approvare il conseguente nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

A)	Lavori a base d'asta		€	99.602,80
	di cui soggetti a ribasso		€	99.212,93
	a detrarre il ribasso offerto	35,8330%	€	34.783,06
a.1	Lavori ribassati		€	64.429,87
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	389,87
	Sommano per lavori		€	64.819,74
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	14.260,34
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	1.296,39
b.3	Imprevisti compreso IVA 5%		€	3.954,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti + IVA		€	4.666,89
b.5	Per lavori complementari + IVA		€	39.540,04
	Totale Somme a disposizione		€	63.717,67
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	128.537,41

- o di far gravare la spesa sul Cap. n.12423, imp. n. 1190/2007;

VISTO il contratto n. 2249 dell'11 agosto 2014;

CONSIDERATO che:

- Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente tra la notte del 14 e 15 ed il 19 ottobre 2015 si sono verificati eventi meteorologici eccezionali, sull'intero territorio sannita, che hanno causato notevoli danni alla viabilità provinciale tale che: