

tutto ha portato ad un maggiore quantitativo di scavi con aumento anche dei volumi da trasportare a rifiuto e del quantitativo di materiale per il riempimento degli stessi. Inoltre a seguito del trasporto di materiale solido dalla stradina oggetto di intervento, e convogliato in un pozzetto ubicato più a valle è stato riscontrato il completo intasamento della tubazione ivi presente (per circa 12 ml.) per cui le acque meteoriche, provenienti sia dalla F.V. Vitulanese che dall'area oggetto di intervento, si riversano sulla sede stradale con accumulo delle stesse nella parte più depressa della livelletta stradale;

per dette motivazioni il Servizio Infrastrutture del Settore Tecnico ha elaborato l'allegata perizia di variante tecnica e suppletiva che sostanzialmente, comprende le seguenti ulteriori opere:

- 1) Maggiore quantitativi di scavi, trasporti a rifiuto e connessi oneri di smaltimento;
- 2) Ripristino della tubazione interrata intasata mediante la sostituzione della stessa con altra di diametro 400 mm, ed esecuzione di un nuovo pozzetto di ispezione
- 3) Disostruzione del pozzetto interrato esistente da materiale solido proveniente da monte (dalla stradina interessata dai lavori epigrafati);
- 4) Conglomerato bituminoso tra la sez. 6 e 7.

La perizia di variante tecnica e suppletiva elaborata comporta il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1) Importo lavori a base d'asta	€ 41.589,10	
A2) ribasso d'asta del 40,898%	€ 17.009,11	
Restano	€ 24.579,99	
A3) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 256,16	
A4) Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 5.921,98	
Totale lavori A)	€ 30.758,13	

B) Somme a disposizione

B1) IVA sui lavori (22% di A)	€ 6.766,79	
B2) art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 955,34	
B3) Oneri di smaltimento	€ 1.519,74	
TOTALE B)	€ 9.241,87	
TOTALE GENERALE	€ 40.000,00	

Tenuto conto che detta perizia di variante tecnica e suppletiva rientra nella fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n°50/2016 ed inoltre l'importo non supera il 50% del valore del contratto iniziale secondo quanto annoverato dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016.

DATO ATTO che:

fanno parte della presente "Perizia variante e suppletiva i seguenti allegati:

1. relazione tecnica
2. computo metrico estimativo
3. elenco prezzi unitari e relative analisi
4. stima incidenza oneri sicurezza
5. stima incidenza manodopera
6. schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
7. planimetria generale interventi
8. planimetria, profilo e sezioni;

Le variazioni ai lavori principali, resesi necessarie ed indispensabili, sono strettamente collegate ai predetti lavori e saranno eseguite, unitamente ai relativi incrementi, dall'impresa R.M. Costruzioni s.r.l. con sede in via Caselle snc, Castelvenere (BN), la quale sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, si impegna a realizzarli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso dei lavori principali;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dell'intervento denominato "S.P. n° 152 Fondo valle Vitulanese. Causa civile n°5874/2010 R.G. promossa da Lombardi Maria Pia c/ Provincia di Benevento.", elaborata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che prevede il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1) Importo lavori a base d'asta	€ 41.589,10	
A2) ribasso d'asta del 40,898%	€ 17.009,11	
Restano	€ 24.579,99	
A3) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 256,16	
A4) Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 5.921,98	

Totale lavori A) € 30.758,13

B) Somme a disposizione

B1) IVA sui lavori (22% di A)	€ 6.766,79	
B2) art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 955,34	
B3) Oneri di smaltimento	€ 1.519,74	

TOTALE B) € 9.241,87

TOTALE GENERALE € 40.000,00

2) di affidare le maggiori lavorazioni all'impresa appaltatrice R.M. Costruzioni s.r.l. con sede in via Caselle snc, Castelvenere (BN), per un importo di €. 10.233,09, oltre IVA come per legge, che ha accettato di eseguire i maggiori lavori firmando l'allegato schema di atto di sottomissione;

3) di dare atto che fanno parte della presente "Perizia di variante e suppletiva i seguenti elaborati tecnici:

1. relazione tecnica
2. computo metrico estimativo
3. elenco prezzi unitari e relative analisi
4. stima incidenza oneri sicurezza
5. stima incidenza manodopera
6. schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
7. planimetria generale interventi
8. planimetria, profilo e sezioni;

4) di far gravare la somma complessiva di €. 40.000,00, sul capitolo n°12412, imp. 1151/2015;

5) di trasmettere la perizia di variante al Settore Avvocatura per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio ~~19/10/15~~

Cod. Creditore VAR1 liq.n. 152/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(~~REGOLISCOPE CRETA~~)

dot. SERAFINO DE BAUI

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Luigi
M

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 336 /06 DEL 30 GIUGNO 2016

Oggetto: S.P. n° 152 Fondo valle Vitulanese. Causa civile n°5874/2010 R.G. promossa da Lombardi Maria Pia c/ Provincia di Benevento.

Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.LGS n. 50/2016, per un importo complessivo di € 40.000,00.

Affidamento lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta, del 40,898%, di € 10.233,09, oltre IVA come per legge.

CIG Z7C1A8447E

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12412, imp. 1151/2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- > con deliberazione con deliberazione del Presidente n° 75 del 16/04/2015 e successiva di rettifica n° 138 del 28/07/2015, venne approvato il progetto preliminare e definitivo relativo all'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €. 40.000,00;
- > con determinazione dirigenziale n°159/06 del 23/03/2016, venne approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 40.000,00
- > con determinazione dirigenziale n°297/06 del 23/05/2016, si provvede, ad aggiudicare, definitivamente, le lavorazioni in parola, alla ditta R.M. Costruzioni s.r.l. con sede in via Caselle snc, Castelvenere (BN), ed approvare il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1) Importo lavori a base d'asta	€	28.504,44
A2) ribasso d'asta del 40,898%	€	11.657,75
Restano	€	16.846,69
A3) Oneri di sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso	€	190,28
A4) Oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso	€	29,98
A5) Costo manodopera non soggetta a ribasso	€	3.458,09

Totale lavori A) € 20.525,04

B) Somme a disposizione

B1) IVA sui lavori (22% di A)	€	4.515,51
B2) art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€	643,66
B3) Imprevisti e/o lavori complementari	€	14.315,79

TOTALE B) € 19.474,96

TOTALE GENERALE € 40.000,00

- > con nota del 10/05/2016, assunta al prot. n°0045300 del 27/05/2016, l'avv. Elena Merola, in nome e per conto della sig.ra Lombardi Maria Pia, attore della causa civile n°5874/2010 R.G., di cui alla sentenza n°894/15, ha affidato questo Ente a provvedere alla sistemazione della detta strada e alla relativa regimentazione delle acque meteoriche. Pertanto in data 13/06/2016 si è provveduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge.

Considerato che:

- > durante l'esecuzione dei lavori e particolarmente nella fase degli scavi per l'alloggiamento delle tubazioni (di diametro 800 mm), nonché dei relativi pozzettoni di raccordo ed ispezione è stato rinvenuta, come riportato nell'elaborato grafico di perizia, ed annesso rapporto fotografico, una condotta di acqua potabile interrata non rinvenibile prima della progettazione esecutiva. Pertanto in sede di esecuzione dei lavori si è provveduto a spostare, sia planimetricamente che altimetricamente, alcuni tratti delle tubazioni interrate previste in progetto. Il