



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 555 /06 DEL 05 DIC. 2016

Oggetto: Rete viabile regionale. Interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

Decreto Regione Campania n° 156 del 03/09/2007.

"Risanamento conservativo del ponte in pietra sul torrente Paoella lungo la S.P. ex SS 87 Sannitica". APPROVAZIONE DI VARIANTE SUPPLETIVA ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera b) del D.LGS n. 163/2006 - importo complessivo di €. 133.973,19.

Affidamento maggiori lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta, del 36,618%, di €. 16.502,91, oltre IVA come per legge.

CIG Z8A1C48F11

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12331-16, imp. 915/15 1100/2016 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 149 del 05.12.2013 è stato approvato il progetto preliminare - definitivo dei lavori di Risanamento conservativo del ponte in pietra sul torrente "Paoella" nel Comune di S. Lorenzo Maggiore, lungo la strada provinciale S.P. n. 87 "Ex SS. 87 Sannitica", Fondi: Regione Campania Settore OO.PP. decreto 156 del 03/09/2007. (Economie), del complessivo importo di € 133.973,19, di cui € 105.466,57 per lavori ed € 28.506,62 per somme a disposizione;

- con determina n.177/06 del 25.02.2014 è stato disposto, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo dei Lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 133.973,19 di cui € 105.558,20 per lavori e € 28.414,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina n. 781/06 26.09.2014, in esito a procedura aperta, i lavori in oggetto sono stati definitivamente affidati all'impresa **UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI S.R.L., (P.IVA. FISC. 01423230620)**, per l'importo complessivo di € 84.416,98, di cui € 38.214,23 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,618%, € 38.411,22 per costo del personale (non soggetti a ribasso) ed € 7.791,53 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta		€	105.558,20
	- di cui			
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	59.355,45
	a detrarre il ribasso offerto	35,6180%	€	21.141,22
a.1	Lavori al netto del ribasso		€	38.214,23
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
	- specifici delle lavorazioni	€	173,28	
	- oggettivi di cantiere	€	7.618,25	
	TOTALE ONERI	7.791,53	€	7.791,53
a.3	Costo del personale non soggetto a ribasso		€	38.411,22
	Sommano		€	84.416,98
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	18.571,73
b.2	Art. 92	2%	€	2.111,16

b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti		€	3.051,02
b.5	Ulteriori lavori aggiuntivi lungo la S.p. Ex SS.87-Sannitica da affidarsi ai sensi del D.Lgs 163/06		€	25.792,30
	Totale Somme a disposizione		€	49.556,22
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	133.973,19
	Importo complessivo progetto		€	133.973,19
	Importo q.E. Rimodulato		€	133.973,19
	Economie		-€	0,00

- in data 17.03.2015 è stato sottoscritto il relativo contratto n. 2328, registrato a Benevento il 23.04.2015 al n. 3460, Mod. 1T;

CONSIDERATO che:

- Tra la notte del 14 e 15 ottobre 2015 si è verificato un evento meteorologico eccezionale, sull'intero territorio sannita, che ha causato notevoli danni alla viabilità provinciale tale che:
- con delibera della G.R. Campania n.464 del 19/10/2015 è stato conferito al Presidente della Regione Campania mandato per la richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione di stato di emergenza nazionale;
- successivamente con delibera del Consiglio dei Ministri del 06/11/2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 04/05/2016, in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno interessato il territorio sannita;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile - con ordinanza n.298 del 17/11/2015 – ha individuato e nominato il Commissario Delegato per lo stato di emergenza nella persona dell'arch. Michele Grimaldi;
- Il Commissario Delegato con ordinanza n.01 del 01/12/2015 ha individuato i Comuni danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, tra cui rientrano quelli in cui ricadono le strade appartenenti alla zona 1 del comprensorio vitulanese caudino.
- In data 12/04/2016 è stato effettuato sopralluogo congiunto tra la Provincia di Benevento (gestore del tratto di strada di cui ai lavori di che trattasi) e i funzionari della Regione Campania (proprietario della tratta stradale). Ad esperimento del sopralluogo è stato concordato di inserire lavori aggiuntivi per la presenza di un abbassamento locale del piano viabile con conseguente imbarco della parete esterna del ponte.
- Si è reso, pertanto, necessario redigere, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) D.lgs 163/2006 e s.m.i, "per cause impreviste e imprevedibili" una VARIANTE SUPPLETIVA con aumento rientrante all'interno del quinto dell'importo contrattuale;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0072870 del 22.11.2016 con la quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la perizia di variante suppletiva elaborata con il seguente quadro economico di spesa:

A)	Importo perizia variativa e suppletiva		€ 132 422,81
	<i>di cui importo lavori soggetti a ribasso</i>		€ 86 031,23
		36,618	
	<i>a detrarre il ribasso offerto</i>	%	<u>-€ 31 502,92</u>
a.1	Lavori ribassati		€ 54 528,31
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3 204,02
a.3	Costo manodopera (non soggetti a ribasso)		€ 43 187,56
	Sommano per lavori ribassati, manodopera ed oneri di sicurezza		€ 100 919,89
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	I.V.A sul nuovo importo contrattuale	22%	€ 22 202,38
b.2	ex art.92 d.lgs 163/2016	2%	€ 2 648,46
b.3	contribuito autorità di vigilanza ll.pp.		€ 30,00
b.4	oneri di discarica, imprevisti, lavori in economia		€ 8 172,46

b.5 economie da lavori aggiuntivi

€ 0,00

Totale somme a disposizione dell'amministrazione

€ 33 053,30

Totale generale (A + B)

€ 133 973,19

DATO ATTO che:

- fanno parte della presente "Perizia variante e suppletiva i seguenti allegati:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - elenco prezzi unitari;
 - computo metrico estimativo;
 - stima incidenza manodopera;
 - stima incidenza sicurezza;
 - quadro comparativo;
 - schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

- Le variazioni ai lavori principali, reresi necessarie ed indispensabili, sono strettamente collegate ai predetti lavori e saranno eseguite, unitamente ai relativi incrementi, dall'impresa **IANNELLI COSTRUZIONI SRL** (P. IVA 01423230620), con sede in Benevento, C.da Perrottiello n.9, la quale sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, si impegna a realizzarli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso dei lavori principali;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare la perizia variativa e suppletiva dei lavori di **"Risanamento conservativo del ponte in pietra sul torrente Paoella lungo la S.P. ex SS 87 Sannitica"**, elaborata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 che prevede il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo perizia variativa e suppletiva		€ 132 422,81
<i>di cui importo lavori soggetti a ribasso</i>		<i>€ 86 031,23</i>
	36,618	
	<i>a detrarre il ribasso offerto</i>	<i>%</i>
		€ 31 502,92
a.1 Lavori ribassati		€ 54 528,31
a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3 204,02
a.3 Costo manodopera (non soggetti a ribasso)		€ 43 187,56
Sommano per lavori ribassati, manodopera ed oneri di sicurezza		€ 100 919,89
 B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1 I.V.A sul nuovo importo contrattuale	22%	€ 22 202,38
b.2 ex art.92 d.lgs 163/2016	2%	€ 2 648,46
b.3 contributo autorità di vigilanza ll.pp.		€ 30,00
b.4 oneri di discarica, imprevisti, lavori in economia		€ 8 172,46
b.5 economie da lavori aggiuntivi		€ 0,00
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 33 053,30
Totale generale (A + B)		€ 133 973,19

- 2) di dare atto che fanno parte della presente "Perizia di variante suppletiva i seguenti elaborati tecnici:

1. relazione tecnica illustrativa;
2. elenco prezzi unitari;
3. computo metrico estimativo;
4. stima incidenza manodopera;s

5. stima incidenza sicurezza;
6. quadro comparativo;
7. schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

3) di affidare i maggiori lavori all'impresa appaltatrice **UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL** (P. IVA 01423230620), con sede in Benevento, C.da Perrottiello n.9, per un importo di €. 16.502,91, oltre IVA come per legge, che ha accettato di eseguire i maggiori lavori firmando l'allegato schema di atto di sottomissione;

4) di far gravare la maggiore spesa di € 20.133,55, IVA compresa, sul cap. 12331-16 imp. ~~915/15~~; 1100/2016

5) di trasmettere la perizia di variante al Settore Avvocatura per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Alessadrina Papa

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 12331/16 progressivo n. 1100/2016 € 20133,55

Data DISPONIBILE SU I.P.A. Firma 1100/2016 = € 102.138,08

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)**


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino de Bellis)


IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)