

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11987 Progr. N. 3079/2016
sub 1) del 16/02/2017

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

E BILANCIO
P.O. *Deleghate*
Dott. Stefania Bellis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 91 /02 del 25 GEN. 2017

OGGETTO: *LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN EDIFICIO DELL' IIS G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO.*

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

Cap. 11987 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. ~~1203/16~~ 3079/16 *ef*

CUP: I83G15000250001

CIG: 6458841434

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 76 del 28/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 1.499.400,00, di cui € 1.161.835,00 per lavori a base di gara, compresi € 4.425,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con decreto della Regione Campania n. 146 del 06/05/2016 è stato assegnato a questo Ente il finanziamento di € 1.499.400,00 relativo al Piano 2015, inerenti gli interventi di edilizia scolastica inseriti nel Piano Nazionale Triennale 2015/2017, di cui al D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito in Legge 08/11/2013, n. 128;
- con determinazione dirigenziale n. 759/02 del 04/11/2015 è stata indetta procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto;
- con determina dirigenziale n. 373/02 del 16/05/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) Lombardi Costruzioni s.r.l. (capogruppo e mandataria) con sede a Benevento alla C.da Olivola e TecnoCom Impianti s.r.l. (mandante) con sede ad Airola (BN) alla via Pezza, per l'importo netto di € 1.069.242,20, incluso € 4.425,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 29/06/2016 è stato sottoscritto con la Lombardi Costruzioni s.r.l., capogruppo e mandataria dell'Associazione Temporanea d'Impresa, il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2474, registrato a Benevento il 16/08/2016 al n. 6533 serie 1T;
- il quadro economico rimodulato post gara è stato regolarmente inviato e validato il 29/06/2016 tramite il Sistema di Gestione degli Interventi di Edilizia Scolastica (GIES) finanziati tramite Mutui BEI;
- con determina dirigenziale n. 792/02 del 15/11/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività tecniche di supporto al collaudo dei lavori, all'ing. ROMANO Carmine, professionista singolo, con studio in Benevento alla Via Alfredo

Zazo, 6 (P.I. 03268520719), per un importo netto di € 49.953,65, onnicomprensivo di onorario, spese, contributi previdenziali, I.V.A. ed ogni altro onere;

- l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, dispone che a tutti i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati entro la data di entrata in vigore del nuovo Codice (19/04/2016), continua ad applicarsi il previgente assetto normativo (D.Lgs. 163/2006);

Considerato che:

- nel corso dei lavori il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale "G. B. Lucarelli", con nota prot. n. 4477/A25 del 29/09/2016, a seguito di sopraggiunte esigenze funzionali della scuola, ha richiesto a questa Stazione Appaltante, la possibilità di apportare modifiche alla distribuzione interna degli ambienti progettati in modo da garantire una maggiore flessibilità d'uso e una fruizione degli spazi diversa da quella prevista nel progetto esecutivo;
- a seguito di tale richiesta, in data 10/12/2016 si è tenuto un incontro tra il dirigente scolastico, il R.U.P. e la direzione dei lavori, nel quale furono concordate le possibili variazioni da apportare al progetto esecutivo;
- con ordine di servizio n. 1 del 22/12/2016, il R.U.P. geom. Antonio SATERIALE, preso atto delle necessità palesate dal Dirigente Scolastico e, successivamente concordate con verbale del 10/12/2016, ha disposto la redazione, a cura del direttore dei lavori, di una perizia di variante;

Visto:

- la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ing. ROMANO Carmine, composta dei seguenti elaborati: *relazione tecnica illustrativa, pianta primo, secondo e terzo livello, computo metrico estimativo, quadro comparativo di confronto, elenco ed analisi dei nuovi prezzi, schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi*;
- la relazione giustificativa della perizia di variante prodotta dal Direttore dei Lavori;

Accertato che:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante prevista dall'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006;
- la variante è redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- l'importo in aumento della variante è pari al 3,723% dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti;

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento geom. Antonio SATERIALE, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 132, comma 1, del D.lgs. 163/2006 consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
- la perizia di variante suppletiva comporta un aumento dell'importo netto contrattuale di € 39.643,09, ed eleva l'importo complessivo netto dell'appalto ad € 1.108.885,29, al netto del ribasso di gara dell'8,00%, incluso € 4.425,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- per assicurare la copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori di variante, sono state utilizzate le somme disponibili nel quadro economico rimodulato post gara, come validato dal sistema GIES;
- le modifiche previste nella variante suppletiva non comportano aumenti del costo complessivo dell'intervento e non alterano l'impostazione progettuale;

3) il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, ripartito ed assestato come riportato in premessa, precisando che le economie di € 103.352,08 non sono più nelle disponibilità dell'Ente;

- **di attestare** che a seguito della perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale della ditta appaltatrice Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) Lombardi Costruzioni s.r.l. (capogruppo e mandataria) con sede a Benevento alla C.da Olivola e TecnoCom Impianti s.r.l. (mandante) con sede ad Airola (BN) alla via Pezza, viene aumentato ad € 1.108.885,29 (oneri per la sicurezza inclusi), con un aumento netto di € 39.643,09 (€ 1.108.885,29 – € 1.069.242,20) nei limiti del 5% dell'importo originario del contratto, trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziate per l'esecuzione dei lavori;
- **di impegnare** la maggiore spesa per complessivi € 43.607,40, di cui € 39.643,09 per lavori ed € 3.964,31 per I.V.A. al 10%, al **cap. 11987** bilancio 2017;
- **di dare atto** che l'intervento in questione è interamente finanziato con decreto della Regione Campania n. 146 del 06/05/2016, nell'ambito degli interventi di edilizia scolastica inseriti nel Piano Nazionale Triennale 2015/2017, di cui al D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito in Legge 08/11/2013, n. 128;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula del contratto aggiuntivo, le cui spese ricadono tutte a carico della Ditta affidataria;

Il R.U.P.

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio

P.O. con delega dirigenziale

Ing. Michelantonio PANARESE

