



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1322 DEL 26 GIU. 2017

Oggetto: **SP 140 - "TABURNO" DI SISTEMAZIONE, PER TRATTI SALTUARI, DEL PIANO VIABILE PARTICOLARMENTE AMMALORATO - CIG 55957784B07"**

Approvazione perizia di variante e schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12423, imp. n. 1513/15

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- La Provincia di Benevento al fine di provvedere alla sistemazione di alcuni tratti saltuari del piano viabile della SP 140 "Taburno", con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 195 del 30-12-2013, ha approvato il progetto preliminare e quello definitivo per l'importo complessivo di 80.000,00;
- con determina dirigenziale n. 933/06 del 31-12-2013 è stato approvato il progetto esecutivo;
- con determina dirigenziale n.862/06 del 29-12-2015 il progetto esecutivo precedentemente approvato è stato oggetto di adeguamento prezzi all'anno 2015 contenuto nell'ambito dell'importo complessivo disponibile di € 80.000,00;
- con la stessa determina dirigenziale n.862/06 del 29-12-2015 fu determinato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. secondo quanto stabilito con la citata determina dirigenziale n. 933/06 del 31/12/2013;
- con successiva determina dirigenziale n. 109/06 del 02-03-2016 è stato approvato il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto;
- alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori furono invitate n. 14 imprese qualificate e dal verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 13-04-2016 rimase aggiudicataria l'impresa Partenio Costruzioni srl (partita IVA 01185010624) con sede in Pannarano (BN) via indipendenza 115, con il ribasso d'asta del 35.995% sull'importo a base di gara.
- Con determina 283/06 del 16-05-2016 i lavori furono definitivamente aggiudicati alla ditta Partenio Costruzioni srl (partita IVA 01185010624) per l'importo di € 52.100,12 al netto del ribasso d'asta del 35,995% (di cui € 17.929,33 per lavori, € 32.797,38 per costo del personale, ed € 1.373,41 per oneri della sicurezza), oltre iva, come da quadro economico sottoriportato:

A) LAVORI			
	Importo totale lavori (come da computo)		€ 62.183,18
1-	- di cui oneri specifici delle lavorazioni e prescrizioni operative (2,209%)		€ 1.373,41
	- di cui per manodopera (52,743%)		€ 32.797,38
	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 28.012,39	
	a detrarre ribasso d'asta -35,995%	€ -10.083,06	
			€ 17.929,33
	Importo netto lavori		€ 52.100,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	1- Autorità di vigilanza		€ 30,00
	2- IVA sui lavori 22,00%		€ 11.462,03
	3- Art. 93 - D.Lgs. n. 163/2005 compreso oneri 2,00%		€ 1.243,66
	4- Oneri di smaltimento e discarica		€ 2.721,60
	5- Imprevisti		€ 141,26
	5- Eventuali opere complementari iva compresa		€ 12.301,33
	Totale somme a disposizione		€ 27.899,88
	Totale generale		€ 80.000,00

- in seguito all'aggiudicazione è stato stipulato con l'impresa PARTENIO COSTRUZIONI srl, contratto di appalto repertorio n. 2482 in data 14-07-2016, registrato a Benevento al n. 7401 serie 1T il 28.9.16 per l'importo netto di € 52.100,12;

Considerate le problematiche manutentive acuitesi lungo l'intero asse stradale si è ravvisata la necessità, di apportare al progetto appaltato alcune variazioni per garantire il risanamento di tratti stradali fortemente sconnessi e il ripristino di alcune barriere guard-rail divelte per cui è stata redatta la perizia di variante tecnica contenuta nell'importo contrattuale e con il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
	1- Importo totale lavori (come da computo)		€ 70.392,35
	- di cui oneri specifici delle lavorazioni e prescrizioni operative (1,94%)		€ 1.368,05
	- di cui per manodopera (25,92%)		€ 18.244,56
	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 50.779,74	
	a detrarre ribasso d'asta -35,995%	€ -18.278,18	
			€ 32.501,56
	Importo netto lavori		€ 52.114,17
		arrotondamento	€ -14,05
	Importo netto lavori da contratto		€ 52.100,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	1- Autorità di vigilanza		€ 30,00
	2- IVA sui lavori 22,00%		€ 11.465,12
	3- art. 113, D.Lgs. 50/2016 - 2,00%		€ 1.407,85
	4- Oneri di smaltimento e discarica		€ 2.721,60
	5- imprevisti		€ 0,00
	6 altri lavori aggiuntivi		€ 12.261,27
	Totale somme a disposizione		€ 27.885,83
	Totale generale		€ 80.000,00

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante di cui trattasi;

Visto l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;

Visto il rapporto del Settore Tecnico, prot. n. 0023213 del 06.06.2017;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di **APPROVARE** la perizia di variante **SP 140 – "TABURNO" DI SISTEMAZIONE, PER TRATTI SALTUARI, DEL PIANO VIABILE PARTICOLARMENTE AMMALORATO - CIG 55957784B07"**, redatto dal servizio viabilità, della provincia di Benevento con il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
1- Importo totale lavori (come da computo)		€	70.392,35
- di cui oneri specifici delle lavorazioni e prescrizioni operative (1,94%)		€	1.368,05
- di cui per manodopera (25,92%)		€	18.244,56
	Importo lavori soggetto a ribasso	€	50.779,74
	a detrarre ribasso d'asta	-35,995% €	-18.278,18
		€	32.501,56
	Importo netto lavori	€	52.114,17
		arrotondamento €	-14,05
	Importo netto lavori da contratto	€	52.100,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1- Autorità di vigilanza		€	30,00
2- IVA sui lavori	22,00%	€	11.465,12
3- art. 113, D.Lgs. 50/2016 -	2,00%	€	1.407,85
4- Oneri di smaltimento e scarica		€	2.721,60
5- imprevisti		€	0,00
6 altri lavori aggiuntivi		€	12.261,27
	Totale somme a disposizione	€	27.885,83
	Totale generale	€	80.000,00

2. di **APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento di nuovi prezzi allegato alla perizia;

3. di **DARE ATTO** che la suddetta perizia di variante non comporta aumento di spesa e trova copertura finanziaria sul Cap. 12423, imp. n. 1513/2015.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
Viabilità 1 e connesse Infrastrutture
P.O. delegata
ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11423 Progr. N. 1513/15

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

