



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2122 del 10/10/2017

Oggetto: S.P. n° 95 – Malepara – Rifacimento ponte crollato sulla S.P. tra il Comune di Casalduni e la SS.88 (codice intervento 00/U/06).
Perizia di variante tecnica e suppletiva.
Deliberazione del Presidente n° 210 del 09/08/2017.
Provvedimenti.

Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, impegni nn° 2363, 2364 e 3072/2016.
Cod. 2102

IL Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 1378 del 29.06.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- con atto n. 6 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 03/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento;
- all'art.1 della summenzionata convenzione è stabilito che alla relativa spesa di € 570.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziata sulla contabilità speciale n.5986 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Napoli, intestata al Commissario Delegato;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 48 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 570.000,00;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n° 88 del 10/06/2016 è stato approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa per complessivi €. 570.000,00;
- il Commissario delegato con decreto n°166 del 27/07/2016, ha approvato il progetto definitivo di cui sopra ed il relativo quadro economico di spesa;
- con determinazione dirigenziale n° 404/06 del 09/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 570.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°483/06 del 26/10/2016 si è provveduto ad

aggiudicare, definitivamente, i lavori in parola all'A.T.I. CO.FAF. Costruzioni s.r.l. - Iannotti Francesco per un importo lavori, al netto del ribasso del 41,515% di €. 239.775,77, oltre IVA come per legge;

- con determinazione dirigenziale n°561/06 del 06/12/2016 si è provveduto ad approvare la variazione delle sole somme a disposizione del q.e. di aggiudicazione;
- In data 28/03/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2568, per un importo dei lavori di €.239.775,77, oltre IVA come per legge, mentre i lavori sono stati consegnati in data 16/11/2016.

Considerato che:

- Con deliberazione del Presidente della Provincia n° 210 del 09/08/2017 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

	Q.E. rimodulato	Q.E. Perizia di variante	Differenze
A) LAVORI			
a.1) Lavori a misura a base d'asta	€ 393.287,16	€ 591.330,43	
a.2) ribasso d'asta del 41,515%	€ 163.273,16	€ 245.490,83	
a.3) Restano	€ 230.014,00	€ 345.839,60	
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (estrinseci)	€ 9.761,77	€ 9.761,77	
a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (intrinseci)		€ 2.576,69	
Sommano	€ 239.775,77	€ 358.178,06	€ 118.402,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 20.152,45	€ 45.214,27	€ 25.061,82
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€ 8.080,98	€ 8.080,98	€ -
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 20.152,45	€ -	-€ 20.152,45
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 500,00	€ 500,00	€ -
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€ 20.420,13	€ 20.420,13	€ -
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -	€ -
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -

b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -	€ -
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 2.000,00
b.12) contenzioso	€ -	€ -	€ -
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 75.037,99	€ 102.606,56	€ 27.568,57
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 177.344,00	€ 211.821,94	€ 34.477,95
TOTALE GENERALE	€ 417.119,77	€ 570.000,00	€ 152.880,24
Economie di gara	€ 152.880,23	€ 0,00	-€ 152.880,24
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ -

- in data 25/09/2017 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo rep. n° 485 alla convenzione originaria secondo quanto stabilito nella perizia di variante tecnica e suppletiva di cui sopra, precisando che l'importo dei lavori in economia riconoscibile è pari ad € 30.183,44.

Tenuto conto che:

- in sede di gara l'A.T.I. ha esplicitato le percentuali di partecipazione per l'esecuzione delle lavorazioni così definite:
 - a) Co.Faf. Costruzioni s.r.l. : 65,30%;
 - b) Iannotti Francesco: 34,70%.
- Occorre procedere sia alla rettifica del quadro economico di spesa secondo la precisazione contenuta nella convenzione aggiuntiva rep. n°485 del 25/09/2017 nonché all'attribuzione a ciascun componente dell'A.T.I. degli importi così come definiti nella perizia di variante tecnica e suppletiva nel seguente modo:
 - a) Co.Faf. Costruzioni s.r.l. : €. 285.346,13;
 - b) Iannotti Francesco: €. 151.631,10.

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di rettificare il quadro economico di spesa della perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con deliberazione del Presidente n° 210/2017, per le motivazioni riportate nella convenzione rep. n° 485 del 25/09/2017, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

	Q.E. rimodulato	Q.E. Perizia di variante	Differenze
A) LAVORI			
a.1) Lavori a misura a base d'asta	€ 393.287,16	€ 591.330,43	
a.2) ribasso d'asta del 41,515%	€ 163.273,16	€ 245.490,83	
a.3) Restano	€ 230.014,00	€ 345.839,60	
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (estrinseci)	€ 9.761,77	€ 9.761,77	
a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (intrinseci)		€ 2.576,69	
Sommano	€ 239.775,77	€ 358.178,06	€ 118.402,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 20.152,45	€ 30.183,44	€ 10.030,99
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€ 8.080,98	€ 8.080,98	€ -
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 20.152,45	€ -	-€ 20.152,45
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 500,00	€ 500,00	€ -
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€ 20.420,13	€ 20.420,13	€ -
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -	€ -
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -	€ -
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 2.000,00
b.12) contenzioso	€ -	€ -	€ -
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 75.037,99	€ 102.606,56	€ 27.568,57
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 177.344,00	€ 211.821,94	€ 19.447,11
TOTALE GENERALE	€ 417.119,77	€ 554.969,17	€ 137.849,41
Economie di gara	€ 152.880,23	€ 15.030,83	-€ 137.849,41
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ -


- 2) di far gravare la spesa complessiva di €. 554.969,17 sul capitolo n° 12445;
- 3) di suddividere l'importo dei lavori nel seguente modo:
 - a) Co.Faf. Costruzioni s.r.l. : €. 285.346,13 sul capitolo n° 12445, impegni n°2363/2016 e n°3072/2016.
 - b) Iannotti Francesco: €. 151.631,10 sul capitolo n° 12445, impegno n°2364/2016 e n°3072/2016.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandrina Papa



Il Responsabile di Servizio
P. D. delegata
Ing. Salvatore Mincuzzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

Trucchetto

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)**

