



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. MP85 Progr. n. 1776/2018€ 237732,76

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

(Dott. Serafino DE BELLIS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)Determinazione n. 2247/02 del 27 SET. 2018**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LICEO A. LOMBARDI" LARGO A. R. CAPONE, 82011 AIROLA - BENEVENTO. INTERVENTO N. 00612CAM050.**Approvazione della perizia di Variante, presa d'atto del provvedimento (voto) n. 41 del Provveditorato interregionale per le OO.PP. per la Campania, Puglia, Molise e Basilicata e approvazione nuovo quadro economico di spesa;**

importo netto atto di sottomissione € 27.463,76 oltre IVA del 22% pari a € 6.042,03 e oneri di smaltimento in discarica pari ad € 10.418,00.

RIFERIMENTO CONTABILE Capitolo 11985 IMPEGNO N. 1776/2018 ex 18/2016

CUP: I16E12000410001 --- CIG: 6629061A2F

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA**Visto:**

la Determinazione n. 989 del 7/05/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'ari 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

-- con deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2012. il C1PE ha approvato il Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi, anche strutturali, degli edifici scolastici, assegnando a questo Ente risorse per complessivi € 932.830,00. di cui € 155.580,00 per la messa sicurezza dell'Istituto "Liceo A. Lombardi" Largo A. R. Capone, 82011 Airola - Benevento;

-- con nota prot. n. 8124 del 19/09/2014 il MIT ha trasmesso a questo Ente, la Convenzione prot. n. 21156 del 16/12/2013 regolante i rapporti tra Stato ed Ente beneficiario, nella quale è richiamato il Decreto prot. n. 21156 del 16/12/2013 con il quale è stato formalizzato l'impegno della complessiva spesa a carico dello Stato di € 155.580,00:

-- con determina n. 205/02 del 16/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 155.580,00, di cui € 119.831,17 per lavori a base di gara, compresi € 2.960,83 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 35.748,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-- con determina dirigenziale n. 325/02 del 27/04//2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della ditta EDIL LOMBARDI STRADE, di LOMBARDI PASQUALINO Via Fontana 14, 83014 Campoli M.T. (BN) - Partita IVA IT01281260628 per l'importo netto di € 78.080,41 incluso € 2.960,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso avendo offerto un ribasso pari al 35,724% dell'importo a base di gara.

Preso atto che:

- il Direttore dei lavori, ha trasmesso gli atti relativi suddetta alla perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria a causa di eventi imprevisi ed imprevedibili così come descritto dall'art. 132, comma 1, lettera

b), del D.lgs. 163/2006, in particolare le condizioni generali di sicurezza delle facciate e dei gradini, sono peggiorate, infatti, si sono verificati fenomeni di dissesto e di distacco di elementi lapidei in più punti della facciata dell'edificio, che necessitano di un improcrastinabile intervento di consolidamento. I gradini rotti delle scalinate esterne, le ornate distaccate delle finestre e l'intonaco esterno distaccato costituiscono un serio pericolo per l'utenza dell'Istituto scolastico. Gli interventi di messa in sicurezza sopradescritti non sono compresi nel progetto esecutivo, in quanto all'epoca della valutazione i danni alle ornate e all'intonaco non erano molto evidenti e non furono ritenuti prioritari.

Tenuto conto che:

La presente perizia di variante suppletiva, che non altera l'impostazione progettuale, è contenuta nell'importo autorizzato di € 155.580,00 e non comportano quindi aumenti di spesa. L'importo dei lavori varierà in relazione al seguente nuovo quadro economico:

Importo progetto principale	€ 119.831,17
Importo 1° variante suppletiva <20% dell'Importo progetto principale.	€ 40.731,81
A) Totale Lavori (lavori a misura €101.703,25 +costo della manodopera € 31.929,11+costi per la sicurezza ordinari € 3.601,61+costi per la sicurezza straordinari € 6.532,19	€ 160.562,98
a.1- A detrarre costi per la sicurezza straordinari	€ 6.552,19
a.2- Restano soggetti a ribasso d'asta (A-a.1)	€ 154.010,79
a.3- Ribasso d'asta offerto 35,724%	€ 55.018,81
a.4- Restano netti per lavori (a.2-a.3)	€ 98.991,98
a.5- Costi per la sicurezza straordinari	€ 6.552,19
Totale importo netto dell'Appalto (a.4+a.5)	€ 105.544,17

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1) I.V.A. 22% sui lavori	€ 23.219,72
b.2) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e succ. m.i.	€ 3.211,26
b.3) Polizza assicurativa progettista interno - art. 90, c. 5, D.Lgs.vo n. 163/06	€ 344,00
b.4) Spese Provveditorato per istruttoria (1,00% di A)	€ 1.605,63
b.5) Contributo gare a favore dell'autorità di vigilanza	€ 30,00
b.6) Oneri per conferimento in discarica autorizzata	€ 12.650,00
b.7) Economie di spesa da ribasso offerto	€ 8.975,23
Totale Somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)	€ 50.035,83
Totale Importo Finanziato	€ 155.580,00

ed avrà i seguenti discostamenti rispetto alle previsioni iniziali di spesa:

Importo complessivo netto lavori di perizia	€ 105.544,17
A detrarre importo netto lavori contratto principale	€ 78.080,41
Importo netto atto di sottomissione	€ 27.463,76

-- le lavorazioni previste nella perizia saranno eseguite agli stessi patti e condizioni del contratto originario ed agli stessi prezzi in esso allegati. Al fine di contabilizzare le nuove categorie di lavoro inserite nella perizia e non previste nell'elenco prezzi originario allegato al progetto, è stato necessario provvedere alla formazione di n. 16 nuovi prezzi, dedotti da prezziario Regione Campania anno 2014 e n. 1 nuovo prezzo determinato con analisi dei prezzi. Tutti i nuovi prezzi sono stati concordati con relativo verbale e determinati, ai sensi dell'ex art. 136 comma 1 lettera a) del DPR 554/99 e ss. mm. ed ii. ed assoggettati al medesimo ribasso d'asta del 35,724% offerto in sede di aggiudicazione;

Considerato che:

l'importo complessivo delle opere risulta incrementato rispetto alle previsioni contrattuali, quindi è stato necessario redigere, in schema, apposito Atto di sottomissione, che prevede un maggiore importo netto per lavori di € 27.463,76 comprensivo di oneri della sicurezza.

Ritenuto:

- doversi approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva del progetto denominato Lavori di MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "Liceo A. Lombardi" Largo A. R. Capone, 82011 Airola Benevento - INTERVENTO N. 00612CAM050, redatta dal direttore dei lavori Geom. Giuseppe Capuozzo, per l'importo complessivo di € 155.580,00 ripartito secondo il quadro economico sopra riportato;

- doversi approvare lo schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi al netto del ribasso del 35,724%, con un maggior importo contrattuale dei lavori affidati alla stessa ditta Edil Lombardi Strade di Lombardi Pasqualino con sede in Campoli M.T. (BN), pari ad € 27.463,76, contenuto nel limite delle somme a disposizione;

- potersi imputare la maggiore spesa alla voce "b.5 imprevisti e b.8 economie di spesa" del quadro economico rimodulato in fase di affidamento dei lavori, con relativi oneri, approvato con determina dirigenziale n. 325/02 del 27/04//2016 Capitolo 11985 impegno n. 18 2016;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

di approvare la perizia di variante suppletiva del progetto denominato " **Lavori di messa in sicurezza dell'istituto di Istruzione Superiore Liceo "LOMBARDI" di Airola** ", per l'importo complessivo di € 155.580,00 di cui € 105.544,17 per lavori al netto ribasso d'asta contrattuale ed € 50.035,83 per somme a disposizione, ripartito secondo il quadro economico riportato nelle premesse del presente dispositivo;

di approvare lo schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con un maggior importo contrattuale dei lavori, affidati alla stessa ditta Edil Lombardi Strade di Lombardi Pasqualino con sede in Campoli M.T. (BN), **pari ad € 43.923,79 di cui € 27.463,76 per lavori, € 6.042,06 per iva sui lavori al 22% e € 10.418,00 per altri oneri di smaltimento in discarica**, contenuto nel limite delle voci "b.5 imprevisti e b.8 economie di spesa" del quadro economico rimodulato in fase di affidamento dei lavori, con relativi oneri, approvato con determina dirigenziale n. 325/02 del 27/04//2016;

di imputare la maggiore spesa alle voce voce "b.5 imprevisti e b.8 economie di spesa", con relativi oneri, di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di cui alle premesse del presente provvedimento;

di inviare copia del provvedimento di approvazione, ad avvenuta esecutività, all'Ufficio contratti dell'Ente per gli adempimenti relativi alla stipula dell'Atto di sottomissione;

di confermare l'imputazione della spesa al cap. 11985 progr. 18/2016.

Il Tecnico Istruttore
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
Il Responsabile del procedimento
ing. Angelo D'ANGELO

