



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 113 del 30 MAG 2019

**OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO, PER TRATTI SALTUARI, DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. APPARTENENTI AL "COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 142.464,00.**

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Maggio ore 13,30 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, Antonio di Maria, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

## IL PRESIDENTE

### Premesso che:

- Questo Ente, in relazione ai fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in favore della Provincia di Benevento per l'anno 2018, con PEC del 31/05/2018, provvede a trasmettere al competente Ministero il programma degli interventi a farsi che comprendeva anche l'intervento in oggetto;
- Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n°23582 del 14/06/2018, nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo €. 142.464,00 a cui è stato assegnato il codice n. 00545.18.BN;
- Con deliberazione Presidenziale n° 246 del 15/06/2018 si è provveduto alla presa d'atto del programma degli interventi finanziato dal M.I.T;
- Con deliberazione Presidenziale n° 287 del 26/07/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare denominato "Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade del Comparto 1 - Hinterland Benevento", per un importo complessivo di €. 142.464,00;
- Con determinazione dirigenziale n. 2432 del 18/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo degli "Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade del Comparto 1 - Hinterland Benevento", per un importo lavori di €.112.324,49 (di cui €. 2.793,90 per oneri della sicurezza), oltre €.30.139,51, per somme a disposizione per un totale complessivo di €. 142.464,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 971 del 16/04/2019, i predetti lavori sono stati aggiudicati, mediante procedura di gara negoziata, all'Impresa **Iannotti Francesco** (P.IVA 01170040628), con sede legale in San Lorenzo Maggiore (BN), alla c.da Campolongo, 4, per un importo lavori, al netto del ribasso del 37,641%, di €.71.093,40, oltre IVA come per legge, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		€	112.324,49
	<b>di cui soggetti a ribasso</b>		€	109.537,73
	a detrarre il ribasso offerto	37,641%	€	41.231,10
a.1	Lavori ribassati		€	<b>68.306,64</b>
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
	- specifici delle lavorazioni	€ 2.241,96		
	- oggettivi di cantiere	<u>€ 544,80</u>		
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.786,76	€	<b>2.786,76</b>
	<b>Sommano per lavori</b>		€	<b>71.093,40</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	15.640,54
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	2.246,49
b.3	Contributo ANAC		€	30,00
b.4	Imprevisti Oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	3.151,63
b.5	Economie per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016		€	50.301,94
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>71.370,60</b>
	<b>IMPORTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>		€	<b>142.464,00</b>

➤ I lavori sono stati consegnati in data 18/04/2019;

**Considerato che:**

- nelle more dell'approvazione del progetto definitivo – esecutivo e dell'affidamento dei lavori previsti, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche del periodo invernale, la viabilità del Comparto ha evidenziato ulteriori criticità;
- particolarmente compromessa risulta la S.P. n. 28 denominata "San Giovanni Marcopio", la quale allo stato si presenta con cunette e zanelle occluse e con un manto stradale cosparso di buche, fessurazioni, ondulazioni, depressioni, rigonfiamenti, fratture, ormaie ecc.;
- nell'individuazione dei tratti di cunette e zanelle maggiormente bisognose di riapertura e pulizia, a seguito delle modificate esigenze in dipendenza degli effetti delle avverse condizioni meteorologiche del periodo invernale, si è riscontrato la impossibilità di procedere alla totale movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta per cui la necessità del trasporto a rifiuto della parte eccedente con incremento anche dei costi di smaltimento;
- per far fronte nell'immediato, in attesa di un radicale intervento di sistemazione della precitata S.P. 28, al ripristino dei tratti di strada della stessa ormai impercorribili - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 12 (*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.*) - è stata predisposta la presente perizia di variante tecnica e suppletiva, contenuta nell'ambito delle risorse disponibili nel Q.E. approvato con la determinazione di aggiudicazione n° 971 del 16/04/2019;

- La Perizia di variante tecnica e suppletiva ha un costo complessivo € **142.464,00** - di cui € 85.068,60 per lavori al netto del ribasso del 37,641% ed € 57.395,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione - con un maggior importo netto lavori pari ad € **13.975,20** (€ 85.068,60 perizia - € 71.093,40 contratto) pari al 19,66% dell'importo di contratto (*rientrante nei limiti previsti dall'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.*), il tutto distinto come nel nuovo quadro economico di seguito riportato :

A)	<b>Lavori a base d'asta</b>		€	134.665,64
	<b>di cui soggetti a ribasso</b>		€	131.763,35
	a detrarre il ribasso offerto	37,6410%	€	49.597,04
a.1	Lavori ribassati		€	<b>82.166,31</b>
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
	- specifici delle lavorazioni	€ 2.357,49		
	- oggettivi di cantiere	€ 544,80		
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.902,29	€	<b>2.902,29</b>
	<b>Sommano per netto lavori</b>		€	<b>85.068,60</b>
B)	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	18.715,09
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	2.693,31
b.3	Contributo ANAC		€	30,00
b.4	Imprevisti, Oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	10.000,00
b.5	Economie per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016		€	25.956,99
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>57.395,40</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€	<b>142.464,00</b>

**Dato atto che** l'incremento di importo contrattuale, di € 13.975,20, oltre IVA al 22%, è pari al 19,66% di quello affidato all'impresa.

**Visto** l'art.106, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

**Ritenuto** dover provvedere in merito.

**Visto** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì 20.05.2019

IL RESPONSABILE Servizio Viabilità 2  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Michelantonio PANARESE



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Lì 28/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Dott. Serafino DE BELLIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO  
(ing. Maurizio Perlingieri)



## IL PRESIDENTE

### Delibera

- 1) **di approvare**, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., la perizia di variante tecnica e suppletiva, degli "Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade del Comparto 1 - Hinterland Benevento", il cui quadro economico di spesa risulta essere il seguente:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		€	134.665,64
	<b>di cui soggetti a ribasso</b>		€	131.763,35
	a detrarre il ribasso offerto	37,6410%	€	49.597,04
a.1	Lavori ribassati		€	<b>82.166,31</b>
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
	- specifici delle lavorazioni	€ 2.357,49		
	- oggettivi di cantiere	€ 544,80		
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.902,29	€	<b>2.902,29</b>
	<b>Sommano per netto lavori</b>		€	<b>85.068,60</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	18.715,09
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	2.693,31
b.3	Contributo ANAC		€	30,00
b.4	Imprevisti, Oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	10.000,00
b.5	Economie per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016		€	25.956,99
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>57.395,40</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€	<b>142.464,00</b>

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione già firmato dall'impresa aggiudicataria;
- 3) di dare atto che la maggiore spesa complessiva per lavori di **€ 13.975,20**, oltre IVA al 22%, per un totale di €17.049,74 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 971 del 16/04/2019;
- 4) di far gravare la spesa complessiva di €. 142.464,00 sul capitolo n° 12411, imp. nn. 3145 e 3147/2018;
- 5) di dare mandato al Dirigente del Settore degli adempimenti consequenziali;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO  
Il Dirigente

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(dr. Franco Nardone)

*Handwritten signature of Franco Nardone*

**IL PRESIDENTE**

(Antonio Di Maria)

*Handwritten signature of Antonio Di Maria*

N. 1730 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**BENEVENTO** 30 MAG 2019

**IL MESSO**

*Handwritten signature of the messenger*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dr. Franco Nardone*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Handwritten signature of Franco Nardone*

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

=====  
=====

Copia per

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____