



# Provincia di Benevento

*Pettore Tecnico*

## SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 512 del 04/03/2020

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-STRALCIO FUNZIONALE N°2 "IMPIANTI DI DEPURAZIONE".  
DELIBERAZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 53 DEL 28/03/2019.  
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.**

**Riferimento Contabile: Capitolo n°14421, impegni nn°1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1758, 1759/2018.**

### IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- 1) con determinazione dirigenziale n° 892/06 del 16.09.1999 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa C.I.S. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 1 "Collettori fognari", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 27%, di £. 2.169.700.000, oltre £. 1.635.650.000 per somme a disposizione per complessivi £. 3.805.350.000 (€. 1.965.299,26);
- 2) con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa S.I.D.I. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 2 "Impianti di depurazione", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £.2.462.516.000 per somme a disposizione per complessivi £. 6.709.140.000 (€.3.464.984,26);
- 3) in data 06/06/2000 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 76, per per l'importo complessivo di €2.193.198,26, oltre IVA come per legge;
- 4) Con verbale del 08/03/2000 vennero consegnati i lavori;
- 5) In data 12/09/2002 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori del depuratore di Airola;
- 6) con deliberazione della Giunta Provinciale n° 629 del 03/10/2007 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva il cui atto di sottomissione rep. n° 22 venne sottoscritto in data 05/02/2008; l'importo contrattuale, per effetto di detta perizia di variante, venne stabilito in complessivi € 2.214.508,58, oltre IVA come per legge, con un incremento di € 21.310,32;
- 7) In data 07/10/2008 venne emesso per l'impianto di depurazione di Airola certificato di collaudo tecnico e in pari data l'impianto venne trasferito per la gestione al Comune di Airola;
- 8) l'impresa SIDI s.r.l. all'atto della firma del certificato di collaudo tecnico in data 07/10/2008 apponeva riserva "al capitolo proroghe concesse e ritardi"; in pari data la commissione di collaudo controdeduceva nel modo seguente: "La riserva posta dall'impresa sarà esaminata, una volta esplicitata, dalla D.L. e dalla Commissione di collaudo nella fase di collaudo amministrativo non essendo pertinente al presente atto che ha natura esclusivamente tecnica".

**Considerato che:**

- 1) In data 02/03/2010 venne sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti ed il Comune di Durazzano, con il quale veniva stabilita la volontà del Comune di Sant'Agata de' Goti di rendere disponibile il proprio impianto di depurazione, posto alla località Capitone dell'area PIP del Comune di Sant'Agata de' Goti, a servizio della depurazione dello stesso Comune e del Comune di Durazzano.
- 2) La Regione Campania con decreto dirigenziale n.94 del 01/07/2010 e successiva nota prot. n.2010.0793042 del 04/10/2010, approvava il predetto Protocollo d'Intesa ed il relativo programma ivi richiamato;
- 3) in data 23/05/2018, a seguito dell'intervento progettato dalla società regionale Arcadis e dal Comune di Limatola, è stato firmato tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti, il Comune di Limatola, il Comune di Durazzano e il Comune di Dugenta, il Protocollo d'Intesa che prevede che la Provincia di Benevento, nell'ambito delle finalità del presente Protocollo d'Intesa, si impegna a realizzare, nei limiti delle risorse disponibili (pari ad € 1.742.307,32) nel "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – Sub stralcio funzionale n°2 – depuratori ", in luogo del previsto depuratore alla località Ponteforno nel Comune di Limatola, i seguenti interventi:
  - la rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione comunale nell'area P.I.P. "Capitone" nel Comune di Sant'Agata de' Goti a servizio anche del Comune di Durazzano provvedendo al suo trasferimento, ad ultimazione delle stesse, per la relativa gestione al Comune di Sant'Agata dei Goti. Detto intervento è necessario in quanto il Comune di Sant'Agata de' Goti, ha posto in rilievo che il proprio depuratore, di località Capitone dell'area PIP, a causa di una rilevante situazione di stasi amministrativa da parte dello stesso Ente, è abbisognevole di un intervento di ripristino dovuto alla vandalizzazione delle opere che lo compongono e che pertanto ne chiede, per il suo utilizzo, consistenti interventi straordinari.
  - L'adeguamento e ammodernamento dell'impianto di depurazione in località Molino Vecchio nel Comune di Dugenta per un importo stimato di almeno €70.000,00 come da prescrizione riportata nella Delibera G.C. di Dugenta n°9 del 30/01/2018;
  - Lavori di adeguamento e ammodernamento del collettore fognario lungo la strada comunale "Pisciariello", nel Comune di Limatola, che ha come recapito finale l'impianto di depurazione ubicato alla medesima località per un importo stimato di almeno €. 100.000,00, come da prescrizione riportata nella Delibera di G.C. di Limatola n° 77 del 15/03/2018.
- 4) Con determinazione dirigenziale n° 273 del 07/02/2018 si è preso atto della cessione del ramo d'azienda dell'impresa S.I.D.I. s.r.l., con sede in Noci (BA) alla c.da Pizzunzo (P.IVA. 00502250343) in favore dell'impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627) relativamente al predetto contratto di appalto rep. n° 76 del 06/06/2000 (atto a rogito del 21/11/2017 del Notaio dott. Filippo Marinelli, rep. n° 26712, racc. n°12581, registrato a Benevento il 04/12/2017 al n° 9296, serie 1T). Inoltre con nota (raccomandata a mano) del 28/01/2019, l'impresa Gicada Group s.r.l. ha chiesto alla S.I.D.I. s.r.l., ai sensi dell'art. 3 del contratto di affitto di volersi avvalere della facoltà di prorogare di dodici mesi il contratto, che, quindi andrà a scadere il 20/11/2020. Detta nota risulta firmata per accettazione dal liquidatore della S.I.D.I. s.r.l.;
- 5) con deliberazione Presidenziale n° 398 del 27/11/2018 e successiva n°53 del 28/03/2019 è stata approvata la perizia tecnica denominata "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°2 "Impianti di depurazione" - Opere di ripristino del depuratore di Sant'Agata de' Goti, alla località "Capitone" dell'area P.I.P. e opere accessorie", comprendete le opere di cui al Protocollo d'Intesa del 23/05/2018, analiticamente riportate al precedente punto 3) del considerato;
- 6) il quadro economico di spesa è il seguente:

|   |                       |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>A) Importo lavori di affidamento al netto del ribasso del 18,23%</b> | <b>€ 2 218 897,18</b> |                     |
| <b>A1) Importo lavori eseguiti e collaudati (Impianto di Airola)</b>    | € 829 258,71          | <b>€ 829 258,71</b> |
| A2) Somma disponibile (A-A1)  | 1 389 638,47          |                     |

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| <b>B1) Importo lavori Depuratore di Sant'Agata de' Goti ed opere accessorie</b> | € 1 312 286,80 |                       |
| B2) Ribasso del 18,23%  | € 239 229,88   |                       |
| B3) Restano   | € 1 073 056,92 |                       |
| B4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                | € 68 198,92    |                       |
| <b>B5) Importo totale dei lavori da eseguire</b>                                |                | <b>€ 1 141 255,84</b> |
| <b>C) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                             |                |                       |
| C1) Per espropri, spese indagini geologiche                                     | € 59 392,54    |                       |
| C2) per spese di pubblicità   | € 7 211,91     |                       |
| C3) Per allacciamenti e imprevidi   | € 60 851,52    |                       |
| C4) art. 113 D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.   | € 27 609,71    |                       |
| C5) spese tecniche  | € 631 312,38   |                       |
| C6) IVA sui lavori eseguiti e su C3)  | € 160 000,00   |                       |
| C7) IVA su C5)  | € 127 573,95   |                       |
| C8) IVA su lavori da eseguire   | € 114.125,58   |                       |
| C9) economia da ribasso   | € 306.389,50   |                       |
| <b>C10) Sommano</b>   |                | <b>€ 1 494 467,10</b> |
| <b>TOTALE GENERALE (A1+B5+C10)</b>  |                | <b>€ 3 464 981,64</b> |

#### Tenuto conto che:

- con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 89 del 19/02/2020, è stata apportata la variazione di Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, riguardante, tra l'altro, l'intervento di cui all'oggetto, per l'importo di € 1.603.392,43, in termini di competenza e cassa nell'esercizio 2020, quali risorse provenienti dal Dipartimento del Tesoro e disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- la somma ancora disponibile di €. 1.742.307,32 (pari alla differenza tra l'importo complessivo di €.3.464.981,64 e le somme liquidate e pagate pari ad €. 1.722.674,32) trova capienza sul capitolo n°14421 nel seguente modo:
  - €. 63.667,76 impegno n°1750/2018;
  - €. 200.000,00 impegno n°1751/2018;
  - €. 15.366,44 impegno n°1752/2018;
  - €. 200.000,00 impegno n°1753/2018;
  - €. 179.734,11 impegno n°1754/2018;
  - €. 91.360,01 impegno n°1755/2018;
  - €. 223.717,05 impegno n°1756/2018;
  - €. 600.000,00 impegno n°1758/2018;
  - €. 168.461,95 impegno n°1759/2018.

**Ritenuto** dover procedere all'approvazione dello schema di atto di sottomissione.

#### Visto

- 1) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) il D.P.R. n° 554/99 e s.m.i.;
- 3) il D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## DETERMINA

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) di **approvare** l'allegato schema di atto di sottomissione, da sottoscrivere con la ditta appaltatrice Gicada Group s.r.l., riguardante l'intervento di cui all'oggetto, la cui perizia di spesa è stata approvata con deliberazione del Presidente n° 53 del 28/03/2019;
- 2) di **dare** mandato al Dirigente del Settore per gli adempimenti consequenziali.

L'Istruttore tecnico  
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il R.U.P. - Responsabile di Servizio P.O.  
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente  
Ing. Angelo Carmine Giordano

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

---

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(dott. Serafino DE BELLIS)**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM  
(avv. Nicola BOCCALONE)**



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

**Oggetto:** Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°2 "Impianti di depurazione".

**Impresa:** Ditta S.I.D.I. s.r.l., con sede in Noci (BA) alla c.da Pizunzo (P.IVA. 00502250343) ed a seguito di cessione di ramo d'azienda in favore impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627) (atto a rogito del 21/11/2017 del Notaio dott. Filippo Marinelli, rep. n° 26712, racc. n°12581, registrato a Benevento il 04/12/2017 al n° 9296, serie 1T).

**Contratto:** rep. n° 76 del 06/06/2000.

**Atto di sottomissione n° 1:** rep. n° 64 del 10.04.2002.

**Atto di sottomissione n° 2:** del 21/06/2007

### ATTO DI SOTTOMISSIONE N°3

### VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- art. 8 D.M. 49/2018)

#### Premesso che:

- 1) con determinazione dirigenziale n° 892/06 del 16.09.1999 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa C.I.S. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 1 "Collettori fognari", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 27%, di £. 2.169.700.000, oltre £. 1.635.650.000 per somme a disposizione per complessivi £. 3.805.350.000 (€ 1.965.299,26);
- 2) con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa S.I.D.I. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio

n° 2 "Impianti di depurazione", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £.2.462.516.000 per somme a disposizione per complessivi £. 6.709.140.000 (€3.464.984,26);

3) con deliberazione di G.P. n° 243 del 27.06.2003, per le motivazioni nella stessa riportate venne approvato lo scioglimento del contratto di appalto sottoscritto con l'impresa C.I.S., per mutuo consenso e senza reciproco indennizzo con sottoscrizione di relativo atto di scioglimento in data 23.09.2003 al n° 244 di rep.;

4) A seguito di una ricognizione economica sui due appalti precedenti, come analiticamente riportato nella determinazione dirigenziale n°490/06 dell'11/07/2001 sono risultate le seguenti economie:

a) Sub-stralcio n° 2 "Impianti di depurazione":

importo complessivo disponibile €. 3.464.984,26

b1) Sub-stralcio n°2 "Impianti di depurazione"

importo pagato €. 1.425.831,45

b2) Somma disponibile **€2.039.152,81**

5) relativamente all'appalto relativo al sub-stralcio funzionale n°2 -"Impianti di depurazione", le somme disponibili quantificate nella predetta determinazione n°490/2011, vanno rettificate alla luce della deliberazione di G.P. n°629 del 03/10/2007 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, senza aumento di spesa, il cui importo dell'intervento veniva rimodulato in €. 3.464.981,64, così come allegato alla stessa deliberazione;

6) con determinazione dirigenziale n° 819 del 10/12/2015 si è provveduto

ad approvare il seguente quadro economico di spesa:

a) **Importo lavori al netto del ribasso** €. **2.218.897,18**

b) **Somme a disposizione:**

b1) Per espropri €. 59.392,54

b2) per spese di pubblicità €. 7.211,91

b3) per allacciamenti e imprevisti €.100.851,52

b4) art. 92 D.Lgs. 163/2006 €. 26.752,47

b5) spese tecniche €.565.738,61

b6) IVA sui lavori eseguiti e voce b3) €.227.115,36

b7) IVA al 20% su b5) €.113.147,72

b8) IVA sui lavori da eseguire €.145.874,34

b9) economie da ribasso €. 0,00

**Totale somme a disposizione** €. **1.246.084,46**

**Totale generale** €. **3.464.981,64**

**Considerato che:**

1) con determinazione dirigenziale n° 273 del 07/02/2018 si è preso atto della cessione del ramo d'azienda dell'impresa S.I.D.I. s.r.l., con sede in Noci (BA) alla c.da Pizunzo (P.IVA. 00502250343) in favore dell'impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627) relativamente al predetto contratto di appalto rep. n° 76 del 06/06/2000 (atto a rogito del 21/11/2017 del Notaio dott. Filippo Marinelli, rep. n° 26712, racc. n°12581, registrato a Benevento il 04/12/2017 al n° 9296, serie 1T). Inoltre con nota (raccomandata a mano) del 28/01/2019, l'impresa Gicada Group s.r.l. ha chiesto alla S.I.D.I. s.r.l., ai sensi dell'art. 3 del contratto di affitto di

volersi avvalere della facoltà di prorogare di dodici mesi il contratto, che, quindi andrà a scadere il 20/11/2020. Detta nota risulta firmata per accettazione dal liquidatore della S.I.D.I. s.r.l.;

1) in data 23/05/2018 è stato firmato tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti, il Comune di Limatola, il Comune di Durazzano e il Comune di Dugenta, il Protocollo d'Intesa che prevede quanto segue:

➤ la rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione comunale nell'area P.I.P. "Capitone" nel Comune di Sant'Agata de' Goti a servizio anche del Comune di Durazzano provvedendo al suo trasferimento, ad ultimazione delle stesse, per la relativa gestione al Comune di Sant'Agata dei Goti. Detto intervento è necessario in quanto il Comune di Sant'Agata de' Goti, ha posto in rilievo che il proprio depuratore, di località Capitone dell'area PIP, a causa di una rilevante situazione di stasi amministrativa da parte dello stesso Ente, è bisognoso di un intervento di ripristino dovuto alla vandalizzazione delle opere che lo compongono e che pertanto ne chiede, per il suo utilizzo, un consistente intervento di manutenzione straordinaria;

➤ L'adeguamento e ammodernamento dell'impianto di depurazione in località Molino Vecchio nel Comune di Dugenta per un importo stimato di almeno €70.000,00 come da prescrizione riportata nella Delibera G.C. di Dugenta n°9 del 30/01/2018;

➤ Lavori di adeguamento e ammodernamento del collettore fognario lungo la strada comunale "Pisciariello", nel Comune di Limatola, che

ha come recapito finale l'impianto di depurazione ubicato alla medesima località per un importo stimato di almeno €. 100.000,00, come da prescrizione riportata nella Delibera di G.C. di Limatola n° 77 del 15/03/2018.

**Tenuto conto che** la necessità di modifica del progetto esecutivo è determinata da "...*eventi imprevisti ed imprevedibili. [...]. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizione legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od **enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*** ", per cui rientranti nell'art. 106, comma 1, lett. c1, del D.Lgs. n° 50/2016.

L'anno **2020** il giorno ..... del mese di ..... con il presente atto si conviene quanto segue:

**ART.1** – L'impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627), rappresentata dal sig. Fuccio Giuseppe, dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, le nuove lavorazioni sopra descritte agli stessi patti, e condizioni del contratto principale e di cui ai Nuovi Prezzi, descritti all'art. 2 del presente verbale.

**ART. 2** - Con il presente atto vengono approvati e accettati dall'impresa i nuovi prezzi, di cui n° 21 da analisi prezzo e la restante parte dal prezzario della Regione Campania a quali sarà applicato il medesimo ribasso di aggiudicazione del 18,23%, che si riportano nell'allegato al presente.

**ART. 3** – Con accordo bonario sottoscritto in data \_\_\_\_\_ l'impresa Gicada Group s.r.l. ha rinunciato alle riserve iscritte nel registro di contabilità in data \_\_\_\_\_

08/11/2019, previa ripresa dei lavori;

**ART.4** - L'importo complessivo netto dei lavori di che trattasi ammonta a €1.141.255,84, al netto del ribasso del 18,23% di cui al contratto principale, così articolato:

a) Lavori al netto del ribasso del 18,23% € 1.073.056,92

b) oneri sicurezza € 69.198,92

**Totale servizi in affidamento €1.141.255,84, oltre IVA al 10%.**

**ART. 4)** Il tempo per l'ultimazione dei lavori viene determinato di gg. 120 (centoventi).

Le spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

**L'impresa appaltatrice**

**Il Progettista – D.L.**

*Gicada Group s.r.l.*

*arch. Giancarlo Marcarelli*

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Salvatore Minicozzi*

**Il Dirigente**

*Ing. Angelo Carmine Giordano*