



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

## SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

### UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Dott. Serafino De Bellis)

## SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

### UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N. 2383 DEL 20/11/2020

**OGGETTO:** Rimodulazione ed aggiornamento della progettazione esecutiva redatta per la realizzazione delle "Opere di messa in sicurezza del sito della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)".  
Ulteriore proroga dei termini per l'espletamento dei servizi di ingegneria affidati al R.T.P. con capogruppo-mandatario ing. Matteo Gregorini, con studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F11.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 14350

CUP: D62I10000220005

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.1160 del 13-05-2019, che in questo provvedimento si intende integralmente trascritta, tra l'altro, è stato stabilito di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto al R.T.P. con capogruppo mandatario "Ing. Matteo Gregorini, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola F11";
- in data 24-09-2019, effettuate le verifiche di rito, è stato sottoscritto regolare contratto di appalto regolante i rapporti tra la Provincia di Benevento ed il R.T.P., rep. n.2791, registrato a Benevento il 07-11-2019 al num. 9178, serie 1T;
- in data 10-10-2019 è stato formalmente consegnato il servizio al R.T.P. con Verbale di consegna di pari data fissando il termine di scadenza al 27-11-2019 nel rispetto dei termini temporali offerti in sede di gara;
- con determinazione dirigenziale n.2778 del 30-11-2019, per le motivazioni in essa contenute, è stato stabilito di concedere al R.T.P. affidatario del servizio di cui in oggetto una proroga di 30 giorni al fine di acquisire le misure inclinometriche necessarie per la completa ed esaustiva rimodulazione progettuale
- con nota del 15-01-2020 il R.T.P. ha comunicato la sostanziale ultimazione del servizio affidato e, nel contempo, si è riservata la consegna materiale degli elaborati del progetto esecutivo a seguito di determinazioni della Stazione Appaltante in merito alla seguente opzione proposta dallo stesso R.T.P.:
  - Soluzione n.1: rimodulazione progettuale compatibile con le risorse economiche disponibili (proposta di gara), con previsione della messa in sicurezza del sito di discarica senza ulteriore capacità di abbancamento di rifiuti;
  - Soluzione n.2: rimodulazione progettuale radicale con previsione di ulteriori risorse economiche necessarie, contestualmente alla messa in sicurezza del sito, per assicurare la completa capacità di abbancamento prevista in A.I.A. per i Lotti III e IV (circa 194.000,00 tonnellate di FUTS e/o FUTSR);
- con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 18-09-2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020-2022 e, successivamente, con Delibera Presidenziale n.235 del 08-10-2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
- con i suddetti provvedimenti amministrativi è stato possibile assicurare le risorse necessarie per l'attuazione della soluzione n.2 della rimodulazione progettuale di che trattasi;

- con nota prot. n.25566 del 02-11-2020 è stato invitato il R.T.P. a completare l'incarico affidato dando attuazione alla suddetta soluzione n.2 fissando, nel contempo, in 20 (venti) giorni il termine ultimo di consegna di tutti gli elaborati della progettazione esecutiva (con scadenza 22-11-2020);

**Atteso che:**

- ✓ con nota-pec del 25-11-2020, assunta al protocollo dell'Ente con n.27789 in data 26-11-2020, il R.T.P. ha comunicato le proprie restrizioni operative dovute alla Emergenza Covid-19 (Ordinanza del Ministero della Salute del 13-11-2020 e "zona rossa" per la Campania dal 15-11-2020 al 03-12-2020) ed ha rappresentato la necessità di recuperare tale periodo a partire dal 03-12-2020;
- ✓ può essere ritenuta accoglibile la motivazione del ritardo nella consegna degli elaborati progettuali dovuto alle difficoltà operative;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**DETERMINA**

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di concedere**, al R.T.P. affidatario del servizio di cui in oggetto, una ulteriore proroga per la ultimazione delle attività affidate fissando il termine ultimo per la consegna degli elaborati progettuali al 10-12-2020.

IL RESPONS. DEL SERVIZIO – R.U.P.  
(Ing. Gennaro Fusco)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Angelo C. Giordano)

