



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12437 Progr. N. 1170/2015 € 459.057,24

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO P.O.
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
(Avv. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 218 del 9/2/2021

OGGETTO : "LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS. PP. 45-48-49-50" AFFIDATO ALLA DITTA IANNOTTI FRANCESCO CON SEDE IN SAN LORENZO MAGGIORE (BN) , C/DA CAMPOLONGO (P. IVA 01170040629). "MUTUO CASSA DD.PP. DIVERSO UTILIZZO DEL PRESTITO DI COMPLESSIVI €. 535.363,86.

APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 e ss. mm. ii. PER UN' IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI AD €. 355.443,22 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PER €. 43.633,33 OLTRE IVA, ALLA DITTA IANNOTTI FRANCESCO. **IMPORTO TOTALE PERIZIA €. 535.363,75**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP - 12437 - IMP. 1170/2015 .-

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- Con delibera n. 225 del 06/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 535.363,86;
- la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato con nota prot.n. 18690 del 29/08/2018 assunta al prot. della Provincia di Benevento al n. 31634 del 06/09/2018 il diverso utilizzo del prestito di € 535.363,86;
- con determinazione dirigenziale n. 2389 del 15/10/2018, è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del massimo ribasso, mediante consultazione di più operatori economici;
- con determinazione n. 1304 del 07/06/2019 i lavori in oggetto, sono stati affidati alla ditta IANNOTTI FRANCESCO (P. IVA 01170040629) con sede legale in S. Lorenzo Maggiore (BN), alla C/da Campolongo per l'importo di €. 311.809,89 (al netto del ribasso del 21,142% di cui €. 4.072,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, per una spesa complessiva di €. 535.363,75, come da quadro economico di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI				€ 394.314,96
	di cui				
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 390.242,52
	Ribasso d'asta	21,142%			€ 82.505,07
	Lavori ribassati				€ 307.737,45
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
		Specifici delle lavorazioni	€ 1.717,80		
		Oggettivi di cantiere	€ 2.354,64		
		Totale oneri di sicurezza	€ 4.072,44	€ 4.072,44	
		sommano			€ 311.809,89
B)	SOMME DISPOSIZIONE	A			
b.1	Spese tecniche				€ 34.981,30

b.2	Incentivo D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.	113 del	2%	€ 7.886,30
b.3	Iva sui lavori		22%	€ 68.598,18
b.4	Iva e cassa su spese tecniche			€ 9.829,75
b.5	Autorità di vigilanza			€ 225,00
b.6	Oneri di discarica			€ 1.300,00
b.7	Imprevisti			€ 77,26
b.8	Economie per eventuali ulteriori lavori da utilizzarsi previa autorizzazione CC.DD.PP			€ 100.656,07
	Sommano			€ 223.553,86
	Importo quadro econ. rimodulato			€ 535.363,75

- In data 04/11/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2800, dell'importo di complessivi € 311.809,89, di cui € 307.737,45 per lavori al netto del ribasso offerto del 21,142% ed € 4.072,44 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge;
- Con Verbale in data 19/12/2019, sono stati consegnati i lavori in parola;
- con verbale in data 21/03/2020 i lavori sono stati sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con verbale in data 03/08/2020 i lavori sono ripresi.

Considerato che :

- con determinazione n. 2375 del 27/11/2020, è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva inerente il progetto in epigrafe, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., come dal seguente quadro economico di spesa:
- l'importo in aumento dei maggiori lavori relativo alla variante in oggetto è pari ad € 43.633,33 (€ 355.443,22 - € 311.809,89), IVA esclusa e quindi risulta contenuto nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Dato atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € 535.363,75 come risulta dal quadro economico di spesa sopra riportato ;

Vista la nota della C.D.P. (allegato n. 1), del 29/01/2021 acquisita al protocollo di questo Ente al n° 2481 del 29/01/2021, con cui si autorizza la esecuzione delle ulteriori lavorazioni da farsi;

Richiamati :

- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18/08/2000, n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza e art. 108 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, per le norme ancora applicabili.-

Ritenuto doversi provvedere in merito.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- di prendere atto della nota C.D.P. (allegato n. 1)** del 29/01/2021, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 2481 del 29/01/2021, con cui si autorizza la esecuzione delle ulteriori lavorazioni da farsi;

2) di approvare in linea Economica ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., la **perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto**, come dal seguente quadro economico di spesa:

A)	IMPORTO LAVORI		€	450.213,30
	di cui:			
a.1)	lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	448.255,06
a.2)	ribasso d'asta (21,142%)		€	94.770,08
a.3)	LAVORI RIBASSATI		€	353.484,98
a.4)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
a.5)			€	1.958,24
	SOMMANO a3+a5		€	355.443,22
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
b.1)	Spese tecniche		€	20.683,48
b.2)	Incentivo 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 s.m.i. -	2%	€	9.004,27
b.3)	Iva su lavori	22%	€	78.197,51
b.4)	Iva e cassa su spese tecniche		€	4.550,37
b.5)	Autorità di vigilanza		€	225,00
b.6)	Oneri di discarica - imprevisti, da pagarsi a fattura		€	3.200,00
b.7)	Economie per eventuali ulteriori lavori da utilizzarsi previa autorizzazione CC. DD. PP.		€	64.059,92
	sommano B)		€	179.920,54
	totale A)+B)		€	535.363,75

3) di dare atto che fanno parte della suddetta "Perizia di Variante e Suppletiva" i seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico Estimativo e quadro economico;
- Quadro Comparativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione.

4) di affidare i maggiori lavori pari ad € 43.633,33 (€ 355.443,22 - € 311.809,89), IVA esclusa, all'impresa Iannotti Francesco (P. IVA 01170040629), con sede legale in S. Lorenzo Maggiore (BN), alla C/da Campolongo agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori principali affidati con determinazione n. 1304 del 07/06/2019;

5) di dare atto che l'importo di € 43.633,33, IVA esclusa, risulta contenuto nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6) di dare atto altresì che la somma complessiva di € 535.363,75, come risulta dal quadro economico innanzi riportato, trova copertura finanziaria al Cap. 12437 - imp. 1170/2015 ;

7) di inviare copia della presente determina all'ufficio contratti dell' Ente, per gli adempimenti consequenziali;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

9) di dare mandato al Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Angelo DE BLASIO

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Michelantonio PANARESE

Il Dirigente
Dott. Ing. Angelo Carmine GIORDANO

