



# Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA  
*Servizio Edilizia Scolastica*

**DETERMINAZIONE N. 2408 DEL 23/12/2021**

**OGGETTO: Fondo comma 140 - Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e istituto agrario di Guardia Sanframondi. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. , PERIZIA DI ASSESTAMENTO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI AD €. 1.091.684,37 E QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIMODULATO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.408.260,30.**

**CIG: 7824626DA1 CUP: I19H15000000001**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 82 del 28/04/2015 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei *Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del Liceo Scientifico e Istituto Agrario di Guardia Sanframondi*, per un importo complessivo di € 1.494.200,00;
- l'intervento è stato finanziato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 607 dell'8 agosto 2017 ed inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2017, e nell'elenco annuale 2017, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 6/12/2017;
- con determinazione n. 2879 del 28/11/2018 è stato aggiudicato definitivamente il servizio tecnico di *progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indagini geognostiche e relazione geologica*, dell'intervento in oggetto ai professionisti esterni, costituiti in raggruppamento temporaneo, ing. Iannotti Lorenzo, (mandatario) – ing. Rossi Fernando, ing. Iannella Roberto, Geol. Sebastianelli Angelo (mandanti);
- gli incaricati della progettazione hanno trasmesso in data 10/01/2019 il progetto esecutivo dell'intervento;
- con determinazione n. 606 del 1/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €. 1.494.200,00, di cui € 1.096.000,00 per lavori, incluso € 33.464,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 398.200,00 per somme a disposizione, come da quadro economico di seguito riportato:

A	Importo totale lavori	€ 1.096.000,00
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.062.535,96
A.2	costo manodopera non soggetto a ribasso	€ -
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.464,04
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.096.000,00</b>

B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.500,00
<b>B.2</b>	<b>Spese Tecniche</b>	€ -
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.300,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 20.000,00
B.2.4	Acquisizioni di aree o immobili	€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 18.171,11
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€ 10.000,00
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	€ 116.250,70
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 11.000,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 5.000,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ -
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€ -
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 185.221,81</b>
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	€ -
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ -
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00
B.6	IVA sui lavori	€ 109.600,00
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 31.248,19
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 630,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 2.500,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ 60.000,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 1.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 398.200,00</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.494.200,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 662 del 07.03.2019 è stato stabilito di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 del 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, ed è stato approvato lo schema del bando per l'affidamento del servizio in oggetto per un importo a base di gara di € 1.096.000,000, comprensivo di C 33.464,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge;
- il bando di gara prot. n. 8540 del 18/03/2019, è stato pubblicato ai sensi di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 70 del 20.01.2020, i lavori in oggetto, sono stati aggiudicati all'Impresa Costruzioni DE. M. AL. S.r.l. con sede in Castel Campagnano (CE), alla via G. Matteotti n. 12 (P. IVA 01881650616) ed è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico di spesa rimodulato, come di seguito riportato:

A	Importo totale lavori	€ 1.096.000,00
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.062.535,96
A.2	Ribasso del 4,80%	€ 51.001,73
A.3	Importo netto lavori	€ 1.011.534,23
A.4	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.464,04
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.044.998,27</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.500,00
<b>B.2</b>	<b>Spese Tecniche</b>	€ -
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.300,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 20.000,00
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 18.171,11
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€ 10.000,00
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	€ 116.250,70
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 11.000,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 5.000,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ -
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€ -
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 185.221,81</b>
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	€ -
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ -
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00
B.6	IVA sui lavori	€ 104.499,83
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 31.248,19
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 630,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 2.500,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ 60.000,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 1.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 393.099,83</b>
	Totali	€ 1.438.098,10
	Economie	€ 56.101,90
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.494.200,00</b>

- In data 18/06/2020, rep. n. 2822, è stato stipulato il contratto per l'importo di €. 1.044.998,27 di cui 33.464,04 per oneri di sicurezza oltre IVA;
- Con verbale in data 24/06/2020, si procedeva alla consegna dei lavori.
- Con Determinazione Dirigenziale n° 1617 del 02/09/2021 è stato approvato il quadro tecnico economico di rettifica ed allineamento come di seguito riportato:

A	Importo totale lavori	€ 1.096.000,00
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.062.535,96
A.2	Ribasso del 4,80%	€ 51.001,73
A.3	Importo netto lavori	€ 1.011.534,23
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.464,04
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.044.998,27</b>
B	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 19.329,27
<b>B.2</b>	<b>Spese Tecniche</b>	€ -
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 58.439,48
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 32.921,88
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€ -
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	€ 104.777,88
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 15.300,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 1.537,20
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ -
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€ -
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 214.476,44</b>
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	€ -
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ -
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00
B.6	IVA sui lavori	€ 104.499,83
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 28.164,29
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 630,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 2.500,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ 20.000,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 1.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 393.099,83</b>
	Totale (A+B)	€ 1.438.098,10
	Economie	€ 56.101,90
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.494.200,00</b>

- Con Determinazione Dirigenziale n° 1699 del 16/09/2021 è stato approvato il quadro tecnico economico con rideterminazione delle economie come di seguito riportato:

A	Importo totale lavori	€ 1.096.000,00
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.062.535,96
A.2	Ribasso del 4,80%	€ 51.001,73
A.3	Importo netto lavori	€ 1.011.534,23
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.464,04
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.044.998,27</b>
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 19.329,27
<b>B.2</b>	<b>Spese Tecniche</b>	€ -
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 58.439,48
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 32.921,88
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	€ 81.261,33
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 15.300,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 1.537,20
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ -
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€ -
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 190.959,89</b>
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	€ -
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ -
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00
B.6	IVA sui lavori	€ 104.499,83
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 21.843,04
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 630,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 2.500,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ 20.000,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 1.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 363.262,03</b>
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 1.408.260,30
	Economie	€ 85.939,70
	<b>PROGETTO ORIGINARIO</b>	<b>€ 1.494.200,00</b>

#### CONSIDERATO CHE :

per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori interventi rientranti nel

disposto di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) e comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con aumento contenuto nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale, interventi che riguardano, tra l'altro:

- rifacimento dell'impermeabilizzazione su due falde denominate A) e D) con evidenti fenomeni di disconnessione, non presenti all'epoca di redazione del progetto;
- realizzazione di nuova linea del gas in quanto a seguito dei lavori fondali si è evidenziato la faticanza di quella esistente, da qui la necessità di realizzarla ex novo, in sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- demolizione della fossa settica esistente che sempre in seguito a operazioni di scavo si è rilevata inadeguata, le acque verranno regimentate separatamente nei drenaggi e nella fogna;
- oneri Covid-19, computati ed aggiunti in variante secondo quanto dispone la normativa vigente.

Per quanto attiene l'assestamento, le voci che si sono compensate, senza aumento di spesa hanno riguardato tra l'altro:

- economie derivati dalla sostituzione dei rinforzi in FRP con rinforzi in acciaio con sistema CAM secondo quanto disposto dall'autorizzazione sismica;
- realizzazione di nuova fognatura esterna, resasi necessaria in loco di quella esistente, rinvenuta durante i lavori di scavo che si è rilevata totalmente inidonea ;
- realizzazione di parte del controsoffitto nell'area comune, in modo da ricoprire alcuni interventi di rinforzo e rendere più gradevole gli ambienti comuni.

**VISTO** la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di assestamento, nonché il quadro economico di spesa rimodulato, come di seguito riportato :

Voce	Descrizione	Importo Progetto
A	Importo totale lavori	€ 1.145.040,02
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.111.575,98
	RIBASSO	€ 53.355,65
		€ 1.058.220,33
A.2	costo manodopera non soggetto a ribasso	€ -
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.464,04
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.091.684,37</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 19.329,27
<b>B.2</b>	<b>Spese Tecniche</b>	€ -
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 7.084,77
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 32.921,88
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€ -

B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	€	81.261,33
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€	15.300,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€	1.537,20
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€	-
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	-
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>139.605,18</b>
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	€	-
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	€	-
B.5	spese per pubblicità + IVA	€	2.500,00
B.6	IVA sui lavori	€	109.168,44
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€	21.843,04
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€	630,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€	2.500,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€	20.000,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	1.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	316.575,93
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€</b>	<b>1.408.260,30</b>
	ECONOMIE	€	85.939,70
	PROGETTO ORIGINARIO	€	1.494.200,00

**CONSIDERATO** che l'importo in aumento dei maggiori lavori relativo alla variante in oggetto è pari ad €. 46.686,10 (€. 1.091.684,37 - €. 1.044.998,27), IVA esclusa e quindi risulta contenuto nei limiti del 4.47% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

**DATO ATTO** che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a complessivi €. 1.408.260,30 come risulta dal quadro economico di spesa sopra riportato ;

**RICHIAMATI :**

- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18/08/2000, n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza e art. 108 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, per le norme ancora applicabili.-

**RITENUTO** doversi provvedere in merito.

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.:**

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante suppletiva, la perizia di assestamento e il quadro economico di spesa rimodulato, come di seguito riportato :

Voce	Descrizione	Importo Progetto
A	Importo totale lavori	€ 1.145.040,02
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.111.575,98
	RIBASSO	€ 53.355,65
		€ 1.058.220,33
A.2	costo manodopera non soggetto a ribasso	€ -
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.464,04
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.091.684,37</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 19.329,27
<b>B.2</b>	<b>Spese Tecniche</b>	€ -
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 7.084,77
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 32.921,88
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€ -
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	€ 81.261,33
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 15.300,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 1.537,20
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ -
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€ -
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 139.605,18</b>
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	€ -
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ -
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00
B.6	IVA sui lavori	€ 109.168,44
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 21.843,04
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 630,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 2.500,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ 20.000,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 1.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 316.575,93</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.408.260,30</b>
	ECONOMIE	€ 85.939,70

PROGETTO ORIGINARIO	€ 1.494.200,00
---------------------	----------------

- 2) di dare atto che fanno parte della suddetta “Perizia di Variante Suppletiva e di assestamento” i seguenti elaborati tecnici (allegati alla presente):
- Relazione tecnica;
  - Computo di variante;
  - Quadro Comparativo;
  - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
  - Grafici di variante.
- 3) di affidare i maggiori lavori pari ad €. 46.686,10 (€.1.091.684,37 - €. 1.044.998,27), IVA esclusa, all’Impresa Costruzioni DE. M. AL. S.r.l. con sede in Castel Campagnano (CE), alla via G. Matteotti n. 12 (P. IVA 01881650616) agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori principali, di cui alla determinazione dirigenziale n. 70 del 20/01/2020;
- 4) di dare atto che l’ importo di €. 46.686,10, IVA esclusa, risulta contenuto nei limiti del 5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto altresì che la somma complessiva di €. 1.408.260,30 come risulta dal quadro economico di spesa, innanzi riportato, trova copertura finanziaria al Cap.11950 – imp. 1085/2021 ;
- 6) di trasmettere copia del presente atto all’ufficio contratti dell’Ente per i provvedimenti di competenza;
- 7) di dare mandato al Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267 e ss. mm. ii.

**II RUP**

*f.to (DE BLASIO ANGELO)*

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL  
SERVIZIO**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*