



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1702 DEL 14/08/2023

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI E DELL'AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI (BN), SEDE COORDINATA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO FINANZIATO CON D.M. N°607 DEL 08/08/2017. APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA INTERVENTO STRUTTURALE DEL CORPO DI FABBRICA ADIACENTE ALLA PALESTRA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER REVISIONE PREZZI DELL'APPALTO - PROGETTO GENERALE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.681.399,20 (COMPRESO ADEGUAMENTO PREZZI). APPROVAZIONE PROGETTO 1° LOTTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.281.735,57 (COMPRESO REVISIONE PREZZI).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione con deliberazione n. 271 del 03/07/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento sismico della palestra, dei laboratori e dell'auditorium a servizio del plesso scolastico sito in Guardia Sanframondi, sede coordinata dell'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" di Benevento, per un importo complessivo di € 1.281.735,57, di cui € 980.477,86 per lavori, incluso € 29.414,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 301.257,71 per somme a disposizione;
- detto intervento risulta finanziato nell'ambito del P.T.E.S. della Regione Campania 2018/2020, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n° 87 del 1° febbraio 2019 (G.U. n° 104 del 06/05/2019);
- con determinazione dirigenziale n°1633 del 10/07/2019, è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione dirigenziale n°1870 del 02/10/2020 i predetti lavori sono stati affidati all'A.T.I. Gestione Industrie Venditti (capogruppo mandataria) – Tromba Costruzioni s.r.l.;

➤ Con la suddetta determinazione dirigenziale n° 1870/2020 è stato approvato il seguente quadro economico di spesa:

A)	Importo totale Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	951.063,52
A.2	costo della manodopera soggetto a ribasso		0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
	TOTALE LAVORI	€	980.477,86
	Servizi ingegneria a base di gara		
A.4	<i>Servizi di ingegneria per Prog. Esec. e CSP soggetto a ribasso</i>	€	
A.5	TOTALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	951.063,52
A.6	Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 3,153%	€	921.076,49
A.7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
A.8	TOTALE IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	950.490,83
A.9	<i>importo servizi di ingegneria ribassato del 3,153%</i>	€	0,00
A.10	TOTALE IMPORTO CONTRATTO (LAVORI + SERVIZI)	€	950.490,83
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A.8)	€	
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.500,00
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	1.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (max 5%) (discarica)	€	49.023,89
B.2.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per scarica aut. di rifiuti speciali (compreso IVA)	€	
B.2.6	Accantonamento di cui al codice degli appalti	€	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (D.L., C.S.E., Collaudatore statico e t.a., ecc...)	€	96.000,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	18.000,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	0,00

	Totale spese tecniche		166.523,89
B.3	Spese per consulenza e supporto	€	0,00
B.4	Spese per commissione giudicatrici + IVA (o spese correlate)	€	1.600,00
B.5	Spese per pubblicità	€	1.400,00
B.6	IVA sui lavori	€	99.951,47
B.7	IVA e CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.5	€	25.804,80
B.7.1	CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.7; B.2.9, B.3	€	
B.7.2	IVA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.7.1	€	
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	500,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	2.478,84
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	298.259,00
	TOTALI	€	1.248.749,83
	Economie	€	32.985,74
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.281.735,57

- in data 21/01/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2853;
- l'impresa affidataria procedeva a quanto offerto in sede di gara ed in particolare alla redazione delle ulteriori prove sui materiali per raggiungere il livello di conoscenza LC3 ed all'esecuzione di ulteriori indagini dirette sui terreni di fondazione, il tutto trasmesso con nota del 29/10/2021, assunta al prot. n° 24833 del 08/11/2021;
- a seguito di dette indagini l'A.T.I. aggiudicataria evidenziava l'esigenza di non poter dar corso all'intervento in quanto alcune condizioni previsionali dello stato dei luoghi e delle strutture di offerta risultavano diverse dalle loro previsioni e da quanto esistente agli atti progettuali e pertanto la proposta migliorativa non era attuabile se non con ulteriori risorse finanziarie;
- a seguito di corrispondenza intercorsa e di incontri avuti presso lo scrivente Settore le parti hanno raggiunto di addivenire ad una proposta transattiva, avuto riguardo agli impegni contrattuali e degli ulteriori accertamenti eseguiti dalla stessa impresa, nonché degli elaborati di progetto di cui al contratto di appalto;
- in data 30/05/2022 è stato sottoscritto l'atto di transazione, assunto al prot. n° 12410 del 31/05/2022 e con successiva determinazione dirigenziale n° 2464 del 12/12/2022 si è provveduto ad affidare il suddetto intervento all'A.T.I. Rubano Costruzioni s.r.l. (capogruppo), Italblding s.r.l. (mandante), Falc Engineering s.r.l. (mandante), con sede alla Via San Tommaso n.90, di Castelvenere (BN), ai sensi dell'art. 110, co. 1, e co. 2, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni dell'originario aggiudicatario, per l'importo netto di €.950.490,83 di cui €.29.414,34, al netto del ribasso del 3,153%.

CONSIDERATO CHE:

- L'articolo 26 del D.L. n°50/2022 (pubblicato sulla G.U. n°114 del 17/05/2022), convertito con modificazioni dalla L. n°91 del 15/07/2022 (in G.U. n°164 del 15/07/2022) ha introdotto il meccanismo di adozione dei SAL applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso art.26, e che lo stesso art. 26 è stato recentemente aggiornato dalla Legge n° 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha prorogato, di

fatto, il suddetto meccanismo di adozione dei SAL aggiornati per tutto il 2023 avendo il comma 458 della Legge n° 197 aggiunto all'art.26 il comma 6-bis che recita testualmente: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori offerente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo.”

- Per l'intervento in oggetto la relativa offerta è stata presentata in data antecedente al 31 dicembre 2021 per cui trova applicazione il comma 6-bis dell'art.26 di cui al punto precedente;
- Data la normativa sopra richiamata, essendo l'importo dell'intervento in oggetto stato stimato utilizzando il Prezzario regionale dei lavori pubblici Regione Campania anno 2018 (determinato con Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28/12/2017 nel prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2016), vigente all'atto della redazione del progetto definitivo posto a base di gara, questo Ente ha provveduto all'aggiornamento della spesa assumendo come riferimento il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania anno 2023 (approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n° 13 del 13/02/2022), attualmente vigente;
- Dalle risultanze del suddetto aggiornamento è stato possibile delineare il nuovo quadro economico di spesa il cui importo complessivo risulta eccedente rispetto all'importo del finanziamento concesso, come si evince dal Q.E. di seguito riportato:

A)	Importo totale Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	1.300.458,39
A.2	costo della manodopera soggetto a ribasso		0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
	TOTALE LAVORI	€	1.329.872,73
	Servizi ingegneria a base di gara		
A.4	Servizi di ingegneria per Prog. Esec. e CSP soggetto a ribasso	€	
A.5	TOTALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	1.300.458,39
A.6	Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 3,153%	€	1.259.454,94
A.7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
A.8	TOTALE IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	1.288.869,28
A.9	importo servizi di ingegneria ribassato del 3,153%	€	0,00
A.10	TOTALE IMPORTO CONTRATTO (LAVORI + SERVIZI)	€	1.288.869,28

B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A.8)	€	64.443,46
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.500,00
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	1.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (max 5%) (disarica)	€	
B.2.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per disarica aut. di rifiuti speciali (compreso IVA)	€	49.023,89
B.2.6	Accantonamento di cui al codice degli appalti	€	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (D.L., C.S.E., Collaudatore statico e t.a., ecc...)	€	96.000,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	18.000,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	0,00
	Totale spese tecniche		166.523,89
B.3	Spese per consulenza e supporto	€	0,00
B.4	Spese per commissione giudicatrici + IVA (o spese correlate)	€	1.600,00
B.5	Spese per pubblicità	€	1.400,00
B.6	IVA sui lavori	€	128.886,93
B.7	IVA e CASSA sulle voci: A.9;B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.5	€	26.696,80
B.7.1	CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.7; B.2.9, B.3	€	3.940,00
B.7.2	IVA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.7.1	€	22.756,80
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	500,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	2.478,84
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	392.529,92
	TOTALI	€	1.681.399,20

- Dall'esame complessivo dell'intervento in appalto e del finanziamento disponibile è emerso, inconfutabilmente, la necessità di rivedere dal punto di vista tecnico ed economico del suddetto progetto;
- con nota prot. n° 9750 del 20/04/2023 è stato richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ente finanziatore dell'intervento, il finanziamento del maggiore importo occorrente per la realizzazione dei

lavori pari ad €. 399.663,63, ovvero l'autorizzazione alla realizzazione di un lotto funzionale, stralcio dell'intervento finanziato ed approvato, riguardante adeguamento sismico del corpo palestra e la parziale sistemazione dei corpi adibiti a laboratori e auditorium, per un importo contenuto nell'importo del finanziamento concesso. A tale richiesta il MIM non ha dato ad oggi alcun riscontro.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il progetto esecutivo approvato prevede la sistemazione della palestra annessa al complesso scolastico nonché la sistemazione di ulteriori corpi adibiti a laboratori e auditorium;
- l'A.T.I. Rubano Costruzioni s.r.l. (capogruppo), Italblding s.r.l. (mandante), Falc Engineering s.r.l. (mandante), anche alla luce delle condizioni tecniche ed economiche sopra esposte, con nota assunta al prot. n° 4318 del 20/02/2023, dopo attenta rivisitazione del progetto esecutivo e dell'offerta migliorativa, ha proposto una soluzione progettuale alternativa che rispettando le prescrizioni contrattuali e l'offerta migliorativa definisce tre quadri economici con importi di spesa che tengono conto dell'adeguamento prezzi al 2023;
- l'importo generale dell'intervento con prezzi già adeguati, di importo pari ad €. 1.681.399,20, presenta il seguente quadro economico di spesa:

A)	Importo totale Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	1.300.458,39
A.2	costo della manodopera soggetto a ribasso		0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
	TOTALE LAVORI	€	1.329.872,73
	Servizi ingegneria a base di gara		
A.4	<i>Servizi di ingegneria per Prog. Esec. e CSP soggetto a ribasso</i>	€	
A.5	TOTALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	1.300.458,39
A.6	Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 3,153%	€	1.259.454,94
A.7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
A.8	TOTALE IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	1.288.869,28
A.9	<i>importo servizi di ingegneria ribassato del 3,153%</i>	€	0,00
A.10	TOTALE IMPORTO CONTRATTO (LAVORI + SERVIZI)	€	1.288.869,28
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A.8)	€	64.443,46
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.500,00
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	1.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (max 5%) (discarica)	€	
B.2.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	

B.2.5	Oneri aggiuntivi per scarica aut. di rifiuti speciali (compreso IVA)	€	49.023,89
B.2.6	Accantonamento di cui al codice degli appalti	€	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (D.L., C.S.E., Collaudatore statico e t.a., ecc...)	€	96.000,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	18.000,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	0,00
	Totale spese tecniche		166.523,89
B.3	Spese per consulenza e supporto	€	0,00
B.4	Spese per commissione giudicatrici + IVA (o spese correlate)	€	1.600,00
B.5	Spese per pubblicità	€	1.400,00
B.6	IVA sui lavori	€	128.886,93
B.7	IVA e CASSA sulle voci: A.9;B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.5	€	26.696,80
B.7.1	CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.7; B.2.9, B.3	€	3.940,00
B.7.2	IVA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.7.1	€	22.756,80
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	500,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	2.478,84
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	392.529,92
	TOTALI	€	1.681.399,20

- il progetto del 1° lotto contenuto nell'importo del finanziamento di €. 1.281.735,67, presenta il seguente quadro economico di spesa:

A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	980.186,81
A.2	costo della manodopera soggetto a ribasso		0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
	TOTALE LAVORI	€	1.009.601,15
	Servizi ingegneria a base di gara		
A.4	Servizi di ingegneria per Prog. Esec. e CSP soggetto a ribasso	€	
A.5	TOTALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	980.186,81
A.6	Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 3,153%	€	949.281,52
A.7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
A.8	TOTALE IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	978.695,86

A.9	importo servizi di ingegneria ribassato del 3,153%	€	0,00
A.10	TOTALE IMPORTO CONTRATTO (LAVORI + SERVIZI)	€	978.695,86
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A.8)	€	48.934,79
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.500,00
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	1.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (max 5%)	€	
B.2.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica aut. di rifiuti speciali (compreso IVA)	€	39.704,48
B.2.6	Accantonamento di cui al codice degli appalti	€	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (D.L., C.S.E., Collaudatore statico e t.a., ecc...)	€	72.897,08
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	13.668,20
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	0,00
	Totale spese tecniche		129.769,76
B.3	Spese per consulenza e supporto	€	0,00
B.4	Spese per commissione giudicatrici + IVA (o spese correlate)	€	1.600,00
B.5	Spese per pubblicità	€	1.400,00
B.6	IVA sui lavori	€	97.869,59
B.7	IVA e CASSA sulle voci: A.9;B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.5	€	20.486,73
B.7.1	CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.7; B.2.9, B.3	€	3.015,88
B.7.2	IVA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.7.1	€	17.470,85
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	500,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	2.478,84
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	303.039,71
	TOTALI	€	1.281.735,57

	Economie	€	0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.281.735,57

- il progetto del lotto di completamento dell'importo di €. 399.663,63, che rappresenterebbe l'equivalente dell'importo di aggiornamento prezzi di tutte le opere di progetto, avente il seguente quadro economico di spesa:

A)	Importo totale Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	320.271,58
A.2	costo della manodopera soggetto a ribasso		0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
	TOTALE LAVORI	€	320.271,58
	Servizi ingegneria a base di gara		
A.4	Servizi di ingegneria per Prog. Esec. e CSP soggetto a ribasso	€	
A.5	TOTALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	320.271,58
A.6	Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 3,153%	€	310.173,42
A.7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
A.8	TOTALE IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	310.173,42
A.9	importo servizi di ingegneria ribassato del 3,153%	€	0,00
A.10	TOTALE IMPORTO CONTRATTO (LAVORI + SERVIZI)	€	310.173,42
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A.8)	€	15.508,67
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (max 5%)	€	0,00
B.2.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per scarica aut. di rifiuti speciali (compreso IVA)	€	9.319,41
B.2.6	Accantonamento di cui al codice degli appalti	€	0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (D.L., C.S.E., Collaudatore statico e t.a., ecc...)	€	23.102,92
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	4.331,80
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi	€	0,00

	specialistici		
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	0,00
	Totale spese tecniche		36.754,13
B.3	Spese per consulenza e supporto	€	0,00
B.4	Spese per commissione giudicatrici + IVA (o spese correlate)	€	0,00
B.5	Spese per pubblicità	€	0,00
B.6	IVA sui lavori	€	31.017,34
B.7	IVA e CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.5	€	6.210,07
<i>B.7.1</i>	<i>CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.7; B.2.9, B.3</i>	€	<i>924,12</i>
<i>B.7.2</i>	<i>IVA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.7.1</i>	€	<i>5.285,95</i>
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	0,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	0,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	89.490,21
	TOTALI	€	399.663,63

➤ l'A.T.I. appaltatrice con nota assunta al prot. n° 18294 del 18/07/2023 dopo ulteriore esame approfondito dei progetti esistenti (di gara e di offerta migliorativa) ha proposto di eseguire le opere previste nel progetto appaltato con le integrazioni dell'offerta migliorativa nell'ambito del finanziamento disponibile nel seguente modo:

- 1) corpo palestra: come da offerta migliorativa con prezzi di progetto aggiornati al 2023;
- 2) corpo laboratori e auditorium: demolizione del corpo esistente e ricostruzione ex-novo, delle strutture in c.a. secondo le nuove norme tecniche e con prezzi aggiornati;
- 3) progetto di completamento: copro laboratori ed auditorium con finanziamento aggiuntivo di €. 399.663,63 da potersi reperire con altri fondi con prezzi già aggiornati:

➤ il progetto dell'intero complesso presente il seguente quadro economico di spesa:

A)	Importo totale Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	1.300.458,39
A.2	costo della manodopera soggetto a ribasso		0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
	TOTALE LAVORI	€	1.329.872,73
	Servizi ingegneria a base di gara		
A.4	<i>Servizi di ingegneria per Prog. Esec. e CSP soggetto a ribasso</i>	€	
A.5	TOTALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	1.300.458,39
A.6	Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 3,153%	€	1.259.454,94

A.7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
A.8	TOTALE IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	1.288.869,28
A.9	<i>importo servizi di ingegneria ribassato del 3,153%</i>	€	<i>0,00</i>
A.10	TOTALE IMPORTO CONTRATTO (LAVORI + SERVIZI)	€	1.288.869,28
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A.8)	€	64.443,46
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.500,00
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	1.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (max 5%) (discarica)	€	
B.2.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica aut. di rifiuti speciali (compreso IVA)	€	49.023,89
B.2.6	Accantonamento di cui al codice degli appalti	€	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (D.L., C.S.E., Collaudatore statico e t.a., ecc...)	€	96.000,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	18.000,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	0,00
	Totale spese tecniche		166.523,89
B.3	Spese per consulenza e supporto	€	0,00
B.4	Spese per commissione giudicatrici + IVA (o spese correlate)	€	1.600,00
B.5	Spese per pubblicità	€	1.400,00
B.6	IVA sui lavori	€	128.886,93
B.7	IVA e CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.5	€	26.696,80
B.7.1	<i>CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.7; B.2.9, B.3</i>	€	<i>3.940,00</i>
B.7.2	<i>IVA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.7.1</i>	€	<i>22.756,80</i>
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	500,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	2.478,84
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	392.529,92
	TOTALI	€	1.681.399,20

RITENUTO dover procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto dell'intervento.

VISTA la delibera presidenziale n° 164 del 13/06/2023 con la quale il Presidente ha dato indirizzi ai Settori *"...relativamente agli interventi in corso, così come previsto dalla L. n° 79/2022, di procedere senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali"*;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- l'art. 113 del D.Lgs. n°50/2016;
- il Regolamento relativo all'incentivo tecnico approvato con deliberazione del Presidente n°07 del 09/01/2017.
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 13 del 22/06/2023 di approvazione definitiva dell'esercizio finanziario anno 2022;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 14 del 22/06/2023 di approvazione del DUP periodo 2023/2025 contenente il programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 e il programma biennale servizi e forniture 2023-2024;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 15 del 22/06/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

RITENUTO potersi procedere, in quanto sussistono le condizioni dettate dalla suddetta delibera presidenziale n° 164/2023, anche in attesa della eventuale risposta del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla nota prot. n° 9750/2023.

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n.99 del 04/07/2023, con il quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi veniva nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica - Edilizia Scolastica.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, in linea tecnica, il progetto generale dell'intervento denominato *"Lavori di adeguamento sismico della palestra, dei laboratori e dell'auditorium a servizio del plesso scolastico sito in Guardia Sanframondi, sede coordinata dell'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" di Benevento"*, comprendente l'adeguamento della spesa al prezzario vigente, avente il seguente quadro economico di spesa:

A)	Importo totale Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	1.300.458,39
A.2	costo della manodopera soggetto a ribasso		0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
	TOTALE LAVORI	€	1.329.872,73
	Servizi ingegneria a base di gara		
A.4	<i>Servizi di ingegneria per Prog. Esec. e CSP soggetto a ribasso</i>	€	
A.5	TOTALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	1.300.458,39
A.6	Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 3,153%	€	1.259.454,94
A.7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
A.8	TOTALE IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	1.288.869,28
A.9	<i>importo servizi di ingegneria ribassato del 3,153%</i>	€	0,00
A.10	TOTALE IMPORTO CONTRATTO (LAVORI + SERVIZI)	€	1.288.869,28
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A.8)	€	64.443,46
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.500,00
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	1.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (max 5%) (discarica)	€	
B.2.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica aut. di rifiuti speciali (compreso IVA)	€	49.023,89
B.2.6	Accantonamento di cui al codice degli appalti	€	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (D.L., C.S.E., Collaudatore statico e t.a., ecc...)	€	96.000,00

B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	18.000,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	0,00
	Totale spese tecniche		166.523,89
B.3	Spese per consulenza e supporto	€	0,00
B.4	Spese per commissione giudicatrici + IVA (o spese correlate)	€	1.600,00
B.5	Spese per pubblicità	€	1.400,00
B.6	IVA sui lavori	€	128.886,93
B.7	IVA e CASSA sulle voci: A.9;B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.5	€	26.696,80
B.7.1	CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.7; B.2.9, B.3	€	3.940,00
B.7.2	IVA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.7.1	€	22.756,80
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	500,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	2.478,84
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	392.529,92
	TOTALI	€	1.681.399,20

- 2) **di approvare** il progetto 1° lotto di €. 1.281.735,57 contenuto nel finanziamento concesso, che prevede la realizzazione delle opere come da offerta migliorativa per la palestra e l'esecuzione delle strutture in c.a. per il corpo laboratori e auditorium, avente il seguente quadro economico di spesa:

A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	980.186,81
A.2	costo della manodopera soggetto a ribasso		0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
	TOTALE LAVORI	€	1.009.601,15
	Servizi ingegneria a base di gara		
A.4	Servizi di ingegneria per Prog. Esec. e CSP soggetto a ribasso	€	
A.5	TOTALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	980.186,81
A.6	Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 3,153%	€	949.281,52
A.7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.414,34
A.8	TOTALE IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	978.695,86
A.9	importo servizi di ingegneria ribassato del 3,153%	€	0,00
A.10	TOTALE IMPORTO CONTRATTO (LAVORI + SERVIZI)	€	978.695,86

B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A.8)	€	48.934,79
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.500,00
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	1.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (max 5%)	€	
B.2.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica aut. di rifiuti speciali (compreso IVA)	€	39.704,48
B.2.6	Accantonamento di cui al codice degli appalti	€	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (D.L., C.S.E., Collaudatore statico e t.a., ecc...)	€	72.897,08
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	13.668,20
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	0,00
	Totale spese tecniche		129.769,76
B.3	Spese per consulenza e supporto	€	0,00
B.4	Spese per commissione giudicatrici + IVA (o spese correlate)	€	1.600,00
B.5	Spese per pubblicità	€	1.400,00
B.6	IVA sui lavori	€	97.869,59
B.7	IVA e CASSA sulle voci: A.9;B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.5	€	20.486,73
B.7.1	CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.7; B.2.9, B.3	€	3.015,88
B.7.2	IVA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.7.1	€	17.470,85
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	500,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	2.478,84
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	303.039,71
	TOTALI	€	1.281.735,57
	Economie	€	0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.281.735,57

- 3) **di approvare** il progetto di completamento di €. 399.663,63, riguardante le sole opere di finitura del corpo auditorium e laboratori, avente il seguente quadro economico di spesa:

A)	Importo totale Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	320.271,58
A.2	costo della manodopera soggetto a ribasso		0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
	TOTALE LAVORI	€	320.271,58
	Servizi ingegneria a base di gara		
A.4	<i>Servizi di ingegneria per Prog. Esec. e CSP soggetto a ribasso</i>	€	
A.5	TOTALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	320.271,58
A.6	Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 3,153%	€	310.173,42
A.7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
A.8	TOTALE IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	310.173,42
A.9	<i>importo servizi di ingegneria ribassato del 3,153%</i>	€	0,00
A.10	TOTALE IMPORTO CONTRATTO (LAVORI + SERVIZI)	€	310.173,42
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A.8)	€	15.508,67
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (max 5%)	€	0,00
B.2.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica aut. di rifiuti speciali (compreso IVA)	€	9.319,41
B.2.6	Accantonamento di cui al codice degli appalti	€	0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (D.L., C.S.E., Collaudatore statico e t.a., ecc...)	€	23.102,92
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	4.331,80
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	0,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	0,00

B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	0,00
	Totale spese tecniche		36.754,13
B.3	Spese per consulenza e supporto	€	0,00
B.4	Spese per commissione giudicatrici + IVA (o spese correlate)	€	0,00
B.5	Spese per pubblicità	€	0,00
B.6	IVA sui lavori	€	31.017,34
B.7	IVA e CASSA sulle voci: A.9;B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.5	€	6.210,07
<i>B.7.1</i>	<i>CASSA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.7; B.2.9, B.3</i>	€	<i>924,12</i>
<i>B.7.2</i>	<i>IVA sulle voci: A.9; B.2.1; B.2.2, B.2.7; B.2.9, B.3, B.7.1</i>	€	<i>5.285,95</i>
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	0,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	0,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	89.490,21
	TOTALI	€	399.663,63

- 4) **di dare atto** che l'importo complessivo di €. 1.281.735,57 trova copertura economica nel seguente modo:
- 1) €. 546.346,83 sul capitolo n° 11801, impegno n°696/2023;
 - 2) €. 640.867,80 sul capitolo n° 11801, impegno n°685/2023;
 - 3) €. 1.531,58 sul capitolo n° 11801, impegno n° 1475/2020 (già liquidato e pagato);
 - 4) €. 695,48 sul capitolo n° 11801, impegno n° 1474/2020 (già liquidato e pagato);
 - 5) €. 92.293,88 da impegnare sul capitolo n°11801;
- 5) **di incaricare** il RUP degli adempimenti consequenziali ovvero di provvedere a richiedere all'A.T.I. appaltatrice la elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi sia dell'intero complesso che tiene conto dell'offerta migliorativa che della nuova proposta, che del primo lotto rientrante nell'importo finanziato secondo cronoprogramma da definire;
- 6) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 8) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)