

	REPUBBLICA ITALIANA	
	Rep. n. 2858	di data 03/09/2021
	PROVINCIA DI BENEVENTO	
	OGGETTO: “Ripristino totale della funzionalità idraulica del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica”	
	LUOGO D’INTERVENTO: S.P. 27 “Apice – Apice Scalo”	
	FONTE DI FINANZIAMENTO: O.C.D.P.C. n.298/2015 e n.3030/2015	
	STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Benevento – Settore tecnico	
	IMPRESA APPALTATRICE: CONSORZIO STABILE S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., –P.IVA 01666280621 e sede legale alla Via Rivolta – 82018 TORRECUSO (BN).	
	IMPRESE SUBAPPALTATRICI:	
	1) CARDINALE S.R.L. – P.IVA 02477190645 e sede legale in contrada Parzano, 10/c – 83031 ARIANO IRPINO (AV)	
	2) PANZA TRIVELLAZIONI S.R.L.- – P.IVA 01429550625 e sede legale in contrada Saglietella, snc – 82100 BENEVENTO (BN)	
	3) F.M.P. COSTRUZIONI GENERALI SRL – P.IVA 04060840404 con sede legale in via impresa elettrica, 7 – 47843 MISANO ADRIATICO (RN)	
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: € 2.230.000,00.	
	IMPORTO APPALTATO: € 1.249.324,29 al netto del ribasso offerto del 23,102%	
	IMPORTO DI VARIANTE: € 1.623.596,76 al netto del ribasso del 32,900%	
		1/20

CODICE INTERVENTO: 00/U/07

CUP: I34H16000080001

CIG: 7092603925

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di settembre in Benevento presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia.

AVANTI A ME dott.ssa Maria Luisa Dovetto Segretario Generale supplente della Provincia di Benevento, autorizzata a rogare i contratti in nome e per conto della Provincia di Benevento ai sensi e per gli effetti di cui all'art 97 del D. Lgs 267/2000

SONO COMPARI

DA UNA PARTE: la PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in Benevento alla piazza Castello-Rocca dei Rettori, codice fiscale n. 92002770623, qui rappresentata dall'ing. Angelo Carmine Giordano nato a [redacted] dirigente ad interim del settore Gestione Ambiente e Territorio giusta decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 15.1.2021.

DALL'ALTRA: il CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Torrecuso (BN) alla via Rivolta, codice fiscale e partita iva n. 01666280621, n. REA-BN 138642, capitale sociale € 30.000,00 qui rappresentata dal procuratore speciale Enzo Rillo nato a [redacted] il [redacted] codice fiscale [redacted] giusta procura speciale per notaio Ambrogio Romano da Benevento rep. n. 47162 del 7.2.2017,

	registrata il 7.3.2017 al n. 1860 serie 1T, dichiarata dal suddetto	
	procuratore ad oggi ancora valida, efficace e non revocata.	
	Detti comparenti mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:	
	SI PREMETTE quanto segue:	
	Il Consiglio dei Ministri con Delibera del 06-11-2015, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art.5, commi 1 e 1bis, della Legge n.225 del 24-02-1992 e	
	ss.mm.ii., ha dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale per la durata di	
	180 giorni (prorogati per ulteriori 180 giorni), in conseguenza degli	
	eccezionali eventi metereologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015	
	hanno colpito il territorio della Regione Campania;	
	Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC)	
	n.298 del 17-11-2015, pubblicata nella G.U. n.277 del 27-11-2015 è stato	
	nominato il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza che	
	ha colpito il territorio della Regione Campania;	
	Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC)	
	n.303 del 03-12-2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10-12-2015 sono	
	state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14	
	al 20 ottobre 2015;	
	Con Decreto Commissariale n.01 del 08-02-2016 è stato approvato il	
	primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile	
	in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni che	
	nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della	
	Regione Campania";	
	L'Amministrazione Provinciale, a seguito di vari sopralluoghi, ha	
		3/20

	presentato al Commissario Delegato una scheda tecnica con contestuale	
	richiesta di finanziamento per La realizzazione di un intervento di	
	“Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località	
	Apice Scalo con relativa difesa idraulica”, per l’importo complessivo pari	
	ad € 3.900.000,00;	
	Con nota n.2017.0081847 del 06-02-2017, assunta al protocollo dell’Ente	
	in data 08-02-2017 con n.0005507, il Dirigente Responsabile del	
	coordinamento degli interventi ex alluvione 14-20/10/2015 ha comunicato	
	l’incremento di ulteriori € 430.000,00 dell’originario finanziamento di €	
	1.800.000,00 avvenuto con la “Seconda Rimodulazione Complessiva del	
	Piano dei primi interventi urgenti” elaborata dal Commissario Delegato	
	ex O.C.D.P.C. n.298/2015 ed approvata dal Capo Dipartimento della	
	Protezione Civile con nota prot. RIA/0066411 del 30-11-2016;	
	Attesa la carenza di risorse della Struttura Commissariale, con Decreto	
	Commissariale n.14 del 25-2-2016 è stato stabilito, tra l’altro, di	
	procedere all’attuazione dell’intervento urgente Codice 00/U107 -	
	“Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località	
	Apice Scalo con relativa difesa idraulica”, per l’importo stimato pari ad €	
	1.800.000,00, mediante sottoscrizione di opportuna Convenzione tra il	
	Commissario Delegato e la Provincia di Benevento;	
	In data 29-02-2016 è stata sottoscritta, tra il Commissario Delegato di cui	
	alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 ed il Presidente della	
	Provincia di Benevento;	
	La Convenzione (Rep. n.06/A.P. del 29-02-2016) riguardante l’attuazione	
		4/20

	dell'intervento urgente di "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica"	
	riportante il Codice 00/U/07, per l'importo stimato pari ad € 1.800.000,00;	
	Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.8 del 04-03-2016 è stata approvata la convenzione sopra riportata, con contestuale variazione dei Programmi annuale e triennale dei LL.PP. della Provincia;	
	Con Decreto Commissariale n.168 del 28-07-2016, tra l'altro, è stata individuata la Provincia di Benevento quale Soggetto Attuatore dell'intervento di Codice 00/U/07 ed è stato approvato lo schema tipo di convenzione regolante le modalità operative per la realizzazione dell'intervento;	
	Esperate le complesse procedure riguardanti la redazione e la conseguenziale approvazione (sia da parte della Provincia sia da parte della Struttura Commissariale) riguardanti la Progettazione Preliminare e la Progettazione Definitiva, con Delibera Presidenziale n.173 del 14-11-2016 è stato stabilito di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica. Codice 00/U/107", di importo complessivo pari ad € 2.230.000,00;	
	A seguito della Validazione del R.U.P. avvenuta con Verbale del 16-05-2017, prot. n.0019946, con Determinazione dirigenziale a contrarre n.1133 dell'01-06-2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi	
		5/20

	dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, dello stesso D. Lgs. n.50/2016, sulla base del rapporto qualità prezzo;	
	Effettuata la gara di appalto ed esperita la complessa procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta del provvisorio primo classificato, con Determinazione dirigenziale n.1066 del 14-05-2018, tra l'altro, è stato stabilito: di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto al Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., con sede in Torrecuso (BN) alla Via Rivolta, p.iva 01666280621, per l'importo di € 1.249.324,29, iva al 22% esclusa;	
	Il contratto regolante il rapporto tra le parti è stato regolarmente sottoscritto tra Provincia di Benevento e Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. in data 13-08-2018, rep. n.2707, registrato a Benevento in data 13-09-2018 al n.7318 Serie 1T;	
	Le lavorazioni da eseguirsi nel rispetto del contratto di appalto scaturivano sia dalle previsioni del progetto approvato sia dalla offerta tecnico-economica prodotta in sede di gara dall'impresa aggiudicataria in virtù della tipologia di gara espletata (criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D Lgs. n . 50/2016) ; in sintesi complessiva esse sono le seguenti :	
	➤ <i>Demolizione del ponte a tre campate con travi in acciaio esistente (PROGETTO);</i>	
	➤ <i>Ricostruzione del ponte, a tre campate, con travi precomprese e</i>	
		6/20

	<i>struttura di sostegno (spalle e pile) in c.a. (PROGETTO);</i>	
	➤ <i>Realizzazione briglia in cemento a valle del ponte in c.a e c.ap. da ricostruire (PROGETTO);</i>	
	➤ <i>Realizzazione di gabbionata in sx idraulica, su platea di pali in c.a,a valle del nuovo ponte e a protezione della sovrastante strada provinciale (PROGETTO);</i>	
	➤ <i>Realizzazione di gabbionata su tre file a monte del nuovo ponte in sx idraulica (PROGETTO);</i>	
	➤ <i>Opere stradali a completamento del nuovo ponte (conglomerati bituminosi, segnaletica, protezioni stradali) e di ripristino della sede stradale della S.P. 27 dissestata a seguito dello scalzamento al piede della scarpata (PROGETTO);</i>	
	➤ <i>Riprofilatura arginale a monte delle difese spondali (OM.01);</i>	
	➤ <i>Rivestimento di scarpate con geostuoia antierosiva (OM.02);</i>	
	➤ <i>Prolungamento dell'ammorsamento della briglia fino all'argine esistente (OM.03);</i>	
	➤ <i>Risagomatura protezione spondale spalla B del ponte (OM.04);</i>	
	➤ <i>Realizzazione di grata in legno a maglia quadrata su scarpate in erosione (OM.05);</i>	
	➤ <i>Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia (OM.06);</i>	
	➤ <i>Profilati in acciaio Corten per veletta di mascheramento dell'impalcato (OM.07);</i>	
	➤ <i>Utilizzo di CLS pigmentato per pulvini (OM.08);</i>	
	➤ <i>Rivestimento spalle e pile del nuovo ponte con lastre di pietra locale</i>	
		7/20

	<i>(OM.09);</i>	
	➤ <i>Utilizzo di barriere in acciaio corten in sostituzione di progetto</i>	
	<i>(OM.10);</i>	
	➤ <i>Rivestimento del ciglio scogliere con specie igrofile striscianti (OM.11);</i>	
	➤ <i>Impianto di illuminazione con lampade a LED ad ottica asimmetrica</i>	
	<i>(OM.12);</i>	
	➤ <i>Pannelli fotovoltaici in testa palo per alimentazione delle lampade</i>	
	<i>LED (OM.13);</i>	
	➤ <i>Sistema telecontrollo e telegestione dell'impianto di illuminazione</i>	
	<i>(OM.14);</i>	
	➤ <i>Installazione di pali illuminazione crash-friendly a sicurezza passiva</i>	
	<i>(OM.15);</i>	
	➤ <i>Utilizzo di stabilizzanti ionici per il miglioramento geotecniche dei</i>	
	<i>terreni (OM.16);</i>	
	➤ <i>Sistema anti-inquinamento per la protezione da sversamenti</i>	
	<i>accidentali (OM.17);</i>	
	➤ <i>Utilizzo di tura gonfiabile temporanea (OM.18);</i>	
	➤ <i>Tutor di controllo degli accessi al cantiere, sia pedonali che carrabili</i>	
	<i>(OM.19);</i>	
	➤ <i>Scavi assistiti con sistema GPS (OM.20);</i>	
	➤ <i>Definizione di specifico layout di cantiere (OM.21);</i>	
	➤ <i>demolizione controllata del ponte (OM.22);</i>	
	➤ <i>Oneri di conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di</i>	
	<i>recupero (OM.23);</i>	
		8/20

	➤ <i>Fornitura e posa in opera di Teleidrometro a ultrasuoni (OM.24);</i>	
	➤ <i>Telecamere a infrarossi per videosorveglianza piena Ufita (OM.25);</i>	
	➤ <i>Manutenzione del verde per anni 2 (OM.26);</i>	
	➤ <i>Manutenzione delle opere strutturali per anni 10 (OM.27);</i>	
	➤ <i>Manutenzione delle opere di difesa spondale per anni 10 (OM.28);</i>	
	➤ <i>Manutenzione del sistema di monitoraggio per anni 10 (OM.29);</i>	
	In data 25-07-2018, con nota prot. n.0028373, il R.U.P. ha effettuato la	
	“notifica preliminare” dell’apertura del cantiere ai sensi e per gli effetti	
	dell’art.99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell’allegato XII;	
	In data 25-07-2018, in attesa della consegna da parte dell’impresa dei	
	documenti necessari al perfezionamento del provvedimento di	
	autorizzazione sismica, la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna	
	parziale dei lavori sotto riserva di legge ed in particolare “la consegna	
	delle lavorazioni previste nel cronoprogramma allegato all’offerta	
	migliorativa ad eccezione delle opere strutturali oggetto del	
	provvedimento di autorizzazione sismica”;	
	In data 09-01-2019 il Genio Civile di Benevento ha emesso il	
	provvedimento di autorizzazione sismica n.6228 con il quale autorizzava	
	la realizzazione delle opere strutturali previste nel progetto appaltato;	
	Con nota pec del 11-01-2019, prot. 1023, il Direttore dei lavori, acquisita	
	per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento l’autorizzazione di	
	rito, ha convocato il Consorzio aggiudicatario per il giorno 16-01-2019 alle	
	ore 9,00 per procedere alla consegna totale dei lavori fissando il termine	
	ultimo per dare finiti i lavori al giorno 30-06-2019;	
		9/20

	In detta sede il Rappresentante Legale del Consorzio ha fatto presente	
	che lungo il ponte, in fase di demolizione, insistevano la condotta dell'Alto	
	Calore e i cavi Infratel e Tim e, contestualmente, le parti si sono date	
	reciprocamente atto che erano in via di risoluzione le relative procedure	
	senza eccipire il termine di ultimazione dei lavori fissato al 30-06-2019;	
	Con nota prot. 6666 del 20-05-2019 la società Alto Calore ha rilasciato il	
	“nulla osta” in linea tecnica alla realizzazione del sostegno provvisorio	
	della condotta di propria competenza;	
	Con nota prot.US/2019/316/SAC/NM/fa del 23-05-2019 il Consorzio SAC	
	Costruzioni ha chiesto, redigendo un nuovo crono-programma delle	
	lavorazioni, una proroga dei tempi necessari all'esecuzione delle opere	
	fissando il termine ultimo a tutto il 25-10-2019;	
	Con provvedimento del 28-06-2019 il Responsabile del Procedimento ha	
	disposto una proroga dei lavori a tutto il 25-10-2019;	
	Con nota prot.US/2019/687/SAC/NM/fa del 09-10-2019 il Consorzio SAC	
	Costruzioni ha chiesto, redigendo un nuovo crono-programma delle	
	lavorazioni, una proroga di 90 giorni dei tempi necessari all'esecuzione	
	delle opere.	
	Con provvedimento del 14-10-2019 il Responsabile del Procedimento ha	
	disposto una proroga dei lavori a tutto il 23-01-2020;	
	Con determinazione n.2961 del 17-12-2019 è stato rimodulato il quadro	
	economico;	
	Con verbale del 20-01-2020 sono stati sospesi parzialmente i lavori;	
	Con ordine di servizio prot. 8244 del 23-03-2020 il Direttore dei Lavori ha	

	disposto la sospensione totale delle lavorazioni fino al 03-04-2020;	
	con successivo ordine di servizio, firmato digitalmente il 02-04-2020 e	
	trasmesso a mezzo pec in pari data, è stata prorogata l'efficacia della	
	sospensione totale fino al 13-04-2020.	
	A seguito dell'emissione del DPCM del 10 aprile 2020 “ <i>Ulteriori</i>	
	<i>disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante</i>	
	<i>misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-</i>	
	<i>19, applicabili sull'intero territorio nazionale”</i> (pubblicato in G.U. Serie	
	Generale , n. 97 del 11 aprile 2020) con il quale sono state prorogate ed	
	integrate le misure restrittive a decorrere dal 14 aprile 2020 e fino al 3	
	maggio 2020 e dell'Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 del Presidente della	
	Regione Campania “ <i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione</i>	
	<i>dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di</i>	
	<i>igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.</i>	
	<i>19'</i> di proroga delle precedenti ordinanze, allineandole alle indicazioni	
	nazionali, di istituzione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione	
	dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonchè di nuove prescrizioni	
	per i cantieri e il commercio, con validità fino al prossimo 3 maggio il	
	direttore dei lavori ha prorogato con ordine di servizio del 13-04-2020,	
	firmato digitalmente e trasmesso con pec in pari data, la sospensione	
	delle attività di cantiere fino al 03-05-2020.	
	CONSIDERATO CHE:	
	In fase di realizzazione dell'opera, per la presenza di eventi inerenti alla	
		11/20

	natura e alla specificità dei beni sui quali si sta operando, si è riscontrata	
	un peggioramento delle condizioni createsi il 14/10/2015 e pertanto è nata	
	la necessità di prevedere, per l'appunto, la realizzazione di ulteriori	
	lavori, non previsti nel contratto d'appalto.	
	Questi interventi si sono resi necessari ed indifferibili, quindi, in quanto	
	lo stato dei luoghi è variato rispetto lo stato di fatto al momento della	
	progettazione.	
	Sempre nel corso di esecuzione, si è reso necessario introdurre lievi	
	modifiche rispetto alle previsioni originarie di progetto disposte dalla	
	direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio del tutto ininfluenti	
	sulla funzionalità dell'opera per le cui voci è stato regolarmente	
	sottoscritto verbale di concordamento prezzi tra la direzione dei lavori e	
	l'impresa esecutrice.	
	Le lavorazioni interessate dalla variante suppletiva sono le seguenti:	
	1) PONTE	
	<i>a. RINTERRO NUOVE PILE E SPALLE PONTE (NON PREVISTE IN</i>	
	<i>PROGETTO)</i>	
	<i>b. RINTERRO NUOVE PILE E SPALLE PONTE (NON PREVISTE IN</i>	
	<i>PROGETTO)</i>	
	<i>c. OPERA PROVVISORIALE ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE</i>	
	<i>ALTO CALORE (PREVISTA IN PROGETTO)</i>	
	<i>d. MAGGIORAZIONE QUANTITA' ARMATURA PALI FONDAZIONE</i>	
	<i>PONTE RISPETTO A QUELLA PREVISTA IN PROGETTO;</i>	
	<i>e. DEVIAZIONE STRADA PROVVISORIA per realizzazione pali spalla</i>	
		12/20

A

2) OPERE DI SOSTEGNO

a. MAGGIORAZIONE QUANTITA' CASSERI PER FORMAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE GABBIONI RISPETTO A QUALLA PREVISTA IN PROGETTO;

b. PROTEZIONE DELLE FONDAZIONE GABBIONATA SU PLATEA DI PALI IN SX IDRAULICA;

3) BRIGLIA

a. MAGGIORE SCAVO PER REALIZZAZIONE BRIGLIA RISPETTO A QUELLO PREVISTO IN PROGETTO

b. MODIFICA CLS BRIGLIA (C16/20) E MAGGIORAZIONE QUANTITA' RISPETTO A QUELLA PREVISTA IN PROGETTO

c. INSERIMENTO CASSERI BRIGLIA NON PREVISTI IN PROGETTO

d. INSERIMENTO CAVIDOTTO PASSANTE NELLA BRIGLIA

e. DEMOLIZIONE + TRASPORTO + CONFERIMENTO BRIGLIA ESISTENTE NON PREVISTA IN PROGETTO

In aggiunta, al fine di superare le criticità sopra evidenziate, sono state previste le seguenti lavorazioni:

4) PONTE

a. INSERIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA RACCORDO CON STRADA ESISTENTE

b. INSERIMENTO SOLETTE OSCILLANTI (CLS+CASSERI+FERRO)

5) SISTEMAZIONE CANALE DI SCOLO A VALLE DELLA BRIGLIA

	6) GABBIONATA H= 7 m A VALLE DELLA SPALLA A	
	7) ATTRAVERSAMENTO INFRASTRUTTURA INFRATEL	
	8) SISTEMAZIONE ALVEO, A VALLE DELLA BRIGLIA, CON MATERASSI RENO	
	9) GABBIONATA H= 3m A MONTE DELLA SPALLA B	
	10) SISTEMAZIONE SPONDA IN SX A MONTE DELLA BRIGLIA	
	Relativamente ai <u>trasporti e movimentazione dei terreni in sito</u> è stato	
	previsto che i materiali provenienti dalle lavorazioni, ad esclusione di	
	quelle in alveo, sono e saranno reimpiegati per la ricostruzione delle	
	sponde fluviali, per la ricolmatura parziale delle aree oggetto di scavo. Le	
	eccedenze sono e saranno trasportate a discarica autorizzata e/o ad	
	impianti di trattamento autorizzati.	
	Il materiale scavato è stato sistemato in loco realizzando anche zone di	
	stoccaggio e viabilità interna al cantiere.	
	Per quanto riguarda invece il materiale proveniente dagli scavi per la	
	realizzazione della gabbionata e la posa in opera dei materassi reno lo	
	stesso sarà in parte sistemato a tergo dei gabbioni e utilizzato per la	
	riprofilatura dell'alveo mentre la restante parte sarà ceduta -in accordo	
	con quanto previsto all'allegato tecnico 1) della convenzione rep. n.06/A.P.	
	del 29/02/2016 – all'appaltatore e il suo prezzo sarà detratto dall'importo	
	lordo dei lavori da eseguirsi.	
	Come si evince dagli elaborati contabili e dal quadro economico	
	allegati alla perizia, il nuovo importo complessivo dei lavori di perizia è	
		14/20

	<i>VAR.09/GLS.02 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI GABBIONI IN</i>	
	<i>DX IDRAULICA VAR.10/GLS.03 – PARTICOLARI</i>	
	<i>COSTRUTTIVI LAVORI SUPPLEMENTARI</i>	
	<i>VAR.11/SIC. 01 – PLANIMETRIA DI CANTIERE</i>	
	<i>(AGGIORNAMENTO)</i>	
	<i>VAR.12/CRON.01 – CRONOPROGRAMMA (AGGIORNAMENTO)</i>	
	<i>VAR.13/CONT.01 – ELENCO PREZZI UNITARI</i>	
	<i>VAR.14/CONT.02 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI</i>	
	<i>VARIANTE</i>	
	<i>VAR.15/CONT.03 – STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA</i>	
	<i>(ONERI DIRETTI)</i>	
	<i>VAR.16/CONT.04 – STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA</i>	
	<i>VAR.17/CONT.05 – QUADRO DI RAFFRONTO PROGETTO-</i>	
	<i>VARIANTE</i>	
	<i>VAR.18/CONT.06 – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI</i>	
	<i>PREZZI</i>	
	<i>VAR.19/CONT.07 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE</i>	
	<i>VAR.20/DF.01 – FOTOGRAFIE STATO DELL'ARTE</i>	
	Con nota prot. 10788 del 06/05/2020 la Provincia di Benevento ha chiesto	
	al Genio Civile di Benevento - Presidio di Protezione Civile,	
	preliminarmente all'approvazione della variante suppletiva, il rilascio	
	del nulla osta all'utilizzo delle economie presenti nel quadro economico	
	rimodulato con la determinazione n.2961 del 17-12-2019.	
	Con nota prot. 2020.0273016 del 11/06/2020 il Genio Civile di Benevento	
		16/20

ha rilasciato il nulla osta subordinandolo alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 06/A.P.

Il 03/07/2020 è stato sottoscritto, tra la Provincia di Benevento e il Genio Civile – Presidio di Protezione Civile, l'atto aggiuntivo rep. 573 alla Convenzione n. 06/A.P. del 29/02/2016 che ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara ammontanti ad € 464.316,62;

CONSIDERATO ALTRESI'

-che la Provincia di Benevento, mediante acquisizione di comunicazioni antimafia del 27.7.2021e del 9.8.2021 , ha rispettivamente preso atto che a carico del “Consorzio S.A.C. Costruzioni società consortile a r.l.”, e delle imprese subappaltatrici “Cardinale s.r.l.” e “Panza Trivellazioni s.r.l.” non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

-che per altra impresa subappaltrice “F.M.P. Costruzioni Generali s.r.l.” in data 9.8.2021 prot. n. PR_BNUTG_Ingresso_0058613_20210809 è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta per il rilascio della comunicazione antimafia;

-che il “Consorzio S.A.C. Costruzioni s.c.a r.l.” e le imprese subappaltatrici “Cardinale s.r.l.”, “Panza Trivellazioni s.r.l.” e “F.M.P. Costruzioni Generali s.r.l.” risultano in regola con gli adempimenti contributivi giusta documenti unici di regolarità contributiva rispettivamente del 22.6.2021, 17.6.2021, 10.5.2021 e 7.8.2021;

TUTTO CIO' PREMESSO e CONSIDERATO

Si addivene all'odierna riunione per la stipula del presente Atto di

Sottomissione.

Art.1

Il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. come sopra rappresentato, presa visione della VARIANTE SUPPLETIVA che aumenta l'importo contrattuale, redatta dalla Direzione dei lavori che fa parte del presente atto, dichiara e si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori in essa previsti agli stessi prezzi, condizioni e patti di cui al *Capitolato Speciale d'appalto* allegato al Contratto principale Rep. 2707/2018.

Art.2

Sono previsti **n°20** nuovi prezzi rispetto a quelli del CONTRATTO PRINCIPALE, concordati con la Direzione dei lavori da assoggettare allo stesso ribasso offerto in sede di gara, pari al **32,900%**, rideterminato tenendo conto delle migliorie offerte per complessivi € 236.081,00.

Art.3

L' importo, al netto del ribasso del **32,900%** , rideterminato con le migliorie, del presente atto, ai fini fiscali, risulta pari a **€ 374.272,47** (euro trecentosettantaquattromila duecentosettantadue/47) come appresso specificato:

- *Importo dei lavori ribassati del 32,900%*
- *a base di VARIANTE SUPPLETIVA: € 1 623 596,76*
- *A dedurre importo lavori ribassati del 32,900%*
- *a base di CONTRATTO PRINCIPALE € 1 249 324,29*
- ***Restano € 374.272,47***

Ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il “Consorzio” ha indicato il seguente IBAN, da utilizzare, sia entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

[redacted] intrattenuto presso la “Banca di Credito Popolare” e che la persona ad operare sul conto è il sig Forgione Gennaro nato a [redacted] codice fiscale [redacted] amministratore unico del “Consorzio Stabile S.A.C. s.c. a r.l.”

Art. 4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa per la somma garantita di € 68.567,00 a mezzo polizza fideiussoria n. 6604468 emessa in data 28.7.2021 dalla società di assicurazioni “Italiana”.

Art.5

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene prorogato di giorni SETTANTA.

Art. 6

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/86.

Art. 7

La Provincia, ai sensi del D.Lgs. n.101/2018, informa il Consorzio S..A.C. che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da

leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Art. 8

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente incarico sarà competente il foro di Benevento.

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica è stato, da me segretario generale supplente dott.ssa Maria Luisa Dovetto, letto ai comparenti ing. Angelo Carmine Giordano e sig. Enzo Rillo, che lo approvano e lo firmano a mezzo di firma digitale valida alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale con me ufficiale rogante. Consta di n. diciannove facciate intere e fin qui della ventesima.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.