



Provincia di Benevento
SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E
INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1529 DEL 17/07/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 “VITULANESE” NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA’ DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CIG: B0EE2A23DE CUP: I57H23002010003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Presidenziale n° 316 del 22/11/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n° 109 “Vitulanese” nel Comune di Cautano in prossimità del cimitero al km 14+350 interessata da frana”, per l’importo complessivo di € 500.000,00;
- Con determinazione dirigenziale a contrarre n°72 del 12/01/2024 è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto ai sensi degli artt. 44 e 71 del D.Lgs. 36/2023 (appalto integrato), indicando come fonte di finanziamento i fondi di bilancio stanziati sul Capitolo n. 12423.7;
- Con determinazione dirigenziale n° 907 del 06/05/2024, l’appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dell’intervento è stato affidato all’impresa Ferraro Costruzioni Srl (P.Iva 01249220623) con sede legale in Cautano (BN) alla via Principe Umberto n. 92, per un importo, al netto del ribasso del 4,71%, di €. 378.153,51, oltre IVA al 22% ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI	
A1	Progettazione esecutiva	€ 14.072,57
A2	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 366.374,62
A3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.625,38
A4	Importo progettazione e lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 396.072,57
A5	Ribasso offerto (4,71%)	-€ 17.919,06
	Totale A (Importo netto progettazione e lavori)	€ 378.153,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia e imprevisti (5%)	€ 19.100,00
B2	Spese tecniche relative a: Direzione lavori - C.S.E. - assistenza e contabilità - certificato regolare esecuzione - collaudo statico - prove laboratorio - accertamenti per verifiche tecniche - altri ed eventuali	€ 36.132,26
B3	Fondo incentivante Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - attività tecniche di cui all'allegato I.10 svolte ai fini dell'esperimento della procedura.	€ 3.896,40
B4	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri	€ 4.603,79
B5	CNPAIA ed IVA su progettazione esecutiva e spese generali	€ 3.612,56
B6	CNPAIA ed IVA su voce B2	€ 9.712,35
B7	IVA sui lavori e lavori in economia	€ 38.381,39
B8	Spese per pubblicità di gara	€ 2.000,00
B9	ANAC	€ 250,00
Totale B		€ 117.688,75
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 495.842,26
Economie		€ 4.157,74
TOTALE PROGETTO		€ 500.000,00

- Con determinazione dirigenziale n° 2005 del 02/10/2024 si è provveduto ad affidare l'incarico di D.L. e CSE all'ing. Giuseppe Rapuano (C.F. RPNGPP73B03D612O, P.IVA 01631400627), con studio in via Coste n° 22, Cautano (BN).

CONSIDERATO CHE:

- in data 10/10/2024 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto rep. n° 41/2024, dell'importo di €. 378.153,51, oltre IVA al 22%;
- in data 19/10/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori;
- con determinazione dirigenziale n°2489/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi;

DATO ATTO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori si sono evidenziate alcune situazioni non prevedibili in fase di progettazione ed in particolare a seguito dei lavori di sbancamento è stata intercettata una tubazione di scarico delle acque di piattaforma provenienti sia dalla strada provinciale che dall'adiacente strada comunale, completamente occlusa e danneggiate, per cui si è reso necessario dover procedere ad un rifacimento di detta opera di regimazione delle acque al fine di convogliarle in modo corretto verso il recapito finale;
- per detta motivazione il D.L. ing. Giuseppe Rapuano in data 11/06/2025, prot. n° 15052 ha trasmesso la perizia di variante tecnica e suppletiva composta dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa e quadro economico di spesa
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi
Quadro comparativo
Schema atto di sottomissione

➤ il quadro economico di spesa della suddetta perizia di variante risulta il seguente:

A	LAVORI	
A1	Progettazione esecutiva	€ 14.072,57
A2	Ribasso offerto (4,71%)	€ 662,82
A3	Restano (A1-A2)	€ 13.409,75
A4	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 386.417,90
A5	Ribasso offerto (4,71%)	€ 18.200,28
A6	Restano (A4-A5)	€ 368.217,62
A5	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.625,38
	Totale A (Importo netto progettazione e lavori)	€ 397.252,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia e imprevisti (5%)	€ 0,00
B2	Spese tecniche relative a: Direzione lavori - C.S.E. - assistenza e contabilità - certificato regolare esecuzione - collaudo statico - prove laboratorio - accertamenti per verifiche tecniche - altri ed eventuali	€ 34.162,42
B3	Fondo incentivante Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - attività tecniche di cui all'allegato I.10 svolte ai fini dell'esperimento della procedura.	€ 7.000,00
B4	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri	€ 0,00
B5	CNPAIA ed IVA su progettazione esecutiva	€ 3.604,54
B6	CNPAIA ed IVA su voce B2	€ 9.182,86
B7	IVA sui lavori e lavori in economia	€ 38.384,30
B8	Spese per pubblicità di gara	€ 2.000,00
B9	ANAC	€ 250,00
	Totale B	€ 94.584,12
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 491.836,87
	Economie	€ 8.163,13
	TOTALE PROGETTO	€ 500.000,00

TENUTO CONTO CHE la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva rientra nella casistica di cui all'art. 120, co. 9 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i..

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025 con le quali l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** la perizia di variante tecnica e suppletiva (art. 120, co. 9 D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.) dell'intervento denominato "Lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n° 109 "Vitulanesa" nel Comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+350 interessata da frana", composta dai seguenti elaborati tecnici:

Relazione illustrativa e quadro economico di spesa
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi
Quadro comparativo
Schema atto di sottomissione

- 2) **di approvare** per il suddetto intervento il seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI	
A1	Progettazione esecutiva	€ 14.072,57
A2	Ribasso offerto (4,71%)	€ 662,82
A3	Restano (A1-A2)	€ 13.409,75
A4	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 386.417,90
A5	Ribasso offerto (4,71%)	€ 18.200,28
A6	Restano (A4-A5)	€ 368.217,62
A5	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.625,38
	Totale A (Importo netto progettazione e lavori)	€ 397.252,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia e imprevisti (5%)	€ 0,00
B2	Spese tecniche relative a: Direzione lavori - C.S.E. - assistenza e contabilità - certificato regolare esecuzione - collaudo statico - prove laboratorio - accertamenti per verifiche tecniche - altri ed eventuali	€ 34.162,42
B3	Fondo incentivante Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - attività tecniche di cui all'allegato I.10 svolte ai fini dell'esperimento della procedura.	€ 7.000,00

B4	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri	€ 0,00
B5	CNPAIA ed IVA su progettazione esecutiva	€ 3.604,54
B6	CNPAIA ed IVA su voce B2	€ 9.182,86
B7	IVA sui lavori e lavori in economia	€ 38.384,30
B8	Spese per pubblicità di gara	€ 2.000,00
B9	ANAC	€ 250,00
Totale B		€ 94.584,12
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 491.836,87
Economie		€ 8.163,13
TOTALE PROGETTO		€ 500.000,00

- 3) **di dare atto** che la somma complessiva di €491.836,87 trova copertura economica sul capitolo n°12423.7 imp. 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 e 1337/2024;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 6) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)