



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1829 DEL 04/09/2025

OGGETTO: S.P. N. 45 KM. 11 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' "FOSSO DI BOSCO" DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM. 10 E RIPRISTINO PIANO VIABILE (CODICE INTERVENTO 04669.19.BN). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP I52C18000100001 CIG 9087894F5C

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- In data 16.02.2018 è stato pubblicato il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 recante “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1 commi 1076, 1077 e 1078 della legge 27.12.2017 n. 205”;
- il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019/2023 l’importo annuale di €. 2.512.554,79;
- in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato D.M. 48/2018 entro il 31.10.2018 si è provveduto a trasmettere la documentazione richiesta
- con deliberazione n. 48 del 20.03.2019 del Presidente della Provincia, si è preso atto dell’avvenuta autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del programma degli interventi, relativi al quinquennio 2019-2023, proposto dalla Provincia di Benevento ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- in base alla suddetta proposta, per l’intervento denominato “S.P. n. 45 km. 11 - Lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla localita' "Fosso di Bosco" del comune di san Giorgio la Molar. Messa in sicurezza costone roccioso al km. 10 e ripristino piano viabile” è stata assegnata la somma di €. 250.000,00, suddiviso tra l’annualità 2019 e 2020.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione presidenziale n° 99 del 17/05/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità-progetto preliminare per l’importo complessivo di €. 250.000,00;
- con deliberazione presidenziale n° 250 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “S.P. n. 45 km. 11 - Lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla localita' "Fosso di Bosco" del comune di San Giorgio la Molar. Messa in sicurezza costone roccioso al km. 10 e ripristino piano viabile, per l’importo complessivo di €. 250.000,00
- con D.G.R.C. n°186 del 21/04/2020 è stato approvato il nuovo prezzario lavori pubblici e con la medesima deliberazione sono state precisate le modalità di quantificazione degli oneri della sicurezza per COVID-19

per cui, in sede di progetto esecutivo, si è provveduto ad aggiornare il computo metrico ed alla quantificazione dei suddetti oneri della sicurezza;

- con determinazione dirigenziale n° 2716 del 29/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI	
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 166.933,91
A2)	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 6.414,00
	TOTALE LAVORI	€ 173.347,91

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 38.136,54
b.2)	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%	€ 3.466,96
b.3)	Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) compreso IVA, spese per indagini geognostiche e prove di laboratorio e oneri accessori	€ 18.300,00
b.4)	Spese generali (max 10% di A)	€ 12.137,12
b.5)	ANAC	€ 225,00
b.6)	Imprevisti e oneri di smaltimento in discarica	€ 4.386,47
	sommano B)	€ 76.652,09
	totale A)+B)	€ 250.000,00

TENUTO CONTO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 2492 del 29/12/2021, si provvedeva, tra l'altro, all'indizione di gara prevedendo l'affidamento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L. n°120/2020;
- tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente (ID gara 159) è stata inoltrata richiesta di offerta a n° 5 ditte con nota prot. n°2383 del 02/02/2022;
- con determinazione dirigenziale n°1023 del 26/05/2022 l'intervento di cui in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Viscucci Isidoro s.r.l. (P.IVA 02402560649), con sede legale in via Maleprandi n° 67, Bonito (AV), che ha offerto un ribasso d'asta del 30,303%, ed approvato il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A)	LAVORI	
a.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 166.933,91
a.2)	Ribasso offerto in sede di gara 30,303%	€ 50.585,98
a.3)	Restano	€ 116.347,93
a.4)	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.414,00
	TOTALE LAVORI	€ 122.761,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori (22% di A)	€ 27.007,62
b.2)	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 3.466,96
b.3)	Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) compreso IVA, spese per indagini geognostiche e prove di laboratorio e oneri accessori	€ 18.300,00
b.4)	Spese generali (max 10% di A)	€ 12.137,12
b.5)	ANAC	€ 225,00
b.6)	Imprevisti e oneri di smaltimento in discarica	€ 15.000,00

b.7)	Ulteriori lavori di completamento da affidarsi ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016	€ 51.101,37
	sommano B)	€ 127.238,07
	totale A)+B)	€ 250.000,00

- durante l'esecuzione dei lavori a causa di eventi impreveduti ed imprevedibili (art. 120 D.Lgs. n° 36/2023 s.m.i. ex art. 106 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.), come meglio descritti nell'allegata relazione tecnica illustrativa si è reso necessario dover procedere alla redazione dell'allegata perizia di variante tecnica e suppletiva composta dai seguenti elaborati tecnici:

N° Ord	Descrizione
1	Relazione tecnica illustrativa
2	Elaborati progettuali
3	Computo metrico estimativo
4	Oneri della sicurezza
5	Stima incidenza della sicurezza
6	Stima incidenza manodopera
7	Schema atto di sottomissione
8	Quadro comparativo

- il nuovo quadro economico di spesa risulta il seguente:

A)	LAVORI	
a.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 224.948,54
a.2)	Ribasso offerto in sede di gara 30,303%	€ 68.166,16
a.3)	Restano	€ 156.782,38
a.4)	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 695,04
	TOTALE LAVORI	€ 157.477,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori (22% di A)	€ 34.645,03
b.2)	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 4.512,87
b.3)	Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) compreso IVA, spese per indagini geognostiche e prove di laboratorio e oneri accessori	€ 18.300,00
b.4)	Spese generali (max 10% di A)	€ 12.137,12
b.5)	ANAC	€ 225,00
b.6)	Imprevisti e oneri di smaltimento in discarica	€ 15.000,00
b.7)	Ulteriori lavori di completamento da affidarsi ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016	€ 7.702,55
	sommano B)	€ 92.522,57
	totale A)+B)	€ 250.000,00

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n.

- 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
 - la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
 - la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026;
 - la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.”;
 - la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione”;
 - la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);
 - la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
 - la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, la perizia di variante tecnica e suppletiva dell’intervento denominato “S.P. n. 45 km. 11 - Lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla localita' "Fosso di Bosco" del comune di San Giorgio la Molara. Messa in sicurezza costone roccioso al km. 10 e ripristino piano viabile”, composto dai seguenti elaborati tecnici:

N° Ord	Descrizione
1	Relazione tecnica illustrativa
2	Elaborati progettuali
3	Computo metrico estimativo

4	Oneri della sicurezza
5	Stima incidenza della sicurezza
6	Stima incidenza manodopera
7	Schema atto di sottomissione
8	Quadro comparativo

2) **di approvare** per la predetta perizia di variante il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI	
a.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 224.948,54
a.2)	Ribasso offerto in sede di gara 30,303%	€ 68.166,16
a.3)	Restano	€ 156.782,38
a.4)	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 695,04
	TOTALE LAVORI	€ 157.477,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori (22% di A)	€ 34.645,03
b.2)	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 4.512,87
b.3)	Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) compreso IVA, spese per indagini geognostiche e prove di laboratorio e oneri accessori	€ 18.300,00
b.4)	Spese generali (max 10% di A)	€ 12.137,12
b.5)	ANAC	€ 225,00
b.6)	Imprevisti e oneri di smaltimento in discarica	€ 15.000,00
b.7)	Ulteriori lavori di completamento da affidarsi ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016	€ 7.702,55
	sommano B)	€ 92.522,57
	totale A)+B)	€ 250.000,00

- 3) **di affidare** i maggiori lavori alla ditta appaltatrice Viscucci Isidoro s.r.l. (P.IVA 02402560649), con sede legale in via Maleprandi n° 67, Bonito (AV);
- 4) **di dare atto** che la spesa complessiva di €. 250.000,00 trova copertura economica sul capitolo n°12411, impegni n°1113/ e 1129/2022;
- 5) **di onerare** il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.
- 6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (DE BLASIO ANGELO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

