



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica



DETERMINAZIONE N. 691 DEL 13/04/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO "E. MEDI" DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO”. DECRETO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 23 GIUGNO 2021 N. 192. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E DELL’ART. 24, COMMI 1-BIS E 1-TER DEL D.L. 13/2023 E SUCC. MOD., SUBORDINATA ALLA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO.

CIG: A00501244E CUP: I32H18000160002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 277 del 04/07/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di sostituzione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo, per un importo complessivo di € 2.293.381,00, di cui € 1.755.000,00 per lavori, incluso € 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 548.381,00 per somme a disposizione;
- con determinazione n. 477 del 17/03/2021, preso atto dell’attività istruttoria della Regione Campania che rideterminava il contributo massimo concedibile in € 2.000.010,00, fu approvato il quadro economico di spesa, rimodulato in riduzione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell’importo complessivo di € 2.000.010,00, rinviando al progetto definitivo la determinazione di eventuali costi eccedenti quello finanziato, da porre a carico dell’Ente;
- il suddetto progetto, candidato al Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 della Regione Campania, per l’individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà degli Enti locali, è stato ammesso a finanziamento con Decreto 23 giugno 2021, n. 192 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 10 novembre 2021) per l’importo complessivo di € 2.000.010,00, è confluito tra i c.d. progetti in essere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3;

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI – II semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, pari ad € 200.001,00;
- è stato sottoscritto con il Ministero dell'istruzione l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto;
- il MIUR ha effettuato il versamento dell'anticipazione di € 400.002,00, pari al 20% del finanziamento, alla Tesoreria di questo Ente, giusta reversale di incasso n. 359 del 20/03/2023 e successivo ulteriore 10% di € 200.001,00 con reversale n. 1570 del 01/08/2024;
- con determinazione n. 1866 del 15/09/2023 venivano approvate le risultanze dei verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dei lavori *de quo* in favore della EDIL CERRO S.R.L. (P.IVA 01359850623), con sede legale in San Bartolomeo in Galdo (BN) Vico Muraglione 11, con punteggio complessivo di 93,276/100 e con ribasso offerto in sede di gara del 2,35%;
- in data 30/11/2023 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori in via d'urgenza sotto le riserve di legge, constatata la temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili oggetto di intervento legata allo svolgimento delle attività didattiche espletate nel complesso scolastico,
- con determinazione n. 2705 del 29/12/2023 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Società EDIL CERRO S.R.L. (P.IVA 01359850623), con sede legale in San Bartolomeo in Galdo (BN) Vico Muraglione 11;
- in data 11/06/2024 è stato sottoscritto con la EDIL CERRO S.R.L. il contratto d'appalto rep. n. 2904/2024, per l'importo di € 1.697.429,60 IVA ed oneri di legge esclusi;
- in data 14/10/2024 hanno avuto effettivamente inizio i lavori come risulta dalla relativa attestazione rilasciata dal direttore dei lavori;
- in data 19/02/2025, a seguito della completa disponibilità delle aree di cantiere, il direttore dei lavori ha disposto la consegna definitiva dei lavori;
- con determinazione n. 200 del 30/01/2026 è stato allineato il quadro economico (ante e post gara) al format della piattaforma digitale "Futura PNRR Istruzione";
- con determinazione n. 215 del 02/02/2026 è stata concessa la proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 31/03/2026;

TENUTO CONTO CHE:

- il direttore dei lavori, con nota prot. n. 5942 del 09/03/2026, ha chiesto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e della nota MIM prot. 111449 del 27/06/2025, con contestuale rimodulazione del quadro economico dell'intervento e utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie derivanti dal ribasso d'asta maturate nel medesimo intervento;
- il RUP con nota prot. 6556 del 16/03/2026 ha autorizzato il direttore dei lavori alla redazione della perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e della nota MIM prot. 111449 del 27/06/2025;

VISTA la proposta di perizia di variante, predisposta dal direttore dei lavori ing. Luca DE CICCO - dipendente a tempo indeterminato presso il Settore 4 Gestione Territorio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di

Benevento - sottoscritta dall'impresa appaltatrice EDIL Cerro s.r.l., composta dai seguenti elaborati che, anche se non materialmente allegati alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

PARTE GENERALE

- PG. V 00 – ELENCO ELABORATI
- PG. V 01 – RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA DI VARIANTE
- PG. V 02 – ELENCO PREZZI ED ANALISI PREZZI
- PG. V 03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PG. V 04 – QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- PG. V 05 – QUADRO COMPARATIVO DEI LAVORI
- PG. V 06 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- PG. V 07 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE e verbale di concordamento nuovi prezzi

ARCHITETTONICO

- AR. V 08 – Pianta piano seminterrato
- AR. V 09 – Pianta piano terra

IMPIANTO TERMICO

- IT. V 10 – Pianta piano terra

IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI

- IE. V 11 – Pianta piano terra

IMPIANTO IDRICO ADDUZIONE E SCARICO

- II. V 12 – Pianta piano terra

CONSIDERATO CHE:

- la variante si è resa necessaria in corso di esecuzione per effetto di circostanze impreviste e imprevedibili sopraggiunte in fase di esecuzione, non prevedibili in sede progettuale, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliati ai punti 4), 5), 6) e 7) della relazione tecnica di variante;
- trattandosi di progetto confluito successivamente nel PNRR (c.d. progetti in essere) è stato necessario adeguarlo al principio del *Do no significant harm* (DNSH), indispensabile alla rendicontazione del target finale del PNRR, secondo quanto previsto dai Regolamenti UE n. 2020/852 e n. 2021/241 e dalla Guida operativa allegata alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, attraverso l'introduzione di un sistema impiantistico basato su pompe di calore elettriche ad alta efficienza, in sostituzione della prevista caldaia a gas, intervento indispensabile al rispetto del principio DNSH e delle condizionalità PNRR ai fini della corretta rendicontazione e del conseguimento della milestone M4C1-26;
- gli interventi previsti nella perizia di variante prevedono ulteriori lavorazioni non previste in contratto per complessivi € 63.351,06 al netto del ribasso d'asta del 2,35%, pari al 3,73% dell'importo del contratto originario;
- l'incremento risulta ampiamente contenuto entro i limiti previsti dal comma 3), del medesimo articolo, che stabilisce che le modifiche contrattuali non possano superare il 50% del valore del contratto iniziale, risultando altresì inferiore alla soglia del 15% prevista dal comma 2 per le modifiche di modesta entità relative ai lavori;
- nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico sono altresì previste lavorazioni in amministrazione diretta per complessivi € 44.011,50, relative ad interventi accessori e complementari, necessari alla piena funzionalità dell'opera, da eseguirsi ai sensi dei principi di efficienza, economicità e tempestività dell'azione amministrativa;
- la variante risulta coerente con gli obiettivi del PNRR, con il rispetto del principio DNSH e con le condizionalità previste dalla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3;
- le risorse aggiuntive al contratto principale pari ad € 63.351,06 oltre I.V.A. per complessivi € 69.686,17 trovano copertura con l'utilizzo delle economie derivanti specificatamente dal ribasso d'asta e dagli imprevisti, allocati al cap. n. 11809.1 – impegno n. 812 esercizio 2025;

VISTO l'art. 24 commi 1-bis e 1-ter del D.L. n. 13/2023, come modificato dalla Legge n. 79 del 5 giugno 2025, che recita:

- *"1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito".*
- *"1-ter. Per i progetti in essere di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo".*

RITENUTO CHE gli interventi di cui alla perizia di variante in argomento ricadono nella fattispecie di cui al comma 1-bis e 1-ter dell'art. 24 del D.L. n. 13/2023 e succ. mod., per cui la norma primaria prevede espressamente la previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tramite il caricamento e l'istruttoria sulla piattaforma Futura PNRR;

DATO ATTO CHE la predetta proposta di perizia di variante presenta il seguente quadro economico comparativo, pre-gara, postgara e variato:

Descrizione	Importo pre-gara	Importo post-gara	Importo variato
	FINANZIAMENTO PNRR/FOI	FINANZIAMENTO PNRR/FOI	FINANZIAMENTO PNRR/FOI
SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -			
Importo dei lavori	1 647 985,07	1 609 257,42	1 672 608,48
Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	0,00	0,00	0,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	41 958,90	41 958,90	41 958,90
Servizi e forniture	47 325,43	46 213,28	46 213,28
TOTALE PARZIALE QUADRO A	1 737 269,40	1 697 429,60	1 760 780,66
SOMME A DISPOSIZIONE			
SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -			
Indagini/Analisi			
Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche per incarichi esterni			
Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	106 139,74	106 139,74	61 488,92
Supporto al Rup	0,00	0,00	0,00
Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00	0,00	0,00
Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TECNICHE	106 139,74	106 139,74	61 488,92
ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI			
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00
IMPREVISTI/SPESE GENERALI			
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	44 011,50
Imprevisti (IVA inclusa)	49 008,38	49 008,38	0,00
Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00
Incentivi per funzioni tecniche	27 039,10	27 039,10	23 500,00
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	0,00	0,00	0,00
Oneri per la verifica preventiva archeologica	0,00	0,00	0,00
Oneri per la verifica del progetto	0,00	0,00	0,00
Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00
Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00
Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00
Oneri di discarica	63 594,26	63 594,26	112 634,30
Pubblicità	114,29	114,29	114,29
Spese per le commissioni giudicatrici	6 000,00	6 000,00	2 000,00
Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00
Spese legali	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00
Compensazione Prezzi	0,00	0,00	0,00
Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche (FPOP)	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	145 756,03	145 756,03	182 260,09
IVA/ONERI			
IVA sui lavori	168 994,40	165 121,63	171 456,74
IVA su servizi e forniture (A.4)	10 411,59	10 166,92	10 573,60
IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00
Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	6 138,61	6 094,12	4 563,38
IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	23 350,74	23 350,74	7 911,16
IVA residua	1 350,49	1 340,72	316,45
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00	600,00	660,00
TOTALE IVA E ONERI	210 845,83	206 674,13	195 481,33
TOTALE PARZIALE QUADRO B	462 741,60	458 569,90	439 230,34
TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	2 200 011,00	2 155 999,50	2 200 011,00
ECONOMIE	0,00	44 011,50	0,00

VISTA in particolare la seguente documentazione tecnica amministrativa contabile della proposta di variante:

- PG. V 01 – RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA DI VARIANTE
- PG. V 03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PG.V 05 – QUADRO COMPARATIVO DEI LAVORI

CONSIDERATO CHE:

- le variazioni in più ed in meno delle singole categorie sono comunque analiticamente riportate nel computo metrico estimativo ed evidenziate nel quadro comparativo dei lavori;
- in data 30/03/2026, l'Appaltatore ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- ricorrono le condizioni volute dal D.Lgs. 36/2023, art. 120, commi 1 lettera c);

RITENUTO:

- di dover procedere all'approvazione in linea tecnica ed economica della perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;
- di subordinare l'efficacia del presente atto alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da acquisirsi mediante piattaforma "Futura PNRR Istruzione", ai sensi dell'art. 24, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 13/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- la delibera Presidenziale n. 174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
- la delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
- la delibera Presidenziale n. 2 del 12.01.2026 con la quale è stata approvata: "*Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA*";
- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che gli enti deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'articolo 163, 1° comma del TUEL che recita: "*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*";
- il Regolamento di Contabilità vigente;

Viste le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “*Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*”;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: “*Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027*”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “*Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027*”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “*Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva*”;
- D.P. n. 248 dell’11.9.2025: “*Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027*”;
- D.P. n. 331 dell’11/12/2025: “*Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex art. 175, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000*” ratificato con D.C.P. n. 74 del 30.12.2025;
- D.P. n. 332 dell’11/12/2025: “*Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e al piano esecutivo di gestione 2025-2027*” ratificato con D.C.P. n. 73 del 30.12.2025;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine GIORDANO è stato nominato Dirigente ad interim del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all’ing. Matteo IANNOTTI;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **di approvare** la perizia di variante in corso d’opera, costituita dagli elaborati tecnici ed amministrativi elencati in premessa, relativa ai lavori di “*sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico E. Medi di San Bartolomeo in Galdo*”, redatta dal direttore dei lavori ing. Luca De Cicco, per un importo delle lavorazioni aggiuntive pari a € 63.351,06 (3,73%), oltre IVA;
2. **di dare atto che** l’importo complessivo della variante, pari a € 69.686,17 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro economico dell’intervento, mediante utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta e delle somme accantonate per imprevisti, allocate al **cap. n. 11809.1 – impegno n. 812 esercizio 2025**;
3. **di approvare** il quadro economico rimodulato dell’intervento, come di seguito riportato, risultante dall’elaborato “PG. V 04 – Quadro economico di raffronto”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

Descrizione	Importo pre-gara	Importo post-gara	Importo variato
	FINANZIAMENTO PNRR/FOI	FINANZIAMENTO PNRR/FOI	FINANZIAMENTO PNRR/FOI
SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -			
Importo dei lavori	1 647 985,07	1 609 257,42	1 672 608,48
Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	0,00	0,00	0,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	41 958,90	41 958,90	41 958,90
Servizi e forniture	47 325,43	46 213,28	46 213,28
TOTALE PARZIALE QUADRO A	1 737 269,40	1 697 429,60	1 760 780,66
SOMME A DISPOSIZIONE			
SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -			
Indagini/Analisi			
Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche per incarichi esterni			
Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	106 139,74	106 139,74	61 488,92
Supporto al Rup	0,00	0,00	0,00
Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00	0,00	0,00
Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TECNICHE	106 139,74	106 139,74	61 488,92
ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI			
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00
IMPREVISTI/SPESE GENERALI			
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	44 011,50
Imprevisti (IVA inclusa)	49 008,38	49 008,38	0,00
Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00
Incentivi per funzioni tecniche	27 039,10	27 039,10	23 500,00
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	0,00	0,00	0,00
Oneri per la verifica preventiva archeologica	0,00	0,00	0,00
Oneri per la verifica del progetto	0,00	0,00	0,00
Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00
Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00
Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00
Oneri di discarica	63 594,26	63 594,26	112 634,30
Pubblicità	114,29	114,29	114,29
Spese per le commissioni giudicatrici	6 000,00	6 000,00	2 000,00
Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00
Spese legali	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00
Compensazione Prezzi	0,00	0,00	0,00
Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche (FPOP)	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	145 756,03	145 756,03	182 260,09
IVA/ONERI			
IVA sui lavori	168 994,40	165 121,63	171 456,74
IVA su servizi e forniture (A.4)	10 411,59	10 166,92	10 573,60
IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00
Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	6 138,61	6 094,12	4 563,38
IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	23 350,74	23 350,74	7 911,16
IVA residua	1 350,49	1 340,72	316,45
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00	600,00	660,00
TOTALE IVA E ONERI	210 845,83	206 674,13	195 481,33
TOTALE PARZIALE QUADRO B	462 741,60	458 569,90	439 230,34
TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	2 200 011,00	2 155 999,50	2 200 011,00
ECONOMIE	0,00	44 011,50	0,00

4. **di dare atto che:**

- 4.1. nell'ambito delle somme a disposizione sono previste lavorazioni in amministrazione diretta per complessivi € 44.011,50, relative ad interventi accessori e complementari necessari al completamento dell'opera, da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia e tempestività, le quali non costituiscono modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- 4.2. gli interventi della perizia di variante prevedono ulteriori lavorazioni non previste in contratto per complessivi € 63.351,06, pari al 3,73% dell'importo contrattuale, che si sono rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedute e imprevedibili sopraggiunte in fase di esecuzione, nonché trattandosi di progetto confluito successivamente nel PNRR (c.d. progetti in essere) è stato necessario adeguarlo al principio del *Do no significant harm* (DNSH);
- 4.3. gli interventi della perizia di variante rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lett. c) dell'art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023 e al comma 1-bis e 1-ter dell'art. 24, del D.L. n. 13/2023 e succ. mod.;
- 4.4. tali circostanze imprevedute e imprevedibili risultano oggettivamente non rilevabili in sede di progettazione definitiva/esecutiva, né imputabili a carenze progettuali, ma connesse a condizioni sopravvenute emerse solo in fase esecutiva;
- 4.5. la variante non altera la natura generale del contratto, in quanto le lavorazioni introdotte risultano strettamente connesse all'oggetto originario dell'appalto e non modificano la tipologia dell'intervento né le prestazioni principali;
- 4.6. il cronoprogramma dell'intervento è aggiornato al 30 giugno 2026, in coerenza con i target e le milestone del PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 (Milestone M4C1-26);

5. **di stabilire** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da acquisirsi tramite la piattaforma "Futura PNRR Istruzione", ai sensi dell'art. 24, comma 1-ter del D.L. 13/2023 e s.m.i.;

6. **di demandare** al RUP l'adozione degli atti gestionali conseguenti ivi compreso il caricamento della documentazione sulla piattaforma PNRR e la successiva gestione amministrativa e contabile della variante;

7. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

8. **di dare atto che:**

1. non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
2. il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
3. la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
4. la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9. **di attestare che** in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e)

della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

10. **di trasmettere** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 al Servizio Programmazione e Bilancio.

II RUP

f.to (Geom. Antonio Sateriale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)