



# Provincia di Benevento

## SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

*Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica*



**DETERMINAZIONE N. 698 DEL 13/04/2026**

**OGGETTO: PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 EX ART. 24 COMMA 1-BIS DEL D.L. N.13/2023 COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.79 DEL 5 GIUGNO 2025 E ART. 120 COMMA 1 LETT. B) E C) DEL D.LGS. 36/2023 CUP: I82E20000040001 – CIG: A00204847D**

**CIG: A00204847D**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

#### **PREMESSO CHE:**

- con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 12 settembre 2018 è stata approvata la programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
- con decreto del Ministro dell’istruzione n. 129 dell’1ottobre 2020, le somme stanziare sono state ripartire tra Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;
- sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto, questo Ente ha provveduto a trasmettere al Ministero l’elenco degli interventi da realizzare nell’ambito delle risorse spettanti;
- il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n. 13 del 08/01/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 68 del 19/03/2021) ha approvato i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;
- nell’allegato “A” del richiamato decreto ministeriale è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell’Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento”, finanziato per un importo complessivo di € 3.300.000,00;
- con successivo decreto del Ministro dell’Istruzione n. 116 del 18 maggio 2022 è stata approvata la rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n.13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;
- il decreto confermava nel piano degli interventi l’intervento in oggetto e l’assegnazione delle relative risorse;
- è stato sottoscritto con il Ministero dell’istruzione l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1197 del 13/06/2023 è stata affidata l’attività di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto all’ing. Pasquale Ciarleglio, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Benevento al n. 1670;
- in data 04/07/2023 con nota protocollo n. 16938 il professionista incaricato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO

SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO”, costituito dagli elaborati elencati all’art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’importo complessivo di € 3.300.000,00;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell’11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI - II semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell’importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e consentire l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023;
- nel caso di specie, il contributo aggiuntivo assegnato all’intervento di cui è pari alla somma di € 330.000,00;

**DATO ATTO CHE:**

- con nota prot. n. 18547 del 20/07/2023, il RUP, considerata la necessità di rimodulare il PFTE al fine di considerare le maggiori risorse riconosciute, ha richiesto al progettista ing. Pasquale Ciarleglio, incaricato della redazione, di apportare le necessarie variazioni al progetto già trasmesso per un importo complessivo pari a € 3.630.000,00;
- in data 26/07/2023, con nota protocollo n. 18959, il professionista incaricato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO”, aggiornato all’importo del Decreto MEF-RGS n. 175/2023;
- con deliberazione n. 209 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importo complessivo € 3.630.000,00, contenuto nell’importo finanziato con D.M. n. 13/2021 incrementato del 10% ai sensi del decreto RGS n. 175 dell’11 luglio 2023;
- con determinazione n. 1634 del 03/08/2023 e successiva determinazione di rettifica n. 1654 del 08/08/2023 sono state apportate variazioni al quadro tecnico economico del PFTE approvato con deliberazione n. 209/2023.
- l’intervento in oggetto è inserito tra i progetti “in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;
- con determinazione dirigenziale n.1726 del 17.08.2023, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito tra l’altro di procedere all’individuazione dell’operatore economico, mediante procedura aperta esclusivamente in modalità telematica con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento della progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO”, il cui importo a base di gara è pari ad € 2.875.952,98 IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 31.538,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 153.424,25 per progettazione definitiva ed esecutiva;
- con determinazione dirigenziale n° 2704 del 29.12.2023, a seguito del controllo dei requisiti, si provvedeva a prendere atto della efficacia della aggiudicazione dell’appalto in oggetto, disposta con precedente determinazione n. 2166 del 31.10.2023 alla Mastrocinque Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Provinciale Vitulanese n° 22 - Foglianise (BN) (P. IVA N. 01454190628);
- in data 24.04.2024 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto rep. n° 2903, per un importo complessivo di €. 2.723.207,95 al netto del ribasso del 5,37%, di cui €. 61.506,42 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, €. 2.546.483,60 per lavori, €. 31.538,98 per oneri della sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge;
- in data 20.05.2024 veniva sottoscritto dalla ditta Mastrocinque Costruzioni s.r.l., dal D.LL. (arch. Giancarlo Marcarelli) e dal RUP (ing. Angelo Carmine Giordano), il verbale di consegna definitiva dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 1343 del 03/07/2024 si provvedeva a liquidare e pagare alla ditta Mastrocinque Costruzioni s.r.l. l’anticipazione contrattuale dell’importo di €. 544.641,59, oltre IVA al 10% per un totale €. 599.105,75;
- in data 16/12/2024 il D.L. ha provveduto ad emettere il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 16/12/2024, il cui certificato di pagamento n° 1 emesso in pari data ammonta ad €. 400.900,00, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 440.990,00;

- la spesa risulta regolarmente impegnata sul capitolo n. 11804, impegno n. 768/2025;
- con determinazione n. 985 del 15.05.2025 veniva liquidata la fattura n. 22 del 30.04.2025 quale saldo SAL n.1 a tutto il 16.12.2024 dell'importo di € 400.900,00, oltre iva al 10%, per un totale di € 440.990,00;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- durante l'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di eseguire lavorazioni complementari e migliorative a quelle previste nel progetto posto a base di gara, che non vanno in maniera alcuna ad alterare la natura del contratto;
- il D.LL arch. Giancarlo Marcarelli chiedeva autorizzazione al RUP (ing. Angelo Carmine Giordano) per la redazione di perizia di variante tecnica e suppletiva, che tenesse conto altresì delle necessità emerse durante gli incontri presso l'Istituto Scolastico anche alla presenza del dirigente scolastico;
- in data 30.07.2025 veniva acquisita al protocollo dell'Ente n.19403 la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori arch. Giancarlo Marcarelli;
- in data 09.04.2026 veniva acquisita al protocollo dell'Ente n.8831 la perizia di variante n.2 redatta dal direttore dei lavori arch. Giancarlo Marcarelli;

**VISTA** la suddetta perizia di variante predisposta dall'arch. Giancarlo Marcarelli, in qualità di Direttore dei Lavori, senza variazione del quadro economico post-gara, ai sensi dell'art.120 del D. Lgs 36/2023;

**PRESO ATTO** che la ditta appaltatrice ha sottoscritto la predetta perizia di variante;

**VISTO** il D. Lgs 36/2023 ed in particolare l'art. 120 comma 1, lettera c);

**RITENUTO** doversi provvedere all'approvazione della suddetta perizia di variante;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**VISTI:**

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

**VISTO:**

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l'ing. Angelo Carmine GIORDANO è stato nominato Dirigente ad interim del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA MANUTENZIONI” della Provincia di Benevento;
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all'ing. Matteo IANNOTTI;

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:**

- 1) **DI APPROVARE** la perizia di variante n. 2 senza aumento di spesa in premessa individuata, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Giancarlo MARCARELLI, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO", per un incremento dell'importo contrattuale pari a € **294.487,06**, e il quadro economico della variante n. 2 come di seguito riportato:

Provincia di Benevento CUP: I82E2000040001 QUADRO ECONOMICO										
Voce	Descrizione	Importo pre-gara			Importo post-gara			Importo variante		
		FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI
<b>A</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -</b>									
A.1	Importo dei lavori	2.390.989,75 €	0,00 €	300.000,00 €	2.262.593,60 €	0,00 €	283.890,00 €	2.546.990,79	0,00	293.979,87
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministeriali del Lavoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	31.538,98 €	0,00 €	0,00 €	31.538,98 €	0,00 €	0,00 €	31.538,98	0,00	0,00
A.4	Servizi e forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	2.422.528,73	0,00	300.000,00	2.294.132,58 €	0,00 €	283.890,00 €	2.578.529,77	0,00	293.979,87
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>									
<b>B.1</b>	<b>SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -</b>									
<b>B.1.1</b>	<b>Indagini/Analisi</b>									
B.1.1.1	Rilevi, accertamenti e indagini preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>B.1.2</b>	<b>Spese tecniche per incarichi esterni</b>									
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	313.424,25 €	0,00 €	0,00 €	313.424,25 €	0,00 €	0,00 €	280.388,84 €	0,00 €	0,00 €
B.1.2.2	Supporto al Rip	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 89/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	313.424,25 €	0,00 €	0,00 €	313.424,25 €	0,00 €	0,00 €	280.388,84 €	0,00 €	0,00 €
<b>B.2</b>	<b>ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI</b>									
B.2.1	Affacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>B.3</b>	<b>IMPREVISTI/SPESE GENERALI</b>									
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.2	Imprestati (IVA inclusa)	108.901,15	0,00	0,00	108.901,15	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L.120/2020) come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	46.015,25 €	0,00	0,00	46.015,25 €	0,00	0,00	46.015,25 €	0,00 €	0,00 €
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.11	Oneri di discarica	41.533,66 €	0,00	0,00	41.533,66 €	0,00 €	0,00 €	41.533,66 €	0,00 €	0,00 €
B.3.12	Pubblicità	1.340,00 €	0,00	0,00	1.340,00 €	0,00 €	0,00 €	1.340,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	6.000,00 €	0,00	0,00	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.15	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.16	Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.17	Compensazione Prezzi	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.18	Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche (FPPOP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE IMPREVISTI/ACQUISTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI/SPESE GENERALI	203.790,06	0,00	0,00	203.790,06	0,00	0,00	94.888,91 €	0,00 €	0,00 €
<b>B.4</b>	<b>IVA/ONERI</b>									
B.4.1	IVA sui lavori	242.252,87	0,00	30.000,00	229.413,26 €	0,00 €	28.389,00 €	257.852,98 €	0,00 €	29.397,99 €
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4.3	IVA su indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	12.536,97	0,00	0,00	12.536,97	0,00	0,00	11.215,55 €	0,00 €	0,00 €
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	95.669,71	0,00	0,00	71.711,47	0,00	0,00	64.152,97 €	0,00 €	0,00 €
B.4.6	IVA residua	9.137,41	0,00	0,00	9.137,41	0,00	0,00	9.137,41 €	0,00 €	0,00 €
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE IVA E ONERI	390.256,96	0,00	30.000,00	323.459,10 €	0,00 €	28.389,00 €	343.018,90 €	0,00 €	29.397,99 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	877.471,27	0,00	30.000,00	840.673,41 €	0,00 €	28.389,00 €	718.296,65 €	0,00 €	29.397,99 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	3.300.000,00	0,00	330.000,00	3.134.805,99 €	0,00 €	312.279,00 €	3.296.826,42 €	0,00 €	323.377,86 €
	ECONOMIE				165.194,01 €	0,00 €	17.721,00 €	3.173,58 €	0,00 €	6.822,14 €
<b>D.1</b>	<b>IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato</b>									
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE GENERALE	3.300.000,00	0,00	330.000,00	3.300.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €	3.300.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €
<b>Totali</b>			<b>3.630.000,00</b>			<b>3.630.000,00 €</b>		<b>3.630.000,00 €</b>		

**2) DI DARE ATTO CHE:**

- gli interventi della perizia di variante prevedono ulteriori lavorazioni non previste in contratto per complessivi € **294.487,06**, pari al 11,43 % dell'importo contrattuale e dell'atto aggiuntivo, oltre oneri di discarica e IVA che si sono rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedute e imprevedibili sopraggiunte in fase di esecuzione,
- gli interventi della perizia di variante rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lett. c) dell'art. 120 del D.lgs. n.36/2023;
- le risorse aggiuntive occorrenti pari ad € **323.935,77** trovano copertura nel quadro economico del progetto esecutivo approvato e ammesso a finanziamento ed in particolare con l'utilizzo delle Economie derivanti specificatamente dal ribasso d'asta, allocate al **capitolo n. 11804, impegno n. 768/2025**;
- gli interventi di cui alla perizia di variante in argomento ricadono nella fattispecie di cui al comma 1-bis dell'art. 24 del D.L. n.13/2023 per cui, ferme restando le verifiche successive, è necessaria la sola comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito della variante in corso d'opera;

- 3) **DI PROVVEDERE**, pertanto, ex comma 1-bis dell'art. 24 del D.L. n.13/2023 alla trasmissione al Ministero dell'istruzione e del merito della documentazione tecnica amministrativa contabile della perizia di variante secondo le indicazioni fornite dallo stesso MIM;
- 4) **DI DEMANDARE** al RUP l'adozione degli atti gestionali conseguenti.
- 5) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 7) **di TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
- 8) **DI DARE ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;
- 9) **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

**II RUP**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Ing. Matteo Iannotti)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -  
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**  
*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**  
*f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)*