



# Provincia di Benevento

## SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico*

**DETERMINAZIONE N. 845 DEL 04/05/2026**

**OGGETTO: FONDI M.I.T. ANNUALITA' 2023. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 1 "HINTERLAND BENEVENTO" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA.**

**CIG: B55D470C45 CUP: I47H23000250001**

### IL DIRIGENTE

#### **PREMESSO CHE:**

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;
- La rete stradale provinciale è pressoché omogenea per caratteristiche costruttive e risulta alquanto vetusta, caratterizzata da sezioni a mezza costa e carreggiata con dimensione limitate, che attraversano quasi sempre i centri abitati della provincia collegati, configurabile con la categoria F del D.M. 5/11/2001;
- La mancanza di una struttura specificatamente organizzata e deputata alla manutenzione ordinaria delle strade ha determinato nel tempo un depauperamento dello stato della viabilità e la necessità di avviare con scadenza almeno semestrale, un programma minimo di manutenzione della rete viaria, con importo predeterminato a causa delle scarsissime disponibilità finanziarie dell'Ente;
- il Ministero dei Trasporti assegna annualmente dei fondi per interventi sulla viabilità provinciale;
- la Provincia ha destinato parte di detti fondi al succitato intervento per un importo di € 160.000,00;
- Relativamente all'annualità 2023 è inserito il Progetto denominato "*Intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile Comparto 1 Hinterland Benevento*" per un importo complessivo di € 160.000,00.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1950 del 23/09/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica del precitato intervento per l'importo complessivo di € 160.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2636 del 13/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, indetta la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023 ed approvato il quadro economico di spesa per l'importo complessivo di € 160.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 1434 del 07/07/2025 si è provveduto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023, ad affidare, mediante la piattaforma e-procurement di questo Ente, l'esecuzione dell'intervento denominato "*Intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile Comparto 1 "Hinterland Benevento"*", alla Ditta GAAD Costruzioni S.R.L. (P.IVA 01585030628), con sede in Via Antonio Vivaldi n°10, 82100 Benevento (BN), per un importo lavori di € 100.684,44, al netto del ribasso del 20,00%, oltre IVA come per Legge e ad approvare il nuovo quadro economico riepilogativo, rideterminato a seguito del ribasso offerto dall'Impresa;

- Per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto in data 26/08/2025 è stato sottoscritto digitalmente con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto Rep. n° 112/2025, per l'importo netto di € 100.684,44 di cui € 99.831,86 per lavori al netto del ribasso del 20,00% ed € 852,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data 28/08/2025, la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori all'impresa;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2226 del 30/10/2025 è stato approvato e liquidato all'Impresa il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto a tutto il 26/09/2025 per la somma di € 46.768,62 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 10.289,10, per un totale complessivo di € 57.057,72;
- In data 26/09/2025, è stato redatto Verbale di sospensione dei lavori n.1 per le motivazioni in esso specificate.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Progetto approvato con D.D. n° 2636 del 13/12/2024 prevedeva il completamento del piano viabile per l'intervento denominato "S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi – Cod. Intervento 02778.19.BN", finanziato con fondi del D.M. n. 49/2018, approvato con determinazione N. 2373 del 29/11/2023;
- i lavori del suddetto intervento sono sospesi in attesa della redazione di una Perizia di Variante al Progetto;
- nell'arco temporale dall'elaborazione del Progetto Esecutivo fino ad oggi la S.P. n.30 ha avuto un peggioramento generale delle condizioni con un forte deterioramento del manto stradale e risulta, quindi, necessario intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione;
- per tali necessità, si è ritenuto opportuno proseguire l'intervento sulla S.P. n.30 facendo ricorso ai fondi ancora disponibili nel quadro economico post gara approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1434 del 07/07/2025;
- gli importi disponibili nel quadro economico consentono la copertura della spesa per eseguire ulteriori lavori per migliorare il piano viabile della SP n.30, a totale vantaggio dell'Ente, e con lo scopo di mitigare, in parte, il progressivo depauperamento dell'infrastruttura e migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

**VISTA** la perizia per lavori supplementari redatta ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per un maggiore importo netto lavori di € 3.656,28 oltre iva, che non altera la sostanziale natura delle opere inizialmente affidate e non determina alcuna maggiore spesa per l'Ente, restando la spesa nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito di € 160.000,00 di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1434 del 07/07/2025;

**VISTO** il quadro economico della perizia per lavori supplementari di seguito riportato nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito:

A)	LAVORI A MISURA	BASE GARA	POST GARA	VARIANTE
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 124.789,83	€ 124.789,83	€ 129.233,65
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 852,58	€ 852,58	€ 953,80
<b>A.3)</b>	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 125.642,41</b>	<b>€ 125.642,41</b>	<b>€ 141.612,02</b>
	<b>Ribasso Offerto 20,00%</b>		<b>€ 24.957,97</b>	<b>€ 25.846,73</b>
A.1)	Importo lavori ribassato		<b>€ 99.831,86</b>	<b>€ 103.386,92</b>
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 852,58	€ 953,80
	<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 125.642,41</b>	<b>€ 100.684,44</b>	<b>€ 104.340,72</b>
			<b>MAGGIORI LAVORI</b>	<b>€ 3.656,28</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			

b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 27 641,33	€ 22 150,58	€ 22 954,96
b.2a)	Incentivo funzioni tecniche (1,60% di A art. 45 c.3 - D.Lgs. n° 36/2023)	€ 2 512,85	€ 2 512,85	€ 2 083,00
b.2b)	Incentivo funzioni tecniche (0,40% di A art. 45 c.3 - D.Lgs. n° 36/2023)			€ 520,75
b.2c)	IRAP 8,5% su Incentivo funzioni tecniche (b.2a)			€ 177,05
b.3)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b.4)	Imprevisti e/o lavori supplementari - Art. 120 D.Lgs 36/2023 - compreso IVA (max 10% di A - ex art.5 c.2 dell'All. 1,7 D.lgs. 36/2023)	€ 4 168,41	€ 10 068,44	€ 10 068,44
b.5)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a fattura comprensivi di spese generali e IVA		€ 14 480,24	€ 14 480,24
b.6)	Forniture a fattura comprensivi di spese generali e IVA (5% di A)		€ 10 068,44	€ 5 339,84
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 34 357,59</b>	<b>€ 59 315,55</b>	<b>€ 55 659,28</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 160 000,00</b>	<b>€ 160 000,00</b>	<b>€ 160 000,00</b>

**VISTO** lo schema d'atto di sottomissione per i lavori supplementari sottoscritto dall'O.E. GAAD Costruzioni S.R.L. (P.IVA 01585030628), con sede in Via Antonio Vivaldi n°10, 82100 Benevento (BN) il quale ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto;

**VISTO** il DURC numero protocollo INPS\_49445361 del 11/02/2026 con scadenza validità al 11/06/2026;

**DATO ATTO CHE:**

- i lavori supplementari comportano un aumento per lavori a misura per netti € 3.656,28 rispetto all'importo contrattuale;
- la perizia per lavori supplementari non altera la natura complessiva dei lavori a quelli originariamente previsti;
- i lavori supplementari, ritenuti necessari, sono compatibili con l'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- i lavori supplementari non determinano alcuna maggiore spesa per l'Ente restando nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito di € 160.000,00 indicato nel quadro economico approvato.

**VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- N.7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento".
- N.8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

- N.21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.
- N.35 del 08.07.2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”;
- N. 73 del 30.12.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ( art. 175, comma 4 del D. lgs. n. 267/200). Delibera Presidenziale n. 322 dell’28/11/2025. Ratifica
- N. 74 del 30.12.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ( art. 175, comma 3, lett. a del D. lgs. n. 267/200). Delibera Presidenziale n. 331 dell’11.12.2025. Ratifica.

**VISTE** le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- n. 167 del 16/06/2025 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;
- n. 174 del 17/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- n. 203 del 10/07/2025 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- n. 215 del 22/07/2025 avente ad oggetto “Variazione - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;
- n.245 del 09/09/2025 con la quale è stata riapprovata la sez. 2 - sottosezione 2.3 - "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO Piao 2025/2027 contenente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025-2027 (Aggiornamento sez. Performance 2025);
- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata la Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA.
- n. 73 del 24/03/2026 avente ad oggetto l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 - Periodo 2026/2028
- n. 74 del 24/03/2026 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

**DATO ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI APPROVARE** per l'intervento denominato "Intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile Comparto I "Hinterland Benevento", la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. rientrante nell'importo già finanziato con determinazione n° 1434 del 07/07/2025 senza maggiori spese per l'Ente che presenta il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	BASE GARA	POST GARA	VARIANTE
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 124.789,83	€ 124.789,83	€ 129.233,65
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 852,58	€ 852,58	€ 953,80
A.3)	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 125.642,41</b>	<b>€ 125.642,41</b>	<b>€ 141.612,02</b>
	<b>Ribasso Offerto 20,00%</b>		<b>€ 24.957,97</b>	<b>€ 25.846,73</b>
A.1)	Importo lavori ribassato		<b>€ 99.831,86</b>	<b>€ 103.386,92</b>
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 852,58	€ 953,80
	<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 125.642,41</b>	<b>€ 100.684,44</b>	<b>€ 104.340,72</b>
			<b>MAGGIORI LAVORI</b>	<b>€ 3.656,28</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 27 641,33	€ 22 150,58	€ 22 954,96
b.2a)	Incentivo funzioni tecniche (1,60% di A art. 45 c.3 - D.Lgs. n° 36/2023)	€ 2 512,85	€ 2 512,85	€ 2 083,00
b.2b)	Incentivo funzioni tecniche (0,40% di A art. 45 c.3 - D.Lgs. n° 36/2023)			€ 520,75
b.2c)	IRAP 8,5% su Incentivo funzioni tecniche (b.2a)			€ 177,05
b.3)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b.4)	Imprevisti e/o lavori supplementari - Art. 120 D.Lgs 36/2023 - compreso IVA (max 10% di A - ex art.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023)	€ 4 168,41	€ 10 068,44	€ 10 068,44
b.5)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a fattura comprensivi di spese generali e IVA		€ 14 480,24	€ 14 480,24
b.6)	Forniture a fattura comprensivi di spese generali e IVA (5% di A)		€ 10 068,44	€ 5 339,84
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 34 357,59</b>	<b>€ 59 315,55</b>	<b>€ 55 659,28</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 160 000,00</b>	<b>€ 160 000,00</b>	<b>€ 160 000,00</b>

- 2) **DI APPROVARE** lo schema d'atto aggiuntivo di sottomissione al contratto Rep. n° 112/2025 del 26/08/2025 per lavori supplementari per netti € 3.656,28 oltre IVA, sottoscritto dall'O.E. GAAD Costruzioni S.R.L. (P.IVA 01585030628), con sede in Via Antonio Vivaldi n°10, 82100 Benevento (BN) il quale ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto del 20,00%;

- 3) **DI PROVVEDERE** al successivo pagamento della maggiore spesa per lavori supplementari per netti € 3.656,28 oltre IVA per un totale di €. 4.460,66, tramite copertura finanziaria sul capitolo 12410, esercizio 2025, impegno n.1882;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 6) **DI DEMANDARE** al R.U.P. l'adempimento degli atti consequenziali;
- 7) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**L'ISTRUTTORE TECNICO**

*geom. Leonardo Lucarelli*

**II RUP**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

