



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1371 DEL 16/07/2026

OGGETTO: SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITÀ PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1, LETTERE B) E C), DEL D.LGS. 36/2023.

CIG: B27228B1D4 CUP: I32C18000110001

IL DIRIGENTE FF

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento con fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con D.M. n. 49/2018 realizza gli interventi di *Manutenzione della rete viaria* ai sensi dell'art. 1 commi 1076, 1077 e 1078 della legge 27.12.2017 n.205;
- il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019/2023 l'importo annuale di € 2.512.554,79;
- in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato D.M. 48/2018 entro il 31.10.2018 si provvede a trasmettere la documentazione richiesta;
- a seguito di diverse interlocutorie con il M.I.T. – Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – lo stesso con pec del 08.03.2019, acquisita in pari data al prot. n. 7652, comunicò che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018, il programma proposto dalla Provincia di Benevento era stato autorizzato;
- con propria deliberazione n. 48 del 20.03.2019, si prese atto dell'avvenuta autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del programma degli interventi, relativi al quinquennio 2019-2023, proposto dalla Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- in base alla suddetta proposta, al Comparto n. 1 – Hinterland Benevento, per l'annualità 2023, risulta assegnata la somma di € 325.000,00 da utilizzare per "S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi", (cod. intervento 02778.19.BN) così ripartito:
 - Annualità 2021 € 50.000,00; Annualità 2022 € 100.000,00; Annualità 2023 € 175.000,00;
- con determina dirigenziale n. 2373 del 29/11/2023 venne approvato progetto esecutivo denominato *S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi – Cod. Intervento 02778.19.BN*", redatto dall'ing. Specioso PETECCA, residente in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri n. 17 (Partita IVA 02889720641), per un importo complessivo di **€ 325.000,00**;
- che con determinazione n. 2026 del 13/10/2023 venne **affidata** all'ing. **Samanta Orlacchio**, dipendente di questo Ente, l'incarico di direzione lavori per l'intervento in parola;
- con determina dirigenziale n. 289 del 06/02/2025 venne disposto tra l'altro:

\.....

- **Di aggiudicare** all'impresa **San Giovanni 79 Soc. Coop.** (p.iva 01862320635), con sede legale in Quarto (NA) via IV novembre 5, l'esecuzione dell'intervento denominato "S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi", per l'importo di **€ 130.984,35**, oltre IVA, di cui € 125.398,81 per lavori al netto del ribasso offerto del 33,351% e € 5.585,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- **Di approvare** il quadro economico della spesa complessiva di **€ 288.274,60** come di seguito rimodulato:

A) IMPORTO LAVORI **€ 193.733,62**
di cui

a.1)	Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)		€ 188.148,08	
a.2)	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 5.585,54	
a.3)	Ribasso d'asta su a.1)	33,351%	€ 62.749,27	
a.4)	Lavori ribassati		€ 125.398,81	
a.5)	Oneri di sicurezza		<u>€ 5.585,54</u>	
a.6)	IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI E FORNITURE		€ 130.984,35	€ 130.984,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1)	IVA sui lavori a.6)	22%	€ 28.816,56	
b.2)	Per acquisizioni aree e/o immobili, occupazioni temporanee art. 42 c.3 lett. b) del DPR 207/2010 - frazionamenti e spese generali di registrazione atti.		€ 19.000,00	
b.3)	Autorità di Vigilanza		€ 250,00	
b.4)	Spese per accertamenti ed indagini geologiche (compreso Cassa)		€ 2.785,86	
b.5)	Spese per VIARCH ai sensi dell'art. 25 del Dlg.vo 50/2016		€ 2.030,08	
b.6)	Oneri per spostamento pali Enel e Telecom		€ 2.862,28	
b.7)	Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs 50/2016 - art. 45 D.leg.vo 36/2023)	2,0%	€ 3.874,67	
b.8)	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, C.S.P. e direzione lavori, misura contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza archeologica		€ 20.380,18	
b.9)	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su b.8)	4,0%	€ 815,21	
b.10)	Spese per collaudo statico		€ 1.562,40	
b.11)	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su b.10)	4,0%	€ 62,50	
b.12)	Oneri di Smaltimento (compreso spese generali ed utile 25%)		€ 22.000,00	
b.13)	IVA 22 % su b.8, b.9, b.10, b.11 e b.12	22,0%	€ 9.860,46	
b.14)	Imprevisti 5% di a.6)	5,0%	€ 6.549,22	

b.15) IVA 22% su (b.14) 22,0% € 1.440,83

b.16) Lavori aggiuntivi e/o forniture a fattura € 35.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 157.290,24

TOTALE GENERALE € 288.274,60

ECONOMIE € 36.725,40

...../

- per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto, in data 15.05.2025 Rep. n.67, è stato stipulato il relativo contratto per l'importo netto di € **130.984,35** di cui € 125.398,81 per lavori al netto del ribasso del 33,351 % ed € 5.585,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1195 del 09.06.2025 si è provveduto all'autorizzazione del Subappalto alla società "La Nuova Tecnica srl" (P.I. 01421750629) con sede in Apice in Corso Italia snc, per un importo complessivo di € 62.000,00;
- relativamente all'intervento in parola, la competente Soprintendenza con nota Prot. n° 00134000 del 29/05/2023, nell'esprimere nulla osta ai lavori previsti dal summenzionato intervento, ha disposto che, in considerazione del potenziale interesse archeologico dell'area oggetto di intervento, gli scavi avvengano con l'assistenza scientifica di un professionista competente per materia;
- con determina n. 1405 del 03.07.2025 è stato affidato il servizio di assistenza archeologica nella fase di esecuzione degli scavi all'archeologa dott.ssa Stefania Paradiso professionista specializzato e di comprovata esperienza, mediante affidamento diretto;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 21.07.2025, con verbale in pari data;

CONSIDERATO CHE:

- per le succitate prescrizioni della Sovrintendenza Archeologica, si sono rese necessarie altre categorie di lavori, attinenti alle opere a farsi, non previste originariamente nel progetto esecutivo. Durante le attività di scavo cauto, inoltre, sono emerse delle evidenze archeologiche che hanno implicato, nella zona di rinvenimento, una profondità dello scavo prefissata per non interferire e compromettere le stesse;
- per esigenze e contingenze verificatesi sui luoghi di lavoro a seguito di interferenze per la presenza di sottoservizi (ENEL e Fiber Cop) è emersa la necessità di procedere agli spostamenti dei suddetti. Tali operazioni, originariamente previste come somme a disposizione, hanno implicato, in correlazione con gli scavi archeologici, l'aggiunta di lavorazioni, propedeutiche agli spostamenti e, precisamente, la predisposizione di scavi, da eseguirsi sia sul terreno che sulla sede stradale attuale, necessari per l'alloggiamento ed il passaggio dei cavidotti delle linee presenti;
- le Strade Provinciali n 27- 28 e 32 riguardanti l'intersezione oggetto d'intervento, sono allo stato oggetto di una notevole mole di traffico dovuta alla presenza nella zona dei cantieri della nuova linea ferroviaria Napoli – Bari (Alta Velocità). Questa attuale realtà, rende impossibile procedere alla chiusura al traffico a rotazione delle arterie stradali interessate, come originariamente ipotizzato, per cui si rende necessaria la modifica dell'ubicazione di parte dei muri di sostegno per l'allargamento della nuova sede stradale. Tale modifica ha comportato una diversa quota di posa rispetto al piano viabile e nuove tipologie strutturali dei muri, come si evince dai grafici esecutivi, allegati alla presente, con conseguente incremento di spesa.

RITENUTO, per le motivazioni su esposte, necessaria la redazione di una perizia di variante tecnica suppletiva finalizzata alla risoluzione delle interferenze e criticità venutesi a creare;

VISTA la perizia di variante tecnica suppletiva predisposta dal direttore dei lavori, **ing. Samanta Orlacchio**, sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice San Giovanni 79 Soc. Cop e dal Rup geom. Carmine Randelli, redatta ai sensi all'art. 120 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 36/2023, con incremento dell'importo contrattuale al di sotto della soglia prevista dall'art. 120 comma 2 del medesimo D.Lgs. 36/2023 e composta dai seguenti elaborati:

N°	Descrizione
1	<i>Relazione tecnica-illustrativa</i>
2	<i>Elaborati grafici:</i> 2.1 Tav. Var. – Planimetria generale; 2.2 Tav. Var. – Planimetria nuove tipologie muri; 2.3 Tav. Var. – Sezioni sterro e riporto; 2.4 Tav. Var. – Grafici muri di variante
3	<i>Relazioni di Calcolo:</i> 3.1 Relazione di calcolo muro tipo 1; 3.2 Relazione di calcolo muri tipo 2 e 3; 3.3 Relazione di calcolo muro tipo 4; 3.4 Relazione di calcolo muri tipo 5 e 6;
4	<i>Relazioni Geotecniche:</i> 4.1 Relazione geotecnica muro tipo 1; 4.2 Relazione geotecnica muro tipo 2 e 3; 4.3 Relazione geotecnica muro tipo 4; 4.4 Relazione geotecnica muro tipo 5 e 6;
5	<i>Tabulati di Calcolo:</i> 5.1 Tabulati di calcolo muro tipo 1; 5.2 Tabulati di calcolo muri tipo 2 e 3; 5.3 Tabulati di calcolo muro tipo 4; 5.4 Tabulati di calcolo muri tipo 5 e 6;
6	<i>Computo metrico estimativo</i>
7	<i>Stima incidenza della sicurezza</i>
8	<i>Stima incidenza manodopera</i>
9	<i>Quadro Comparativo esecutivo - Variante</i>

10	<i>Schema Atto di sottomissione e Verbale di concordamento N.P.</i>
11	<i>Analisi prezzi</i>

PRESO ATTO che:

- la perizia di variante di che trattasi comporta una maggiore spesa per lavori pari a netti € **52.275,67** (dato dalla differenza tra i valori € 183.260,02 *variante* - € 130.984,35 *post gara*) oltre IVA secondo il seguente quadro economico di spesa comparativo:

A)	LAVORI A MISURA	BASE GARA	POST GARA	VARIANTE
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 188 148,08	€ 188 148,08	€ 266.582,37
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 585,54	€ 5.585,54	€ 5.585,54
A.3) TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€ 193 733,62	€ 193 733,62	€ 272.167,91
	Ribasso Offerto 33,351%		€ 62.749,27	€ 88.907,89
A.4)	Importo lavori ribassato		€ 125.398,81	€ 177.674,48
A.5)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.585,54	€ 5.585,54
	Importo netto lavori		€ 130.984,35	€ 183.260,02
		MAGGIORI LAVORI		€ 78.434,29
		MAGGIORI LAVORI al netto del ribasso		€ 52.275,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 43.080,95	€ 28.816,56	€ 40.317,20
b.2)	Per acquisizione aree e/o immobili, occupazioni temporanee, frazionamenti e spese generali di registrazione atti.	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
b.3)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
b.4)	Spese per accertamenti ed indagini geologiche (compreso cassa)	€ 2.785,86	€ 2.785,86	€ 2.785,86
b.5)	Spese per VIARCH ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.lgs. 36/2023 e relativo allegato I.8..	€ 2.030,08	€ 2.030,08	€ 4.264,00
b.6)	Oneri per spostamento pali Enel e Telecom	€ 2.862,28	€ 2.862,28	€ 9.048,86
b.7)	Incentivo funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n° 36/2023) 2%	€ 3.874,67	€ 3.874,67	€ 5.440,00
b.8)	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, CSP e direzione lavori, misura contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione d'assistenza archeologica	€ 20.380,18	€ 20.380,18	€ 9.057,62
b.9)	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su b.8)	€ 815,21	€ 815,21	€ 362,30
b.10)	Spese per collaudo statico	€ 1.562,40	€ 1.562,40	
b.11)	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su b.10)	€ 62,50	€ 62,50	
b.12)	Oneri di smaltimento (compreso spese generali 15%)	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 12.000,00
b.13)	IVA 22 % su b.8, b.9, b.10, b.11 e b.12	€ 10.473,35	€ 9.860,46	€ 4.712,38

b.14)	Imprevisti	€ 2.088,90	€ 6.549,22	€ 3.000,00
b.15)	IVA su b.14)		€ 1.440,83	€ 660,00
b.16)	Lavori aggiuntivi e/o fornitura a fattura		€ 35.000,00	€ 2.711,58
b.17)	IRAP su incentivo funzioni tecniche 8,50%			€ 462,40
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 131.266,38	€ 157.290,25	€ 105.014,58
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 325.000,00	€ 288.274,60	€ 288.274,60
ECONOMIE		€ -	€ 36.725,40	€ 36.725,40

ACCERTATO che la succitata maggiore spesa per lavori suppletivi, pari a netti € **52.275,67** oltre IVA, trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione del Q.E. approvato con Determinazione Dirigenziale n° 289 del 06.02.2025 e pertanto nell'ambito del finanziamento assegnato;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

1. *n.7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento".*
2. *n.8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".*
3. *n. 13 del 14/05/2026 di approvazione definitiva del D.U.P. relativo al triennio 2026-2028;*
4. *n. 14 del 14/05/2026 recante "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva".*

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

5. *n.2 del 12.01.2026 di approvazione della "Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA";*
6. *n. 73 del 24/03/2026 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2026/2028. Approvazione";*
7. *n. 74 del 24/03/2026 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011";*
8. *n° 107 del 30/04/2026 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025 (art. 3, comma 4, d. lgs. 118/2011) – approvazione risultanze finali".*

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n° 104 del 26/06/2026, con il quale l'ing. Valentino Ferrara è stato nominato Dirigente ad interim del Quarto Settore - Viabilità e Infrastrutture;

- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare la perizia di variante tecnica suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Samanta Orlacchio, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, art. 120, lett. b) e c), sottoscritta per accettazione dalla ditta San Giovanni 79 Soc. Coop. e dal Rup geom. Carmine Randelli, composta dagli elaborati elencati in premessa che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la perizia di variante di che trattasi:

- incrementa l'importo lavori netti € **183.260,02** – di cui € 177.674,48 per lavori al netto del ribasso del 33,351% ed € 5.585,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- comporta una maggiore spesa per lavori pari a netti € **52.275,67** (dato dalla differenza tra i valori € 183.260,02 *variante* - € 130.984,35 *post gara*) oltre IVA secondo il seguente quadro economico di spesa comparativo:

A)	LAVORI A MISURA	BASE GARA	POST GARA	VARIANTE
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 188 148,08	€ 188 148,08	€ 266.582,37
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 585,54	€ 5.585,54	€ 5.585,54
A.3) TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€ 193 733,62	€ 193 733,62	€ 272.167,91
	Ribasso Offerto 33,351%		€ 62.749,27	€ 88.907,89
A.4)	Importo lavori ribassato		€ 125.398,81	€ 177.674,48
A.5)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.585,54	€ 5 .585,54
	Importo netto lavori		€ 130.984,35	€ 183.260,02
		MAGGIORI LAVORI		€ 78.434,29
		MAGGIORI LAVORI al netto del ribasso		€ 52.275,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 43.080,95	€ 28.816,56	€ 40.317,20

b.2)	Per acquisizione aree e/o immobili, occupazioni temporanee, frazionamenti e spese generali di registrazione atti.	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
b.3)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
b.4)	Spese per accertamenti ed indagini geologiche (compreso cassa)	€ 2.785,86	€ 2.785,86	€ 2.785,86
b.5)	Spese per VIARCH ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.lgs. 36/2023 e relativo allegato I.8.	€ 2.030,08	€ 2.030,08	€ 4.264,00
b.6)	Oneri per spostamento pali Enel e Telecom	€ 2.862,28	€ 2.862,28	€ 9.048,86
b.7)	Incentivo funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n° 36/2023) 2%	€ 3.874,67	€ 3.874,67	€ 5.440,00
b.8)	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, CSP e direzione lavori, misura contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione d'assistenza archeologica	€ 20.380,18	€ 20.380,18	€ 9.057,62
b.9)	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su b.8)	€ 815,21	€ 815,21	€ 362,30
b.10)	Spese per collaudo statico	€ 1.562,40	€ 1.562,40	
b.11)	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su b.10)	€ 62,50	€ 62,50	
b.12)	Oneri di smaltimento (compreso spese generali 15%)	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 12.000,00
b.13)	IVA 22 % su b.8, b.9, b.10, b.11 e b.12	€ 10.473,35	€ 9.860,46	€ 4.712,38
b.14)	Imprevisti	€ 2.088,90	€ 6.549,22	€ 3.000,00
b.15)	IVA su b.14)		€ 1.440,83	€ 660,00
b.16)	Lavori aggiuntivi e/o fornitura a fattura		€ 35.000,00	€ 2.711,58
b.17)	IRAP su incentivo funzioni tecniche 8,50%			€ 462,40
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 131.266,38	€ 157.290,25	€ 105.014,58
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 325.000,00	€ 288.274,60	€ 288.274,60
ECONOMIE		€ -	€ 36.725,40	€ 36.725,40

3. di dare altresì che:

- la succitata maggiore spesa per lavori suppletivi, pari a netti € 52.275,67 oltre IVA, trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione del Q.E. approvato con Determinazione Dirigenziale n° 289 del 06.02.2025 e pertanto nell'ambito del finanziamento assegnato;
- la somma complessiva di € 288.274,60, decurtata degli importi già liquidati (€ 2.600,00 per assistenza archeologica + € 250,00 Autorità di Vigilanza), risulta già impegnata sul cap. 12411, impegni n. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, e 901/2026;

4. di approvare il conseguente schema dell'atto di sottomissione che ai fini fiscali comporta un maggiore importo lavori, rispetto a quelli affidati con contratto Rep. n. 67 del 15/05/2025, per complessivi € 52.275,67, al netto del ribasso del 33,351%, oltre IVA come per legge;

5. **di attestare che** in capo ai sottoscritti non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
6. **di dare atto** che che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

II RUP

f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Ing. Valentino Ferrara)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)