Con determina dirigenziale n.446/06 del 29/09/2016 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa Battaglino Costruzioni s.r.l. P.IVA 01455720621 con sede in via Cerreto – San Salvatore Telesino (BN) per l'importo netto di € 110.766,76 oltre IVA al 22% rimodulandone il quadro economico;

In data 28/09/2016 si è proceduto, sotto riserva di legge, alla consegna parziale dei lavori;

A seguito del rilascio in data 05/12/2016 del provvedimento di autorizzazione sismica da parte del Comune di Ponte, si è proceduto in data 06/02/2017 alla consegna totale dei lavori stabilendo come termine ultimo per dare finiti i lavori il 08/05/2017;

In data 02/02/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep.2544 per l'importo di € 110 766,76 oltre IVA al 22%.

In data 28/03/2017 sono stati sospesi i lavori in attesa della redazione della presente perizia variativa e fino alla sua approvazione.

CONSIDERATO che:

con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 155 del 09/06/2017 è stata approvata la variante suppletiva con la quale venivano concessi ulteriori 60 gg per eseguire le lavorazioni previste nella stessa;

in data 01/08/2017 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo prot. 31915 alla convenzione sottoscritta il 29/02/2016 rep. n.2/A.P. con il quale vengono autorizzati i lavori previsti in variante suppletiva;

con verbale del 02/08/2017 venivano, a seguito della firma dell'atto aggiuntivo alla convenzione rep. 02/A.P, ripresi parzialmente i lavori in attesa della firma della concessione demaniale;

in data 06/09/2017 è stato sottoscritto tra la Provincia di Benevento e la Regione Campania l'atto concessorio rep. 479 del 06/09/2017;

in data 11/09/2017 è stata effettuata la ripresa totale dei lavori;

CONSIDERATO, altresì, che:

in data 06/11/2017 è stato emesso il 3° stato di avanzamento lavori per complessivi **€ 162.178,18** oltre IVA come per legge;

durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento;

con determina dirigenziale n.710 del 04/04/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL e disposto il pagamento di un acconto, relativamente al certificato n.01, di **€ 7.750,00** oltre IVA al 22% (€ 1.705,00);

con determina dirigenziale n.1350 del 28/06/2017 è stato disposto il pagamento del saldo del 1° certificato di pagamento per **€ 45.608,78** oltre IVA al 22% per € 10.033,93;

con determina dirigenziale n. 1846 del 04/09/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL, e disposto il pagamento dell'acconto di **€ 31.851,09** oltre IVA al 22% per € 7.007,24 relativamente al 2° certificato di pagamento per € 52.936,56 oltre IVA al 22%;

con determina dirigenziale n. 2575 del 05/12/2017 è stato disposto il pagamento del saldo per **€ 19.616,06** oltre IVA al 22% per € 4.315,53 relativamente al 2° certificato di pagamento;

EVIDENZIATO che:

in data 29/11/2017 è stato emesso il 3° certificato di pagamento per **€ 56.541,36** (al netto della ritenuta dello 0,50% per infortuni) oltre IVA al 22%;

ad oggi l'impresa Battaglino Costruzione ha maturato, quindi, un credito di € 56.541,36 oltre IVA al 22% relativamente al 3° certificato di pagamento;

la Regione Campania:

- con decreto n.158 del 06/07/2016 ha disposto l'accredito di **€ 27.000,00** quale prima rata del finanziamento;
- con decreto n.108 del 06/06/2017 ha disposto l'accredito di **€ 94.500,00** quale seconda rata del finanziamento;
- con decreto n.84 del 20/11/2017 ha disposto l'accredito di **€ 75.965,57** quale terza rata del finanziamento;

l'impresa Battaglino Costruzioni in data 29/11/2017 ha trasmesso fattura elettronica TD01 n. 5/PA per € 68.980,46 c/IVA al 22% (allegato 1);

è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC online del 20/11/2017 (allegato 2);

sono attualmente disponibili in cassa, al netto dei pagamenti fino ad oggi rendicontati e/o effettuati, **€ 52.033,98** (pari ad € 75.965,57 - € 23.931,59);

RITENUTO di doversi procedere:

alla liquidazione della fattura TD01 n. 5/PA per € 68.980,46 c/IVA al 22% emessa dall'Impresa Battaglino Costruzioni s.r.l. (p.IVA IT01455720621) e al pagamento di un acconto di € 52.033,98 c/IVA sul certificato n.3 del 29/11/2017;

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DETERMINANO

1) di **approvare gli atti contabili** relativi al terzo stato di avanzamento lavori così composti:
   a. *libretto elle misure*
   b. *registro di contabilità*
   c. *sommario del registro di contabilità*
   d. *stato di avanzamento dei lavori a tutto il 06/11/2017;*
   e. *certificato di pagamento n.3 del 29/11/2017;*

2) di **liquidare** la fattura TD01 n. 5/PA del 29/11/2017, emessa dall'Impresa Battaglino Costruzioni s.r.l. (p.IVA IT01455720621), per € 68.980,46 c/IVA al 22% (allegato 1);

3) di **pagare** un acconto di € 52.033,98 c/IVA sul certificato n.3 del 29/11/2017;

4) di **dare atto** che il saldo di € 16.946,48 c/IVA avverrà a seguito di ulteriore accredito delle somme da parte della Regione Campania;

5) di **imputare** la spesa di € 52.033,98 al cap. 12445 cod. 2102 imp. 2100/2016.

Il Responsabile del procedimento
(ing. Stefania RISPOLI)

il Responsabile del Servizio
P.O. delegata
(Ing. Salvatore MINICOZZI)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 41770 liq. n. 4860 - 4861

12 DIC 2017

Mod. 4735 - 4736
Reg 4113 - 4114

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(rag. Giuseppe CRETA)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico – servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

Determina n° 2639 del 11/12/2017

OGGETTO: **"Rifacimento muri laterali, impermeabilizzazione del pacchetto stradale del ponte, realizzazione, consolidamento della volta del ponte tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Ponte Reventa. S.P. 106". codice intervento 00/U/02**
Approvazione atti contabili sal n.02 a tutto il 07/08/2017 e contestuale pagamento acconto di € 31.851,09 oltre IVA al 22% all'impresa Battaglino Costruzioni s.r.l.
Codice Unico Progetto: I84H16000140001

Riferimento contabile: cap. 12445 imp. n.2100/2016
cod. 2102

Il Responsabile del Servizio - P.O. con delega dirigenziale

ed il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

Con delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 04/03/2016 è stata approvata la convenzione rep. 02/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento relativa ai lavori menzionati in oggetto;

Con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 65 del 05/04/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare;

Con determina dirigenziale n. 251/06 del 22/04/2016 è stato affidato l'incarico professionale alla SIA s.r.l. - società per ingegneria ed ambiente- per la redazione delle relazioni specialistiche, le indagini geologiche e strutturali, il rilievo planimetrico e strutturale;

Con delibera n.83 del 27/05/2016 è stato approvato il progetto definitivo;

Con determina dirigenziale n. 334/06 del 30/06/2016 veniva approvato, in ottemperanza a quanto richiesto dal Commissario Delegato;

Con determina dirigenziale n.370/06 del 15/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo;

Con determina dirigenziale n. 401/06 del 05/08/2016 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi.